

市町村名	読谷村
------	-----

令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-⑦	バス停上屋整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)エ
担当部課名	建設整備部 土木建築課	事業実施(予定)年度	平成27年度～令和元年度	観光客の受入体制の整備
			沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)

事業内容
観光客及び地域住民がバス停で強烈な日差しや風雨を避け快適に利用でき、利便性の向上を図るため、都屋バス停上屋を整備する。

効果発現年度
 当年度 後年度(令和2年度)

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他 ()

		H30年度	R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	(a) 当初予算額		11,264			
		(b) 予算現額		15,609			
		(c) 増減額 (b-a)	0	4,345	0	0	0
		(d) 繰越額		0	9,911		
		A. 計 (b+d)	0	15,609	9,911	0	0
	B. 執行済額			5,698	8,547		
	うち交付金充当額			4,558	6,838		
	次年度繰越額			9,911			
	執行率 (%) (B/A)		#DIV/0!	36.5%	86.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
	予算の状況の説明		現場踏査した結果、仕様や一部構造に変更があり、第6号12月補正にて工事費の増額を行った。また、関係機関(県・県バス協会)との協議、許可等に不測の日数を要したため、工事にかかる費用を令和2年度に繰越した。				

活動目標(指標)及び達成状況	R1活動目標(指標)	達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
		バス停上屋整備工事の実施を行う	目標 () (工事の実施) () ()		工事の実施	
	実績					
	目標 () () () ()					
	実績					
達成状況説明	バス停上屋の整備工事を完了した。					

成果目標(指標)及び進捗状況	R1成果目標(指標)		基準値(年度)	H30年度	R1年度	R2年度	目標値(年度)
			バス停上屋整備工事の完了	目標 () () (工事の完了) () ()		工事の完了	
		実績					
	【参考指標】 観光客へのアンケート調査等を実施し、「快適にバスを待てるようになった」と回答80%以上	目標 () () () (80%) ()			83%		
	実績						

進捗状況説明
令和2年5月末で工事が完了し、令和2年6月から供用が開始されている。
アンケート調査数値については、調査人数58人に対して、快適にバスを待てるようになったと回答が83%となり目標を達成した。

