

都市計画事業の状況等について

令和5年3月末 現在

	事業名称 [事業認可単位]	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策
		用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率			
1	沖縄県総合運動公園	S56	87%	着工済	2020年代前半	関係者の協力を得ながら任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地の取得をはかる。
2	中城公園	H9	92%	着工済	2020年代前半	関係者の協力を得ながら任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地の取得をはかる。
3	浦添大公園	S47	87%	着工済	2020年代前半	関係者の協力を得ながら任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地の取得をはかる。
4	首里城公園	S62	72%	着工済	2020年代後半	事業完成時期を勘案しながら、用地取得について関係者との協議を検討していきたい。
5	平和祈念公園	H7	86%	着工済	2020年代前半	関係者の協力を得ながら任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地の取得をはかる。
6	宮古広域公園	R2	5%	2020年代後半	2030年代前半	関係者の協力を得ながら、当面、任意交渉を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※完成見込時期に関しては、令和5年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。