

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------|
| 市町村名 | 読谷村 | | | | | | |
| 沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【中期的検証事業】 | | | | | | | |
| 事業名 | ユンタンザミュージアム建設事業 | | | | 沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 | 第3章－1－(4)－ア 沖縄文化の源流を確認できる環境づくり | |
| 担当部課名 | 教育委員会 | 文化振興課 | 事業実施年度 | 平成 26 ~ 平成 29 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | III－3－(2) | |
| 事業内容 | 世界遺産座喜味城跡公園内に、世界遺産と連携した魅力ある新読谷村立歴史民俗資料館(ユンタンザミュージアム)を建設(本館改築と別館機能強化)し、世界遺産ビジャーセンターとして機能拡充と強化を行うことにより、観光振興、地域振興、文化振興を図る。 | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 事業期間中の予算額・執行額 【単位:千円】 | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 合計 | |
| | 実績報告上の総事業費(最終) | 18,767 | 58,742 | 344,257 | 779,269 | 1,201,035 | |
| | A. 予算現額 | 18,875 | 60,202 | 344,257 | 773,451 | 1,196,785 | |
| | B. 執行額 | 18,767 | 58,742 | 344,257 | 757,103 | 1,178,869 | |
| | うち 交付金充当額 | 15,013 | 46,993 | 275,405 | 605,454 | 942,865 | |
| | 執行率(%) (B/A) | 99.4% | 97.6% | 100.0% | 97.9% | 98.5% | |
| 執行状況の説明 | | ・H29年度は、東屋及び外部階段の設置工事に時間を要したため、翌年度に繰り越した。 ・最終的な執行率は、98.5%となり、概ね計画的に執行できた。 | | | | | |
| 事業期間中の活動目標 | 活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | |
| | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
| | ・基本設計の実施 ・実施設計の実施 | | 目標 | 基本設計の実施 | 実施設計の実施 | | |
| | | | 実績 | 基本設計の実施 | 実施設計の実施 | | |
| | 建築工事の実施(延べ床面積:1842.5m ²)別館機能強化整備の実施(2階600m ² 、3階部分600m ²) | | 目標 | | | 建築工事の実施 | |
| | | | 実績 | | | 建築工事の実施 | |
| | アプローチ広場の実施設計 | | 目標 | | | 実施設計の実施 | |
| | | | 実績 | | | 実施設計の実施 | |
| | ・工事(建築・電気・機械)の実施 ・展示施設製作・音声ガイド制作の実施 ・アプローチ広場整備(外構)工事の実施 ・供用開始に向けた備品購入の実施 | | 目標 | | | 実施 | |
| | | | 実績 | | | 実施 | |
| 事業期間中の成果目標 | 成果目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
| | ・基本設計の完了 ・実施設計書の完成 | | 目標 | 基本設計の完了 | 実施設計書の完成 | | |
| | | | 実績 | 基本設計の完了 | 実施設計書の完成 | | |
| | H30年の供用開始に向けた事業の確実な実施 | | 目標 | | 実施 | | |
| | | | 実績 | | 実施 | | |
| | アプローチ広場実施設計書の完成 | | 目標 | | | 実施設計書の完成 | |
| | | | 実績 | | | 実施設計書の完成 | |
| | ・工事(建築・電気・機械)の完了 ・展示施設製作・音声ガイド制作の完了 ・アプローチ広場整備(外構)工事の完了 ・供用開始に向けた備品購入の完了 | | 目標 | | | 完了 | |
| | | | 実績 | | | 完了 | |

