

令和3年 8月31日

沖縄県土木建築部

部長 島袋 善明 殿

多良間村字塩川564番地  
有限会社 郷土開発  
代表取締役 知念 正

## 申 立 書

多良間空港消防車庫増築工事について、遅延が生じたことに対し理由を申し述べます。

土木建築部空港課より2~3回の入札不調の現場であり、多良間村内に建築業者がなく、弊社に再三の受注の依頼、見積もり提出の要望を受け、随契契約に至った。4月~5月にかけて新型コロナウイルスの発生で発注者との打ち合わせ工程会議が開けず、現場着手が遅れた。工事着手後7月3日から発注者側の計画通知の取得に時間を要するため51日間の工事中止を受けた。

コロナ禍の中、島外からの職人の応援が来島できず、また、天候不良やコロナ禍でフェリーの減便及び欠航が例年より多くあり、資材の搬入に支障が生じたため工事の進捗に影響が出た。離島の離島である事をご理解頂き

上記の諸々の事情を考慮して頂きたく、指名停止措置を取り下げいただけます様、要望致します。

