

| 市町村名 | | 沖縄市 | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【中期的検証事業】 | | | | | | | |
| 事業名 | 文化活動拠点施設機能強化事業 | | | 沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立 | | |
| 担当部課名 | 経済文化部 | 文化芸能課 | 事業実施 年度 | 平成 24 ~ 令和 3 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-1-(1) | |
| 事業内容 | 文化の振興及び観光誘致の拡大を図るため、伝統芸能や演劇等幅広いジャンルで活用される文化活動拠点施設の舞台機構や舞台照明等、設備の機能充実を図る。 | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】 | | H24~H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | 合計 | |
| | 実績報告上の総事業費(最終) | 768,430 | 2,255 | 161,700 | 148,940 | 1,081,325 | |
| | A. 予算現額 | 772,273 | 3,500 | 161,700 | 153,330 | 1,090,803 | |
| | B. 執行済額 | 768,268 | 2,255 | 161,700 | 148,940 | 1,081,163 | |
| | うち 交付金充当額 | 614,610 | 1,804 | 126,118 | 119,152 | 861,684 | |
| | 執行率(%) (B/A) | 99.5% | 64.4% | 100.0% | 97.1% | 99.1% | |
| 執行状況の説明 | 入札差額が発生し補正減額が生じている年度もあったが、計画通りに事業を実施し、適正に予算を執行した。 | | | | | | |
| 事業期間中の 活動目標 | 活動目標(指標) | 達成状況 | | | | | |
| | | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
| | 沖縄市民小劇場あしびなー音響設備機器機能強化工事の実施 | 目標 | 工事 | 工事 | - | - | - |
| | | 実績 | 工事完了 | 工事完了 | - | - | - |
| | 沖縄市民小劇場あしびなー舞台照明設備機器改修工事 | 目標 | - | - | 設計 | 工事 | 工事 |
| | | 実績 | - | - | 設計完了 | 工事完了 | 工事完了 |
| 目標 | | | | | | | |
| 実績 | | | | | | | |
| 事業期間中の 成果目標 | 成果目標(指標) | 進捗状況 | | | | | |
| | | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
| | 沖縄市民小劇場あしびなー音響設備機器機能強化工事の完了 | 目標 | 工事完了 | 工事完了 | - | - | - |
| | | 実績 | 工事完了 | 工事完了 | - | - | - |
| | 沖縄市民小劇場あしびなー舞台照明設備機器改修工事の完了 | 目標 | - | - | 設計完了 | 工事完了 | 工事完了 |
| | | 実績 | - | - | 設計完了 | 工事完了 | 工事完了 |
| | 沖縄市民小劇場あしびなー ①年間入場者数 ②年間舞台利用者数 | 目標 | - | - | - | - | ①35,000人 ②5,500人 |
| | | 実績 | - | - | - | - | ①19,462人 ②3,370人 |
| 沖縄市民小劇場あしびなー施設稼働率 | 目標 | - | - | - | - | 77% | |
| | 実績 | - | - | - | - | 42% | |

事業完了後の取り組み

| 事業完了後の成果目標 | 成果目標(指標) ■ 中期にわたる事業効果 □ 後年度に発現する事業効果 | 達成/進捗状況 | | | | | |
|------------|---|------------------|-------|------|---------|---------|-----------------|
| | | | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 目標/発現年度 |
| | | 沖縄市民会館大ホール年間利用者数 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | - | 31,121人 | 65,787人 | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 状況説明 | <p>【R4年度】 ・沖縄市民会館の年間利用者数は65,787人となり、目標及び昨年度実績を上回っている。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p> | | | | | | |

| 【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等) | 【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等) |
|---|--------------------------------|
|---|--------------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>【R3年度】 ・沖縄市民小劇場あしびなーについて、2期目の照明設備機器等の機能強化工事が完了し、利用者の利便性や満足度アップを図ることができた。今後は機能強化した照明機器について周知を強化し、利用者拡大に努めることが課題となる。</p> <p>【R4年度】 ・沖縄市民会館は昭和55年に供用を開始している施設となっていることから、現在の基準に適合するようなバリアフリー化がなされていないことが課題となっている。</p> <p>【 年度】 ・</p> | <p>【R3年度】 ・照明設備機器等の機能強化に関する情報(グレードアップした部分について等)をホームページ等でPRし利用促進を図る。利用者との事前打ち合わせ時に、機能強化していることを周知する。</p> <p>【R4年度】 ・バリアフリートイレの新築に向けた基本設計を完了した。</p> <p>【 年度】 ・</p> |
|---|---|

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

| |
|---|
| <p>【R3年度】 ・これまで以上に質の高い照明機器が整備され充実した舞台環境となることを、ホームページ等で広くPRし利用者拡大に努める。</p> <p>【R4年度】 ・現行法との整合等を図りながら、工事の早期着工に向けて調整を進めていく。 ・沖縄市民会館の機能向上を図り、利用者の拡大に努める。</p> <p>【 年度】 ・</p> |
|---|