市町村名	

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	 干立地区防災機能 	改善事業				沖縄21t 基本計画	世紀ビジョン 画該当箇所	第3章-3-(情報通信基	,			
担当部課名	防災危機管	管理課	事業実施 年度	平成 29	~ ^{令和} 年 1	度 沖縄振り	製基本方針 当箇所	Ⅲ −6				
事業内容	西表島干立地区 <i>の</i>	金座山に津波避難	施設を整備し	_ン 、津波等	の自然災害に	対応する防	災力の向上を	-図る。				
実施方法	□ 直接実施 ■	委託 口補	助□	〕負担	ロそ	の他()						
		H29年度	нз	0年度	R1:	年度	〇年度	合計				
	A. 予算現額	9,82	28	14,7	96	118,965			143,589			
事業期間中	B. 執行済額	9,82	28	14,7	96	118,965			143,589			
の予算額 ・執行額	うち 交付金充当額	7,86	62	11,8	36	80,877			100,575			
【単位:千円】	執行率(%)(B/A)	100.0	0%	100.	0%	100.0%			100.0%			
	執行状況の説明	当初の予算通り適り	切に執行でき	きたと考え	ა .							
	活動目標(指標)			達成状況								
					H29年度	H30年度	R1年度	〇年度	〇年度			
	環境省のモニタリング調査業務実施 工事基本設計業務		目	標	業務実施							
事業期間中の			実	績	業務実施							
活動目標	避難路調査実施設計		目	標		業務実施						
	应我好的人人		実	績		業務実施						
	避難路整備工事		目	標			業務実施 工事完了					
	工事施工監理		実	績			業務実施 工事完了					
	 	(指標)				進	捗状況					
	从 木口标	(1日)亦/			H29年度	H30年度	R1年度	〇年度	〇年度			
	津波避難施設【避難路】	の救備空で	目	標	環境モニタリング調 査・工事基本設計・ 測量調査	避難路調査 実施設計	工事施工監理 避難路整備完 了					
	/千//又是关证的记忆【是"关证证】	V) 표 im /C]	実	績	環境モニタリング調 査・エ事基本設計・ 測量調査	避難路調査 実施設計	工事施工監理 避難路整備完 了					
成果目標			目	標								
			実	績								
			目	標								
事業期間中の活動目標			実	績								

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標)		達成/進捗状況								
	□ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果		R2年度	R3年度	〇年度	〇年度	〇年度 目標/発現年度				
	 整備した避難路を活用した避難訓練(2回以上/年)を実	目標	2回	2回							
	施することにより、本事業のあり方について検証する。	実 績	未実施	1回							
事業完	避難訓練参加者にアンケート調査を実施し、安心・安全 に避難できるか(80%)を含め、本事業のあり方について	目標	80%	80%							
元了後	検証する。	実 績	未実施	未実施							

【R2年度】

・避難訓練(2回以上/年)を実施予定であったが、新型コロナウィルス感染症の影響により避難訓練が困難であった為、未実施。避難訓 練が未実施の為、アンケートによる検証も未実施なので、次年度以降に検証を行う。

【R3年度】

状 況 説

の

成

果 目

> ・当初目標としていた避難訓練は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり目標値の2回を下回ったが、避難路を活用した避難訓練【夜間 訓練】を11月に1回行い、自主防災組織を中心に避難訓練が実施でき、地域住民の半数程が参加し、自主防災力の向上が図られた。 ・夜間の避難訓練実施のため、後日アンケートによる検証を行う予定だったが未実施だったため、令和4年度において実施する。

【年度】

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【R2年度】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により避難路を活用した避難訓練は未実施であるが、適正利用に向けて定期的な清掃を実施。	【R2年度】 ・当該事業において避難経路案内図を設置したが、観光滞在者等地域住民外の方にも分かり易く、迅速に避難できるよう自主防災組織において避難経路案内図の増設の検討。
が出来なかったが、整備された避難路を活用することにより安全に避難する	【R3年度】 ・当該事業において避難経路案内図を設置したが、観光滞在者等地域住民の方にも分かり易く、迅速に避難できるよう自主防災組織において避難経路案内図の増設を行う。 ・新型コロナウイルス感染症への対策及び、実際に避難訓練の実施を行い出てきた課題の解決に向け自主防災組織において、安心・安全に避難できる体制づくりの見直し。
【 年度】	【 年度】

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R2年度】

- 金座山周辺の自然環境を継続的にモニタリングし、避難路を適切に維持管理していく。
- ・災害時に迅速に避難できるよう避難訓練を実施するとともに、参加者にアンケート調査を実施し訓練の検証を行う。
- ・自主防災組織を立上げ地域住民の災害への意識を高めるとともに、地域住民及び観光滞在者を含めた安心・安全に避難できる体制づくりの検討。

【R3年度】

- ・金座山周辺の自然環境保全に今後も継続的にモニタリングし、避難路を適切に維持管理。 ・自主防災組織を中心に地域住民の災害に対しての意識の向上と、観光滞在者等他地域の方にも分かり易く、迅速に避難できるよう避難経路案内図 の増設等、安全に避難できる体制づくりを構築する。

【年度】

市町村名	竹富町

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	西表東部公園整備	事業				世 東 沖縄振興基本方針 取当箇所 の他() F度 R3年度 197,264 14 197,264 13		第3章-3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・ 福祉における住民サービスの向上		
担当部課名	まちづくり課		事業実施 年度	平成 29	令和 3 ^{年度}	沖縄振興該当	製基本方針 4箇所	Ⅲ-9		
事業内容	西表東部地区に	公園を整備し地域住	民の福祉向	上を図るたる	め、遊具施設:	等の公園整	を備工事を行 [・]	う。		
実施方法	■ 直接実施	委託 口補	助 ロ 	負担	□ その	他()				
		~H30年度	R1	年度	R2年』	芰	R3年度	:		合計
	A. 予算現額	64,85	59	195,917		197,264	1	143,591		601,631
*** *** *** BB -L	B. 執行済額	64,43	39	195,917		197,264	1	139,475		597,095
事業期間中 の予算額 ・執行額	うち 交付金充当額	51,58	50	109,523		157,811		111,580		430,464
【単位:千円】	執行率(%)(B/A)	99.4	1%	100.0%		100.0%		97.1%		99.2%
	執行状況の説明	適正に予算執行が	できた。							
	活動目標		達成状況							
	72.20	(TH 1997)			H29年度	H30年度	R1年度	R2±	F度	R3年度
	·公園整備基本設計作成	,	目	標	作成実施					
	公园正师	•	実	績 4	作成実施					
	·公園整備基本設計作成 ·西表東部公園整備実施		目	標	作成実施	実施 実施				
事業期間中の	・用地取得業務の完了	EGX BT VOOL 1	実	績 4	作成実施					
活動目標	┃ ・西表東部公園整備実施 ・用地取得業務の完了	記設計の完了	目	標	作成実施	実施	実施			
	・公園整備工の実施		実	績 /	作成実施	実施	実施			
	·公園整備基本設計作成 ·公園整備実施設計作成		目	標	作成実施	実施	実施	実	施	
	を実施 ・公園整備工事、トイレ(追加分)設計の実施 	実	績	作成実施	実施	実施	実	施	
	・公園整備実施設計及びF ・公園整備工事、トル(追加	1分)設計の実施	目	標		実施	実施	実	施	実施
	・公園整備工事、野生生物 フェンスやハブ返し等の設	の侵入対策として猪	実	績		実施	実施	実	施	実施

	战用口捶(松捶)			進	步状況		
	成果目標(指標)		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	・西表東部公園整備基本設計の完了	目標	完了				
	・ 凶衣米叩公園笹伽を本設計の元」	実 績	完了				
	・西表東部公園整備実施設計の完了	目標	基本設計 完了	実施設計完了 完了			
事業期間中の	・用地取得業務の完了	実 績	基本設計 完了	実施設計完了 完了			
成果目標	・公園整備工事の完了	目標	基本設計 完了	実施設計 等完了	整備工事の 完了		
	・公園登開工事の元!	実 績	基本設計 完了	実施設計 等完了	整備工事の 完了		
		目標		実施設計完 了	整備工事の 完了	整備工事の 完了	
	・公園整備工事の完了	実 績		実施設計完 了	整備工事の 完了	整備工事の 完了	
	・公園整備工事の完了	目標			整備工事 の完了		整備工事 の完了
	・公園笹鵬工争の元!	実 績			整備工事 の完了		整備工事 の完了

事業完了後の取り組み

		成果目標(指標)			達成/進掘	步状況		
		期にわたる事業効果 年度に発現する事業効果		R3年度	〇年度	〇年度	〇年度	〇年度 目標/発現年度
事業完	施設和	利用者満足度(80%以上)を含め、当該施設のあ	目標	80.0%				
了後		り方をアンケートで検証する。	実績	93.5%				
の成果目標		【R3年度】 ·R3年度一部供用開始により実施した、施設利用 値を達成した。	 者満足度アンケー	〜を実施した絹	5果、93.5%の	満足(やや満足	· 『含む)となっ [・]	ており、目標

状況説明

【年度】

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【R3年度】 ・利用目的については、遊びが56.6%、憩いが43.5%となっており、コロナ禍において、住民の運動不足や安らぎの場として更なる期待ができる。	【R3年度】 ・アンケート検証であった意見や要望等を参考に施設の更なる充実を図る必要がある。
【 年度】	【 年度】

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

・要望のあった案内板の設置など施設の更なる充実を図り、安心・安全な公園管理に取組み、施設利用者の満足度の向上につなげていく。

【年度】

市町村名	

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	登録有形文化財(建造物)なごみの塔周辺			<u>□</u> 整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所					
担当部課名	竹富町教育委員会	会社会文化課	事業実施 年度	令和 元年	~ ^{令和} 年 元年	· 沖縄振	興基本方針 3当箇所			· · ·		
事業内容	登録文化財を活用 う。	した観光を推進する	ために、危障))) (建造物と	なっている登	録有形文化	比財(建造物)፣	なごみの	みの塔の修理工事を行 合計 16,28 12,31			
実施方法	■ 直接実施 □	委託 □補	助 [〕負担	□ そ	の他()			-3-(2) ごみの塔の修理工事を行 合計 16,28(12,31(
		令和元年度	0	年度	O年	度	〇年度	Ę		合計		
	A. 予算現額	16,28	0							16,280		
実施方法 事業期間中 の予報 ・執位:千円】	B. 執行済額	16,28	0							16,280		
の予算額 ・執行額	うち 交付金充当額	12,31	0							12,310		
【単位:十円】	執行率(%)(B/A)	100.0	%	#DIV/	0!	#DIV/0!		#DIV/0!		100.0%		
	執行状況の説明	登録有形文化財(類 算の計画通りに執行	・ 建造物)なごる fした。	みの塔の傾	多理工事及び	石積みの前	月落防止工事 を	を含む周	辺整備哥	事業を当初予		
	江新口梅(七梅)					÷	達成状況					
	│	(指標)			R1年度	〇年度	〇年度	С	年度	〇年度		
	登録有形文化財(建造物	物)なごみの塔修理エ	目:	標	実施							
事業期間中の	事の実施		実	績	実施							
活動目標			目	標								
			実	績								
			目	標								
			実	績								
	-	: / + E- 1 				;	進捗状況	<u> </u>				
	以 朱日 悰	:(括 標 <i>)</i>			R1年度	〇年度	〇年度	С	年度	〇年度		
事業期間中の		勿)なごみの塔修理エ	.	標	塔・土台基礎石 積みの工事完了							
成果目標	事の完了		実		塔·土台基礎石 積みの工事完了							
			目	標								
	で施方法 ■ 直接実施 □ 委託 A. 予算現額 B. 執行済額 うち交付金充当額 執行報 執行率(%)(B/A) 執行状況の説明 登録有形文化財(建造物)なごみ事の実施 成果目標(指標) 成果目標(指標) 成果目標(指標)		実	績								

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標)			達成/進扬	步状況		
	□ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果		R2年度	R3年度	〇年度	〇年度	〇年度 目標/発現年度
	なごみの塔の限定公開イベント(年12回)の際に等に昇降	目標	1560人	1560人			
==	する延べ人数 1560人/年 	実 績	未実施	未実施			
事業完	登録文化財を活用した観光を推進する上で、なごみの塔	目標		80%			
了後の	の修理工事により危険が除去されたと感じる住民の割合	実 績		75%			

R2年度】

・塔への昇降イベントを予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からイベントの自粛が余儀なくされ、目標を達成することができなかった。

状況説

成果

目

【R3年度】

・当初予定をしていた成果目標はイベントの開催が難しいことから成果目標を追加し、住民へのアンケートを行った。

【年度】

	i e			
【完了後】事業効果等の確認				
(t	拖設利用状況、効果 多	が は 中田 グ	郊理培の亦ル生	
(1)	也政们用1人儿、刈木:	七圴1八ル、プ「	「叩塚児の友に守ん	

【完了後】改善措置等の検討

(事業効果の更なる向上等)

【R2年度】

・地元公民館と日常管理や、活用の方法について意見交換を行った。塔の 昇降については新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から実施することができなかった。

【R2年度】

・塔への昇降は文化財を活用した観光の一つであるが、観覧者の安全管理の為、公民館の付き添いが必要であることから、当面の間イベントの開催が難しい。そのため、来島した観光客には昇降せず、階段の手前から塔の歴史を感じながら安全に眺望を楽しんでいただく。さらに、修理により塔の見学が安全になっているのか、住民の目線で確認する必要がある。

【R3年度】

・竹宮島の住民に対し、工事により安全が確保されたかどうかのアンケートを実施した。61世帯より回答があり、安全が確保されたと回答したのは46世帯75%であり、目標の80%には届かなかった。

【R3年度】

・アンケートの回答から、崩壊等に関する不安の声は無かったが、扉を乗り越えて塔に登る人がいる等の目撃があり、乗り越えに対する対策(案内板等)が必要である。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R2年度】

N2→及】 ・文化財の価値を享受できる安全な公開の方法を検討する。

【R3年度】

・アンケートの結果、扉を乗り越えて塔に登る人の目撃情報があるので、注意喚起の看板等の設置に取組み、文化財の価値を活かした観光資源として 島の観光に活かせるように検討する。

【年度】