

市町村名							
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	道路景観整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所		第3章-3-(2)-ウ 世界水準の観光リゾート地の形成	
	担当部課名	建設部	土木課	事業実施年度	平成24 ~ 平成30 年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)
事業内容	はごろも祭りやプロ野球キャンプやコンサートなど、各種イベント行事が行われるコンベンションエリア(市立球場や野外劇場、ビーチがある海浜公園やコンベンションセンター、ホテルなど)と国道58号を接続する市道を良好な景観形成を目的として道路整備をすることで、宜野湾市の観光振興に寄与する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		~29年度	30年度	元年度	2年度	合計	
	A. 予算現額	251,241	141,001	53,454	0	445,696	
	B. 執行済額	215,682	121,876	53,454	0	391,012	
	うち 交付金充当額	170,429	96,120	42,763	0	309,312	
	執行率(%) (B/A)	85.8%	86.4%	100.0%	#DIV/0!	87.7%	
執行状況の説明	H30年度 真志喜26号歩道改良工事 前払31,363千円 R元年度 真志喜26号歩道改良工事 完了54,268千円 真志喜26号外灯設置工事 完了31,912千円 真志喜26号街路樹移植工事 完了24,680千円						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
	真志喜26号歩道改良工事	目標	実施設計・	本工事	本工事	供用開始	事業評価
		実績	実施設計・	本工事	本工事	供用開始	中止
	真志喜26号外灯設置工事	目標	実施設計・	本工事	本工事	供用開始	事業評価
		実績	実施設計・	本工事	本工事	供用開始	中止
	真志喜26号街路樹移植工事	目標	実施設計・	本工事	本工事	供用開始	事業評価
実績		実施設計・	本工事	本工事	供用開始	中止	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
	真志喜26号歩道改良工事	目標	実施設計・	本工事 260m	本工事 1,340m	完了	事業評価
		実績	完了	完了	完了	完了	中止
	真志喜26号外灯設置工事	目標	実施設計・	本工事 13基	本工事 29基	完了	事業評価
		実績	完了	完了	完了	完了	中止
	真志喜26号街路樹移植工事	目標	実施設計・	本工事 81本	本工事 95本	完了	事業評価
実績		完了	完了	完了	完了	中止	

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) <input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
			2年度	3年度	○年度	○年度
	道路景観整備事業「真志喜26号」	目標	事業評価	事業評価		
	実績	中止				
	目標					
	実績					
状況説明	<p>【令和2年度】 ・真志喜26号の全延長の工事が完了し、観光客や市民からのアンケートにより、あり方を調査する。 『コロナ禍の影響で実施できず、中止』</p> <p>【令和3年度】 ・真志喜26号の全延長の工事が完了し、観光客や市民からのアンケートにより、あり方を調査する。</p> <p>【 年度】 ・</p>					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【令和2年度】 ・完了箇所において、事業評価について観光満足度調査を行っていく。 『コロナ禍の影響で実施できず、中止』</p> <p>【令和3年度】 ・完了箇所において、事業評価について観光満足度調査を行っていく。</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【令和2年度】 ・カラー舗装の効果や緑化イベントなども検討し、道路景観とのバランスなどの効果を検討する。</p> <p>【令和3年度】 ・カラー舗装の効果や緑化イベントなども検討し、道路景観とのバランスなどの効果を検討する。</p> <p>【 年度】 ・</p>
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【令和2年度】 ・観光客や市民へのアンケートにより、あり方を検討する。『コロナ禍の影響で実施できず、中止』</p> <p>【令和3年度】 ・観光客や市民へのアンケートにより、あり方を検討する。</p> <p>【 年度】 ・</p>
--

市町村名		宜野湾市					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	防災情報システム整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ	
担当部課名	総務部	市民防災室	事業実施 年度	平成 29	～ 令和 3 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	市役所と市内避難所を結んだ高速無線LANネットワーク構築や沿岸監視カメラの設置により、災害時の情報収集手段・情報伝達手段の多様化を図る。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	合計	
	A. 予算現額	8,316	8,424	0	0	16,740	
	B. 執行済額	8,316	8,424	0	0	16,740	
	うち 交付金充当額	6,652	6,739	0	0	13,391	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	
執行状況の説明	市庁舎の耐震化工事に伴い、令和元年度及び2年度にかけて予定していたシステム構築を見送り、令和3年度にシステム構築を実施予定。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	防災情報システム基本計画策定	目標	基本計画策定				
		実績	策定完了				
	防災情報システム実施設計	目標		実施設計			
		実績		設計策定完了			
防災情報システム構築	目標			システム構築	システム構築	システム構築	
	実績			庁舎耐震化工事により見送り	庁舎耐震化工事により見送り		
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	防災情報システム基本計画策定	目標	基本計画策定				
		実績	策定完了				
	防災情報システム実施設計	目標		実施設計			
		実績		設計策定完了			
防災情報システム構築	目標			システム構築	システム構築	システム構築	
	実績			庁舎耐震化工事により見送り	庁舎耐震化工事により見送り		

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度 目標/発現年度
	システム構築後はシステムを活用した防災訓練を年に3回以上実施します。訓練により、ソフト面の充実(防災人材の育成)を図り、地域住民の防災・減災に繋げて参ります。	目標	防災訓練年 3回以上	防災訓練年 3回以上	防災訓練年 3回以上	防災訓練年 3回以上
	実績					
	目標					
	実績					
状況説明	【令和3年度】 ・システム構築を予定 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【令和3年度】 ・システム構築未完了のため、確認が取れておりません。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【令和3年度】 ・システム構築未完了の為、改善措置等の検討に至っておりません。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【令和4年度】 ・防災情報システムを活用した防災訓練を年に3回以上実施する。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・

市町村名						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	宜野湾市みどりの風景づくり推進事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	3-1-(3)-ウ 低炭素都市づくりの推進	
担当部課名	建設部	都市計画課	事業実施 年度	令和 元 3 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-10-(1)
事業内容	自然環境の保全・再生、みどりに包まれた魅力的な都市環境の創出に向けて、官民一体となった緑地の保全や緑化の推進に関する方針を定めるための基礎調査を実施する。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R1年度	○年度	○年度	○年度	合計
	A. 予算現額	10,560				10,560
	B. 執行済額	10,560				10,560
	うち 交付金充当額	8,448				8,448
	執行率(%) (B/A)	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%
執行状況の説明	計画的な執行に努め業務を遂行した					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			R1年度	○年度	○年度	○年度
	・都市概況調査(自然・社会的条件) ・緑の現況調査 ・緑に関する市民意向調査 ・緑地保全・緑化に関する施策の評価 ・緑の風景づくりに向けた課題分析及び施策の基本方向	目標	調査の実施			
		実績	実施			
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			R1年度	○年度	○年度	○年度
	基礎調査の完了	目標	調査の完了			
		実績	完了			
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		R2年度	R3年度	○年度	○年度	R3年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	基礎調査結果を踏まえて緑化の保全・推進に係る将来の目標値を設定し、目標値に対応した各種施策を実施・検証する。	目標	目標の設定	施策の実施			施策の実施
		実績	目標の検討				
	目標						
	実績						

状況説明

【R2年度】
・基礎調査結果を踏まえて緑地保全・緑化推進に係る将来の目標及び施策についての検討を行った

【 年度】
・

【 年度】
・

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【R2年度】 ・基礎調査結果を踏まえて緑地保全・緑化推進に係る将来の目標及び施策についての検討を行った。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【R2年度】 ・これまでの検討内容を踏まえ、R3における施策の策定及びその後の施策の実施につなげていく必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R2年度】
・基礎調査結果を踏まえた緑地保全・緑化推進に係る将来の目標値及び施策についての検討を引き続き行い、施策の策定及びその後の施策の実施につなげる。

【 年度】
・

【 年度】
・