

市町村名		大宜味村				
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	大宜味村幼保連携型総合施設整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(2)-(イ) 地域における子育て支援の 充実
担当部課名	子ども子育て支援室	事業実施 年度	平成 28	~ 令和 1	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	子どもを産み育てやすい環境を整備する為、働く保護者等の子育て支援の充実を目的に、就学前の幼児教育・保育を一体的に提供することができる幼保連携型総合施設の整備を行う。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		~H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計
	A. 予算現額	4,644	17,159	58,934	380,812	461,549
	B. 執行済額	4,644	14,295	57,454	364,951	441,344
	うち 交付金充当額	6	11,435	45,963	291,961	349,365
	執行率(%) (B/A)	100.0%	83.3%	97.5%	95.8%	95.6%
執行状況の説明	当初計画していた事業内容を実施し、順調に執行することができた。なお、全体で95.6%の執行率となったが、入札残分が未執行で残ったが適正な執行となった。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	計画策定業務 基本設計業務 実施設計 造成工事 施設整備工事	目標	計画策定	基本設計	実施設計 造成工事	施設整備工 事
		実績	策定	設計の完了	設計完了 工事完了	工事完了
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	令和2年度の施設開園に向けた着実な実施	目標	実施	実施	実施	実施
		実績	完了	完了	完了	完了
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		R2年度				R2年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	子育て支援が充実したか(80%以上)を含め、当該施設の在り方についてアンケート調査による検証する。	目標	80.0%			80.0%
		実績	93.0%			93.0%
	目標					
	実績					
状況説明	<p>【R2年度】 ・年度終わりに施設利用全世帯に対し、満足度アンケートの実施を行った。当初目標としていた80%を超える93%の満足度が得られ、目標値をクリアすることができた。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R2年度】 ・幼保連携型施設を整備したことにより、待機児童の解消が図れ、新施設に入園した利用者からは子育て支援が多いに充実したとの声が寄せられた。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R2年度】 ・コロナの影響により年間事業計画が思うように実施できない状況となっているが、感染対策を十分に行い、引き続き利用者に満足いただける環境を持続する必要がある。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
---	---

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R2年度】 ・職員一人一人の子育て支援に対する意識向上の研修等を実施し、目標値の達成を継続的に実現できるよう取り組んでいく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--