

市町村名	北谷町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	西海岸歩行者ネットワーク整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-工 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	建設経済部	土木課	事業実施 年度	平成 24	令和 1	年度 III-1-(1)	
事業内容	観光客や町民が、本町西海岸(安良波公園から砂辺馬場公園まで)の観光スポット等を、ウォーキングや散歩をしながら歩ける遊歩道を整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		～〇年度	〇年度	〇年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額				34,084	34,084	
	B. 執行済額				33,494	33,494	
	うち 交付金充当額				26,795	26,795	
	執行率(%) (B/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.3%	98.3%	
執行状況の説明	入札手続き前に単価等の入替があり、設計額が36,388千円に増額となった。入札を行った結果、33,770千円で契約し、工事完了前に最終的な精算で変更契約を行い、最終的に執行額が33,494千円となった。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			〇年度	〇年度	〇年度	〇年度	R1年度
	歩道新設工事の実施	目標					歩道新設工事の実施
		実績					歩道新設工事の実施
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			〇年度	〇年度	〇年度	〇年度	R1年度
	歩道新設工事の完了	目標					歩道新設工事の完了
		実績					歩道新設工事の完了
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	○年度	○年度	○年度	○年度	R2年度 目標/発現年度
	歩行者数(年間)	目標				
		実績				13.9万人
		目標				
		実績				
状況説明	【R2年度】 ・歩行者数は13.9万人/年となり、目標を上回っている。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【R2年度】 ・本町西海岸(安良波公園から砂辺馬場公園まで)沿いに連続した遊歩道が完成し、利便性が向上したことから目標以上に歩行者数が増加したものと考えられる。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【R2年度】 ・さらなる歩行者数増加のため、西海岸歩行者ネットワークの認知度向上や魅力発信に努める必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R2年度】 ・観光誘客事業と連携し、国内外観光客へ西海岸歩行者ネットワークの魅力発信と認知度向上を図る。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
--