

市町村名	本部町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	本部町配水安定化事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化		
担当部課名	上下水道課	事業実施 年度	平成 29	~ 平成 30	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-10	
事業内容	水道管理センターの停電による断水をなくし安定的な水の供給を行うため、非常用電源設備を設置する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	9,397	133,500			142,897	
	B. 執行済額	9,397	124,260			133,657	
	うち 交付金充当額	7,517	99,408			106,925	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	93.1%			93.5%	
	執行状況の説明	・最終的な執行率は、93.5%となっており、概ね計画的に執行できた。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	本部町水道管理センターにおける非常用電源設備の設計の実施	目標	設計の実施				
		実績	設計の実施				
	本部町水道管理センターにおける非常用電源設備の設置工事の実施	目標		工事の実施			
		実績		工事の完了			
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	非常用電源設備の設置完了	目標	設計完了	工事完了			
		実績	設計完了	工事完了			
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	停電による断水被害 0件	目標	0件			
		実績	0件			
		目標				
		実績				

状況説明	【R1年度】 ・年間を通して大きな台風等はなかったが、配電設備の樹木接触により水道管理センターが約10分程度停電した。 ・停電による断水被害0件で、目標を達成している。
	【 年度】 ・
	【 年度】 ・

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【R1年度】 ・停電が起きた際に、発電機が問題なく稼働し、水道施設が停止することがなかったため目標を達成した。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【R1年度】 ・毎月点検及び年一回の負荷運転点検等の維持管理について、点検項目や回数、実施時期等を再検討する。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
--	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R1年度】 ・維持管理を強化することで、地震等の突発的な自然災害や事故による不測の停電にも対応できるよう努め、安定的な水の供給を行う。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・

市町村名	本部町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	園芸農業防災施設整備事業				沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-ア おきなわブランドの確立と生産供給体制の整備	
担当部課名	農林水産課		事業実施年度	平成24 ~ 令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	III-1-(6)	
事業内容	沖縄県では台風の襲来や病害虫の発生により農作物の被害が大きくなるため、農家経営に対する不安や生産意欲の減退などの課題がある。そこで、農業者等で組織する団体へ補助金を交付し、台風対策用のハウス等の施設の導入を行い、農業生産物の出荷量向上を図る。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		～H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	73,690	22,476	19,709	16,596	132,471	
	B. 執行済額	64,555	19,581	18,662	14,774	117,572	
	うち 交付金充当額	51,643	15,664	14,929	11,819	94,055	
	執行率(%) (B/A)	87.6%	87.1%	94.7%	89.0%	88.8%	
執行状況の説明	・各年度の平均執行率88.8%は、主に事業実施主体の執行残によるものであり、事業は計画どおり執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	農業用施設整備の支援	目標	支援	支援	支援	支援	支援
		実績	支援完了	支援完了	支援完了	支援完了	支援完了
	【参考指標】 ビニールハウスの整備件数	目標	5件	3件	5件	5件	3件
		実績	5件	3件	5件	4件	3件
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	強化型パイプハウス設置の完了	目標	(体制整備)	(体制整備)	(体制整備)	(体制整備)	(設置)
		実績	整備5件完了	整備3件完了	整備5件完了	整備4件完了	設置完了
		目標					
	実績						

市町村名	本部町
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】	

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	にがうり出荷量1,800kg以上(1棟あたり)	目 標	1,800kg				
		実 績	441kg				
		目 標					
		実 績					

状況説明	<p>【R1年度】 ・にがうり出荷量の達成率は24%となり目標を下回った。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
------	---

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

<p>【R1年度】 ・H30年度に設置が完了した強化型パイプハウス3件のうち、2件に病変が発生したため、H31年4月に定植した全苗を6月に撤去した。その後、輪作のミニマトに移行したため、当該ハウスのにがうりが計画どおり出荷できなかった。残るハウス1件では1,325kgの出荷があり、一棟あたりで見ると目標の73%の達成率となっている。</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R1年度】 ・病変が生じた原因として、施設内環境(温度・湿度)の管理不足が考えられる。病変等による損失が生じないよう、栽培技術の向上を図る必要がある。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--	---

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R1年度】 ・実施主体による栽培講習会の開催や各栽培施設の定期的な見回りにより、農家の栽培技術の向上を図る。</p> <p>【 年度】 ・</p>
