

公共事業再評価調書

主管課：道路街路課

		事業名：糸満与那原線街路事業					
1 事業概要 (整備目的)	事業種別：交通円滑化推進事業	事業主体：沖縄県	当初事業期間：H9～H15				
	事業箇所：糸満市	根拠法令：都市計画法	事業期間：H9～H20				
	総事業費(百万円)：5,828	費用内訳：補助 9／10	事業量：L=720m W=20m				
	当路線は、糸満市街地中心部より国道331号と国道329号を連結する主要道路で、南部地区から空港・港湾・那覇市街地へ向かう国道331号バイパスと接続し、南部地域の一体的発展を図る幹線道路である。沿線には商店街が形成され、小学校等の文教施設が立地し通学路にもなっているが、現道は十分な歩道が無く通学時及び日常生活において危険な状況にあるとともに、近傍に糸満工業団地もあるため、朝夕には交通渋滞をきたしている。当路線の整備により、交通渋滞を解消し、ゆとりある歩行者空間の形成及び市街地の活性化を支援するものである。						
2 再評価 該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(　　年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 (　　)						
3 再評価に至 った主な要因 (具体的な理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 (　　)						
4 事業の 進捗状況 (H18. 3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(m)	用地取得(千m ²)			
	計画	5,828	720	5.75			
	実施済	4,740	300	5.12			
5 事業効果の 評価指標 (検討年40年) (基準年H18) (単位:百万円)	率	81 %	42 %	89 %			
	①走行時間短縮便益	75,930	①事業費	9,142			
	②走行経費低減便益	5,970	②維持管理費	200			
	③交通事故減少便益	704					
	総便益	82,604	総費用	9,342			
		基準年換算(B)	基準年換算(C)	9,477			
費用便益比 (B/C) = 35053 / 9477 = 3.7							
6 事業を巡る 状況の変化	①社会・経済：糸満市の南浜公有水面埋立事業が平成11年に完了し、潮崎町が誕生した。平成14年3月には同町内へ新市庁舎が移転している。また、現在、「環境に配慮した住宅・商業用地」として住宅建設や南浜公園の整備が進行中である。						
	②地元・自治体：地域交通の安全と南部地域の一体的発展を図る幹線道路として、また、中心市街地活性化の基盤として重要な路線であるとして地元自治体から早期整備の要望がある。						
	③利害関係者：一部難航している地権者がいるが、殆どの地権者は事業に理解を示している。						
7 事業の必要 性・効率性	①事業の必要性・緊急性・有効性など：						
	交通渋滞の解消とゆとりある歩行者空間の形成並びに国道331号と国道329号を連結し、南部地域の一体的発展に寄与するものであり早期に整備する必要がある。						
	②事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)：						
8 今後の対応 ・見通し	当路線は、用地取得率が89%に達し、整備率も現在42%で、今年度末までにさらに約220mを整備し、72%と進捗することから現計画の推進を図ることが効率的である。						
	③事業効果の発現状況						
	整備済み区間(約300m)においては、ゆとりある歩行者空間の形成により通学、通勤の学童や住民の安全通行が確保されている。また交通渋滞が緩和され安全で円滑な交通が確保されている。						
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止						