

公共事業再評価調書（再々評価）

所管課： 河川課

1 事業概要 (整備目的)	事業名： 白比川河川改修事業		前再評価年度：平成22年度		
	事業種別： 総合流域防災事業	事業主体： 沖縄県	(H. 13 ~ H. 29)		
	事業箇所： 北谷町	根拠法令： 河川法	事業期間： H. 13 ~ H. 35		
	総事業費(百万円)： 1,812	費用内訳： 補助 9/10	(1.00km) 事業量： 1.00km		
治水安全度の向上を図り、浸水被害の解消を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。					
1-2 前再評価以降の計画変更	事業期間の変更 (前回:平成29年度完了、今回:平成35年度完了)				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他(河川整備計画策定後一定期間(5年)を経過)				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他()				
米軍提供施設(キャンプ瑞慶覧地区)の一部用地返還に期間を要している。					
4 事業の進捗状況 (H27. 3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)	
	計画	1,812	1.00	22.9	
	実施済	1,114	0.00	22.9	
	率	61%	0%	100%	
4-2 前再評価以降の主な進捗	国道58号から約100mの区間について共同使用手続きが完了した。				
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 H27) (単位:百万円)	① 一般資産 18,788 ② 農作物 0 ③ 公共土木施設等 31,842 ④ 間接被害額 1,525 便益(B) 52,155 ⑤ 残存価値 69 基準年換算(B) 22,738	① 建設費 1,812 ② 維持費 578 総費用 2,390 基準年換算(C) 2,599	費用便益比 (B/C) = 22,738 / 2,599 = 8.8		
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：平成24年4月に白比川下流部の返還条件が示された。また、平成25年4月には白比川上流部について、地元の要請に応じて「追加的な土地の返還区域」とすることが示された。 白比川下流部においては、平成26年9月に共同使用がされており、約100m区間について河川改修工事に着手しているところである。 ② 地元・自治体：大雨や台風のために氾濫が発生しているため、地元から早期改修の要望がある。 ③ 利害関係者：河川に隣接する米軍提供施設(キャンプ瑞慶覧地区)については、再編に基づく統合計画にて施設の移転が予定されている。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 全区間未改修であるため大雨や台風のために氾濫が発生しており、早期整備の必要がある。 ② 事業の効率性： 用地取得率が100%に達しており、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 全区間未改修であるため事業効果は発現していない。				
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等：共同使用により共同使用区間約100mについて、返還に先立ち一部の河川改修が可能となったが、改修は計画の一部であり事業効果は限定的であることから、早期の護岸整備が実施できるよう沖縄防衛局へ返還を求めていく。 ② 対住民関係：特に問題なし。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	特に意見なし。				

* 1事業概要の上段()は前再評価時点の計画