

市町村名	嘉手納町
------	------

**沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】**

事業名	比謝川緑地広場整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(エ) 観光客受入体制の整備	
	担当部課名	都市建設課	施設建設係	事業実施 年度	平成 24 ~ 令和 3 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所

**事業内容**  
観光誘客を図るために、比謝川緑地に自然体験・交流拠点施設や広場等を整備する。

**実施方法**  
 直接実施   
 委託   
 補助   
 負担   
 その他( )

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		～R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
	A. 予算現額	159,275	343,540	135,262		638,077
	B. 執行済額	123,855	343,540	135,262		602,657
	うち 交付金充当額	93,537	200,241	108,209		401,987
	執行率(%) (B/A)	77.8%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	94.4%
執行状況の説明	工事中における土質の変化で建物基礎の変更等が生じ繰越を行った年度もあったが令和3年度までに事業を完了させることができた					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		H30年度	R1年度	R2年度	○年度	○年度
進上路、通路の整備工事の実施	目標	実施設計を取りまとめる	進上路等整備工事の実施			
	実績	実施設計を取りまとめた	進上路等整備工事の完了			
自然体験センター建設工事の実施	目標			自然体験センター建設工事の実施		
	実績			自然体験センター建設工事の完了		
外構整備工事の実施	目標				外構整備工事の実施	
	実績				外構整備工事の完了	

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		R1年度	R2年度	R3年度	○年度	○年度
進上路、通路の整備工事の完了	目標	進上路、通路の整備工事の完了				
	実績	進上路、通路の整備工事の完了				
自然体験センター建設工事の完了	目標		自然体験センター建設工事の完了			
	実績		自然体験センター建設工事の完了			
外構整備工事の完了	目標			外構整備工事の完了		
	実績			外構整備工事の完了		

**事業完了後の取り組み**

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		R4年度	○年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
年間利用客数: 延べ12,240人以上	目 標	12,240人				
	実 績	12,391人				
	目 標					
	実 績					

事業完了後の成果目標

状況説明	【R4年度】 ・目標利用客数12,240人以上に対し、R4利用客数の実績が12,391人となり目標を達成した。
	【 年度】 ・
	【 年度】 ・

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R4年度】 ・目標利用客数12,240人以上に対し、R4利用客数の実績が12,391人となり事業効果が発揮されているものとする。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R4年度】 ・観光客などが当該施設を訪れる際、ナビでの案内が難しい(橋りょうの下に位置しているため、上の場所を表示してしまう)との意見があったため、施設までの主要交差点に案内看板を設置した。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--	---

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

<p>【R5年度】 ・今後は、同施設のさらなる利用促進に向け、プロモーション活動等を行い、利用客数の増加に取り組んでいく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
---

市町村名 嘉手納町

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	屋良東部地区地域振興施設機能拡充事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-工 観光客受入体制の整備
担当部課名	産業環境課	事業実施年度	平成25 ~ 令和3 年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)

事業内容 施設利用者の増加を図るため、地域振興施設の機能拡充(展望所、広場の拡張、飲食物販施設の増築及び駐車場整備等)を行う。

実施方法  直接実施  委託  補助  負担  その他( )

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		~H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計
	A. 予算現額	526,035	70,645	164,236	618,605	1,379,521
	B. 執行済額	75,854	65,154	164,236	618,605	923,849
	うち 交付金充当額	60,682	36,044	131,388	494,881	722,995
	執行率(%) (B/A)	14.4%	92.2%	100.0%	100.0%	67.0%
執行状況の説明	予定通り令和3年度までに事業を完了させることができた。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	〇年度
建築物・外構工事の実施	目標	実施設計(その2)の策定	外構工事の実施	建築物の実施	建築物・外構工事の実施	
	実績	実施設計(その2)の完了	外構工事の完了	建築物の完了	建築物・外構工事の完了	
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		年度	R1年度	R2年度	R3年度	目標値 R4年度
建築物・外構工事の完了	目標		外構工事の完了	建築物の完了	建築物・外構工事の完了	
	実績		外構工事の完了	建築物の完了	建築物・外構工事の完了	
【参考指標】 施設の来訪者数 77.9万人以上/年	目標					77.9万人
	実績					
	目標					
	実績					

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			R4年度	○年度	○年度	○年度	○年度
			目標	実績	目標	実績	目標/発現年度
年間来訪者数: 77.9万人以上	目標	77.9万人					
	実績	55万人					
	目標						
	実績						

状況説明

【R4年度】  
・目標来訪者数77.9万人以上に対し、R4来訪者数の実績が55万人となり、目標には届かなかった。

【 年度】  
・

【 年度】  
・

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R4年度】 ・目標来訪者数77.9万人以上に対し、R4来訪者数の実績が55万人となり目標に届かなかった。達成できなかった理由としては、少なからず新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R4年度】 ・観光客等の来訪者数は徐々に増えているが、まだまだ周知不足と考えられるため、プロモーション活動を積極的に行っていく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--	--

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

【R5年度】  
・今後は、令和4年度の目標値として設定した来訪者数を達成できるよう、プロモーション活動等を行い、来訪者数の増加に取り組んでいく。

【 年度】  
・

【 年度】  
・