

市町村名		北大東村					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	北大東村防災・安全景観整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉 における住民サービスの向上	
担当部課名	建設課	事業実施 年度	平成 27	~ 平成 29	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	島を訪れる観光客や車両運転手・歩道歩行者等から街路灯・歩道照明の不足が指摘されており、防災・防犯・安全や景観整備の観点から街路灯・歩道照明の設置整備を行う。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	総事業費	
	A. 予算現額	80,911	85,350	46,000		212,261	
	B. 執行済額	80,910	85,296	45,360		211,566	
	うち 交付金充当額	64,728	68,236	36,288		169,252	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.9%	98.6%	#DIV/0!	99.7%	
執行状況の説明	最終的な執行率は99.7%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	島内主要道路の街灯照明設置 街路灯:設計監理・工事の実施	目標	104箇所	54箇所			
		実績	41箇所	44箇所			
	島内主要歩道の街灯照明設置 歩道照明:設計監理・工事の実施	目標	1,290個	650個			
		実績	0個	0個			
島内主要道路・歩道の街灯照明設置 街路灯:工事の実施	目標			54箇所			
	実績			22箇所			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
	島内主要道路の街路灯・歩道照明設置 の完了:26,000m	目標	26,000m	26,000m	26,000m		
		実績	26,000m	26,000m	26,000m		
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

市町村名 **北大東村**
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業完了後の取り組み

事業完了後の取り組み	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 目標/発現年度
事業完了後の成果目標	満足度調査結果80%以上	目標				80%以上
		実績				88%
		目標				
		実績				
状況説明	【H30年度】 ・街路灯・歩道照明の満足度調査は88%と目標を上回ることができた。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【H30年度】 ・これまでほぼ設置されていないに等しかった街路灯及び歩道照明が設置されたことにより、安心安全に道路を歩けるようになった。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【H30年度】 ・街路灯や歩道照明で道路を照らすうえで邪魔になりそうな木や草をこまめに伐採する必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】 ・街路灯や歩道照明で道路を照らすうえで邪魔になりそうな木や草をこまめに伐採するため作業員を確保し、最適な照度を保つ。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
