

市町村名		久米島町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	火葬場・葬祭場施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		第3章-3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉におけるサービスの向上	
担当部課名	環境保全課	事業実施年度	平成28年度	～	平成29年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	葬儀に係る町民負担の軽減を図るため、火葬場及び葬祭場を整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	総事業費	
	A. 予算現額	542,257	116,044			658,301	
	B. 執行済額	488,745	113,149			601,894	
	うち 交付金充当額	390,997	90,519			481,516	
	執行率(%) (B/A)	90.1%	97.5%			91.4%	
執行状況の説明	・28年度は当初計画していた委託業務の中で、地盤(支持層)が想定外に深い箇所にあったため関連する業務に不測の時間を要し、年度内の完了が困難となり繰り越すこととなった。 ・29年度は予定していた駐車場、外構工事を年度末までにすべて完了、また、葬祭場備品に関してもすべて納入を完了した。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	火葬場・葬祭場施設実施設計	目標	実施設計				
		実績	実施設計				
	火葬場・葬祭場建設工事	目標	建設工事				
		実績	建設工事				
	火葬場・葬祭場駐車場、外構工事	目標		駐車場、外構工事			
実績			駐車場、外構工事				
火葬場・葬祭場備品購入	目標		備品購入				
	実績		備品購入				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	火葬場・葬祭場施設実施設計の完了	目標	実施設計の完了				
		実績	実施設計の完了				
	火葬場・葬祭場建設工事の完了	目標	建設工事の完了				
		実績	建設工事の完了				
	駐車場、外構工事の完了	目標		駐車場、外構工事の完了			
実績			駐車場、外構工事の完了				
備品の購入	目標		備品の購入				
	実績		備品の購入				

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	○年度 目標/発現年度
	葬祭場利用件数		目標	45件			
			実績	60件			
			目標				
		実績					
状況説明	<p>【H30年度】 ・当初想定していた件数が前年度実績値を参考に45件を想定していたが、予想を上回る60件の利用実績があり、町民の負担軽減が図られている。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】 ・各地域や遺族等の葬儀に対する心理的な支障・負担等を取り除き、施設を有効活用してもらう事が課題である。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>			<p>【H30年度】 ・当初想定値を上回る葬祭場利用実績があり、概ね、火葬場・葬祭場の利便性の周知はある程度できたと考えている。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】 ・町内では地域主催の葬儀が主流であるため、引き続き火葬証明発行(窓口対応)時に利用心得などを配布するなど、地域の皆様が利用しやすく、負担軽減になるように努めていく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>							

市町村名	久米島町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	久米島観光リゾート開発基本計画策定事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興		
担当部課名	商工観光課	事業実施 年度	平成 29 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)		
事業内容	観光誘客に向けた施設整備等の各種施策につなげていくため、久米島町における観光の現状や課題を整理し、環境にも配慮した持続可能なリゾート開発基本計画を策定する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	総事業費	
	A. 最終予算額	8,640				8,640	
	B. 執行額	8,640				8,640	
	うち 交付金充当額	6,912				6,912	
	執行率(%) (B/A)	100.0%				100.0%	
執行状況の説明	・当初計画していた事業内容を予定通り実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鏡みて適正であったと考えている。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	リゾート開発計画の策定	目標	リゾート開発計画の策定				
		実績	リゾート開発計画の策定				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	久米島町における観光の現状、課題の把握	目標	観光の現状、課題の把握				
		実績	観光の現状、課題の把握				
	誘致体制の強化	目標	誘致体制の強化				
		実績	誘致体制の強化				
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 目標/発現年度
	リゾート開発基本計画に基づいた施策の実施		目標	施策の実施			
			実績	施策の実施			
			目標				
		実績					
状況説明	<p>【H30年度】 ・久米島観光リゾート開発基本計画をもとに30年度は第2次観光振興計画を策定し今後5年間の成長目標を設定。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】 ・第2次久米島町観光振興計画の策定時の島内観光事業者ヒアリングによりこれからの観光課題の把握ができた。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>			<p>【H30年度】 ・アンケート調査徴収率の向上により、より細かな課題、ニーズを確認することができる。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】 ・久米島町観光リゾート開発基本計画をもとに策定した第2次観光振興計画を久米島町内の観光事業者、関係機関と連携し推進していく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>							

市町村名	久米島町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	球美の島エコアイランド化推進事業			沖繩21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(3)-ア 地球温暖化防止対策の推進		
担当部課名	建設課	事業実施 年度	平成 24	~ 平成 29	年度	沖繩振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-11-(3)
事業内容	低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H24~H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	総事業費	
	A. 最終予算額	143,774	56,592	542,257	46,302	788,925	
	B. 執行済額	143,251	56,563	90,296	45,311	335,421	
	うち 交付金充当額	113,566	45,250	72,236	36,247	267,299	
	執行率(%) (B/A)	99.6%	99.9%	16.7%	97.9%	42.5%	
執行状況の説明		・24・25年度は機種の選定及び仕様書作成に不測の日数を要したため、繰り越した ・27年度は一部資材の需要が集中したことにより納期遅れが発生したため繰り越した。 ・28・29年度は地元自治会との調整に不測の日数を要したため、年度内完了が困難となり繰り越した。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
	約400灯のLED防犯灯を整備・設置	目標	委託・工事	委託・工事	委託・工事	委託・工事	委託・工事
		実績	委託・工事	委託・工事	委託・工事	委託・工事	委託・工事
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
	LED防犯灯整備率 (導入予定:1,650灯)	目標	31%	43%	70%	100%	100%
		実績	31%	48%	72%	99%	100%
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R3年度 目標/発現年度
	CO2削減量		目標	321,061kg-CO2			
			実績	321,061kg-CO2			
			目標				
		実績					
状況説明		【H30年度】 ・当初計画の町内の水銀灯1650灯(H24年度:310灯、H25年度:241灯、H26年度:286灯、H27年度:376灯、H28年度:376灯、H29年度:114灯)についてはLED灯への切り替えを完了した。 また、LED設置工事の台帳作成についても完了した。  【 年度】 ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【H30年度】 ・水銀街灯からLED化にすることによりCO2削減する事が出来た。  【 年度】 ・  【 年度】 ・			【H30年度】 ・「低炭素島しょ社会の実現」に向け島内施設内でも、LED化を推奨する。  【 年度】 ・  【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【H30年度】 ・Co2削減効果を島内施設へ周知することで、LEDの有用性を島内住民に理解してもらうとともに、LED化を推奨していくことで、低炭素島しょ社会の実現につなげていく。  【 年度】 ・  【 年度】 ・							

市町村名	久米島町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	球美の島緑化推進事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全		
担当部課名	建設課	事業実施 年度	平成 24	~ 平成 28	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-10-(1)
事業内容	久米島在来の花木を保全し、魅力的な観光地としての景観形成を図るため、久米島に自生している花や花木(クメノサクラ、ツツジ、椿、ショウキズイセン等)の在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H24~H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	総事業費	
	A. 予算現額	103,491	35,902	38,686	49,040	227,119	
	B. 執行済額	71,710	35,902	38,686	49,032	195,330	
	うち 交付金充当額	57,367	28,721	30,947	39,225	156,260	
	執行率(%) (B/A)	69.3%	100.0%	100.0%	100.0%	86.0%	
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・24・25年度は用地取得に不測の日程を要したため、翌年度に繰り越した。</li> <li>・27年度は桜を品種登録するため、分析が必要なことから不測の日数を要し繰り越した。</li> <li>・28年度は工事施工箇所に設置されていた電柱を移設する必要があるため、管理者である電力会社との補償交渉に不測の日数を要し繰り越した。</li> </ul>						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
	ツツジゾーン、植栽工事の実施及び駐車場整備工事の完了	目標	実施設計	造成工事	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事
		実績	実施設計	造成工事	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事	ツツジ・ツバキゾーン造成、張芝、管理用道路、駐車場
	固有種等花木の品種登録	目標				2品目	
		実績				0品目	
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
	サクラゾーン造成及び植栽工事の実施	目標	実施設計	造成工事	造成・植栽工事		
		実績	実施設計	造成工事	造成・植栽工事		
	ツツジゾーン、植栽工事及び駐車場整備工事の完了	目標			ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了
		実績			ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了	多目的ゾーン造成及び植栽	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事
品種登録を行い園芸振興による知名度向上を図る	目標				品種登録		
	実績				品種登録		

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 目標/発現年度
	観光地としてふさわしい景観形成が図られているか (80%以上)を含め、観光客を対象としたアンケートにより、本事業のあり方について検証する。		目標	80%以上			
			実績	85%			
			目標				
		実績					
状況説明		【H30年度】 ・アンケートにより検証を行った結果、「景観を魅力的だと思う」と回答した割合が85%であり目標値を上回ることができた。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【H30年度】 ・病害虫が大量発生が課題となっている。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・			【H30年度】 ・病害虫の大量発生により、生育を阻害されないよう、対策に努める必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【H30年度】 ・これまでの薬剤散布の頻度は、特に病害虫が発生する期間5月～9月に月1回程度行っていたが、これからは通年において月1回行う。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							