

事業地区一覧表
令和3年度 実施状況

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【水利施設整備事業】基幹水利

事業の目的：農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良）し、水利利用の安定と合理化を図る。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
下 南	宮古島市	市	H29～R3	畑地かんがい A=54.1ha	826,000	畑地かんがい A=6.3ha	125,350	15.2	畑地かんがい A=3.1ha	70,950	8.6
真良瀬	宮古島市	市	H30～R6	畑地かんがい A=71.7ha	1,278,000	畑地かんがい A=50.2ha	823,881	64.5	畑地かんがい A=0.0ha	16,000	1.3
魚 口	宮古島市伊良部	町	R 1～R5	畑地かんがい A=59.3ha	973,000	畑地かんがい A=22.9ha	425,750	43.8	畑地かんがい A=16.2ha	236,250	24.3
計			3		3,077,000		1,374,981			323,200	

単位：千円

【水利施設整備事業】水利区域

事業の目的：国営かんがい排水事業と組み合わせて実施する事業として、担い手の経営に資する末端区域等の整備と、担い手への農地の集積を促進する取組を行う。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
長 中	宮古島市	市	H24～R3	区画整理 A=59.0ha 畑地かんがい A=59.0ha	2,486,000	区画整理 A=59.0ha 畑地かんがい A=27.2ha	2,454,538	98.7	畑地かんがい A=34.8ha	31,462	100.0
福 嶺 南	宮古島市	市	H25～R4	区画整理 A=49.2ha 畑地かんがい A=49.2ha	2,460,807	区画整理 A=36.0ha 畑地かんがい A=27.6ha	1,599,593	65.0	区画整理 A=8.9ha 畑地かんがい A=3.9ha	505,000	85.5
更 竹	宮古島市	市	H25～R3	区画整理 A=36.6ha 畑地かんがい A=36.6ha	2,219,200	区画整理 A=36.6ha 畑地かんがい A=19.7ha	1,910,205	86.1	完了整備 一式 畑地かんがい A=16.9ha	308,995	100.0
福 地	宮古島市	市	H25～R4	区画整理 A=57.1ha 畑地かんがい A=57.1ha	2,552,980	区画整理 A=49.7ha 畑地かんがい A=7.6ha	1,710,985	67.3	区画整理 A=4.0ha 畑地かんがい A=8.9ha	352,000	81.0
坊 原	宮古島市	市	H26～R3	区画整理 A=31.0ha 畑地かんがい A=46.4ha	1,557,100	区画整理 A=22.6ha 畑地かんがい A=8.2ha	1,090,639	70.0	区画整理 A=8.4ha 畑地かんがい A=24.6ha	375,400	94.2
東 間	宮古島市	市	H26～R4	区画整理 A=45.9ha 畑地かんがい A=45.9ha	2,560,000	区画整理 A=40.2ha 畑地かんがい A=19.3ha	1,807,819	70.8	区画整理 A=5.7ha 畑地かんがい A=19.7ha	398,000	86.2
ウヅラ	宮古島市	市	H26～R4	区画整理 A=34.6ha 畑地かんがい A=49.9ha	2,302,980	区画整理 A=34.5ha 畑地かんがい A=37.9ha	1,752,889	76.1	区画整理 A=0.1ha 畑地かんがい A=12.0ha	255,500	87.2
西 中 底 原	宮古島市	市	H27～R6	区画整理 A=69.2ha 畑地かんがい A=88.1ha 排水路 L=1.71km	4,983,800	区画整理 A=38.4ha 畑地かんがい A=29.1ha 排水路 L=1.24km	1,112,309	22.3	区画整理 A=10.4ha 畑地かんがい A=0.0ha	387,000	7.8
上 区 西	宮古島市	市	H27～R4	区画整理 A=30.5ha 畑地かんがい A=30.5ha	1,357,900	区画整理 A=24.1ha 調査測量設計一式	821,244	60.5	区画整理 A=6.4ha 畑地かんがい A=14.6ha	365,000	26.9
計			9		22,480,767		14,206,220			2,978,357	

単位：千円



管路の布設作業



畑かん施設整備後(スプリンクラー)

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表
令和3年度 実施状況

【基幹水利施設管理事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された一定規模以上を有する施設等（ダム・堰・揚水機場）についての維持管理に対する事業で、農業用水の安定的供給を図ることを目的とする。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
砂 川	宮古島市	市	H13～	整備費、電力料	3,369,718	整備費、電力料	3,139,718	93.2	整備費、電力料	230,000	100.0
福 里	宮古島市	市	H13～	整備費、電力料	2,964,624	整備費、電力料	2,764,624	93.3	整備費、電力料	200,000	100.0
計			2		6,334,342		5,904,342			430,000	

単位：千円

【国営造成施設管理体制整備促進事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された施設のうち基幹水利施設管理事業の対象外で、土地改良区管理となる施設の管理体制整備に係る補助事業である。同事業は、地域住民が享受している農業水利施設の多面的機能等が地域に定着し浸透するまで、県及び市町村が連携を図り、土地改良区等の管理体制を整備するものである。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮 古	宮古島市	市	H13～	計画策定	22,202	計画策定	19,902		計画策定	150	90.3
計			1		22,202		19,902			150	

単位：千円

【団体営】

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮 古	宮古島市	市	H13～	推進活動 強化支援	33,228 847,422	推進活動 強化支援	32,028 800,076	96.4 94.4	推進活動 強化支援	1,200 47,346	100.0 100.0
計			1		880,650		832,104			48,546	

単位：千円

【農業経営高度化支援事業】

事業の目的：地域農業の構造改革の加速化に対応した農業生産を担う効率的、安定的な農業を営み、又は営むと見込める者への農用地の利用集積を図ることを目的とする。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
長 中	宮古島市	市	H24～R2	農業経営高度化支援	14,000	高度土地利用調査・調整	200	1.4	高度土地利用調査・調整	125	2.3
福 嶺 南	宮古島市	市	H25～R2	農業経営高度化支援	35,000	高度土地利用調査・調整	180	0.5	高度土地利用調査・調整	125	0.9
更 竹	宮古島市	市	H25～R3	農業経営高度化支援	38,000	高度土地利用調査・調整	180	0.5	高度土地利用調査・調整	125	0.8
福 地	宮古島市	市	H25～R4	農業経営高度化支援	39,000	高度土地利用調査・調整	180	0.5	高度土地利用調査・調整	125	0.8
坊 原	宮古島市	市	H26～R4	農業経営高度化支援	32,000	高度土地利用調査・調整	180	0.6	高度土地利用調査・調整	125	1.0
東 間	宮古島市	市	H26～R5	農業経営高度化支援	30,000	高度土地利用調査・調整	180	0.6	高度土地利用調査・調整	125	1.0
ウヅラ	宮古島市	市	H26～R6	農業経営高度化支援	32,000	高度土地利用調査・調整	200	0.6	高度土地利用調査・調整	180	1.2
西 中 底 原	宮古島市	市	H27～R6	農業経営高度化支援	136,255	高度土地利用調査・調整	176	0.1	高度土地利用調査・調整	125	0.2
上 区 西	宮古島市	市	H27～R7	農業経営高度化支援	15,878	高度土地利用調査・調整	200	1.3	高度土地利用調査・調整	125	2.0
下 南	宮古島市	市	H28～R3	農業経営高度化支援	0	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	132	0.0
真良瀬	宮古島市	市	H28～R3	農業経営高度化支援	25,000	高度土地利用調査・調整	100	0.4	高度土地利用調査・調整	132	0.9
上 地 中 部	宮古島市	市	H29～R4	農業経営高度化支援	20,370	高度土地利用調査・調整	200	1.0	高度土地利用調査・調整	132	1.6
種 子 川	多良間村	町	R 1～R6	農業経営高度化支援	0	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	200	0.0
前 原	宮古島市	市	R 1～R6	農業経営高度化支援	29,000	高度土地利用調査・調整	200	0.7	高度土地利用調査・調整	132	1.1
計			14		445,503		2,176			1,908	

単位：千円

事業地区一覧表
令和3年度 実施状況

農業生産基盤の整備

農業生産基盤整備状況

【農地整備事業】

事業の目的：畑作農業経営の体質強化を図るため、多様な営農形態にきめ細く応じつつ、生産基盤の整備及び生産・集荷環境整備を総合的に行い、もって畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
魚 口	宮古島市伊良部	県	H24~R2	区画整理	A=61.7ha	1,792,700	区画整理	A=61.7ha	1,714,687	95.6	完成	一式	78,013	100.0
山 底	宮古島市城辺	県	H26~R4	区画整理	A=28.9ha	1,274,500	区画整理	A=28.9ha	1,182,927	92.8	区画整理付荷工	一式	50,000	96.7
カシヨウ	多良間村	市	H26~R4	区画整理	A=38.3ha	1,119,320	区画整理	A=38.2ha	1,047,694	93.6	区画整理	A=0.1ha	49,000	98.0
良 瀬	宮古島市城辺	県	H28~R7	区画整理	A=50.4ha	1,569,700	区画整理	A=32.2ha	1,147,924	73.1	区画整理	A=4.3ha	169,000	10.8
下 南	宮古島市城辺	県	H28~R6	区画整理	A=51.8ha	1,339,800	区画整理	A=27.1ha	677,240	50.5	区画整理	A=1.2ha	116,000	8.7
上 地 中 部	宮古島市下地	県	H29~R4	区画整理	A=29.0ha	1,020,886	区画整理	A=23.2ha	747,540	73.2	区画整理	A=0.0ha	16,500	5.6
前 原	宮古島市城辺	県	R 1~R6	区画整理	A=55.9ha	1,716,000	区画整理	A=	144,736	8.4	区画整理	A=5.3ha	543,000	31.6
種 子 川	多良間村	市	R 1~R7	区画整理	A=68.2ha	1,628,000	調査測量設計	一式	0	0.0	区画整理	A=5.5ha	151,000	9.9
佐 野 川	宮古島市城辺	県	R 2~R7	区画整理	A=55.1ha	1,944,000	調査測量設計	一式	0	0.0	区画整理	A= 9.42ha	68,000	3.6
上 区 東	宮古島市城辺	県	R 2~R7	区画整理	A=30.5ha	1,136,500	調査測量設計	一式	43,450	3.8	区画整理	A=9.1ha	310,000	31.1
西 原 第 4	宮古島市平良	市	R 3~R8	区画整理	A=57.3ha	2,754,150	—	0	0.0	調査測量設計	一式	50,000	1.8	
宮 嶺	宮古島市平良	市	R 3~R9	区画整理	A=45.1ha	1,767,150	—	0	0.0	調査測量設計	一式	50,000	2.8	
火 山 山	宮古島市伊良部	市	H30~R4	区画整理	A=22.4ha	773,000	区画整理	A=16.1ha	511,604	70.1	区画整理	A=1.3ha	149,400	89.4
仲 原 西	宮古島市城辺	市	H30~R4	区画整理	A=22.5ha	717,100	区画整理	A=16.5ha	501,478	69.9	区画整理	A=6.7ha	161,600	92.9
大 牧 南	宮古島市城辺	市	R 2~R6	区画整理	A=12.9ha	580,000	調査測量設計	一式	33,840	5.8	区画整理	A=5.0ha	120,500	26.6
砂 川 第 2	宮古島市城辺	市	R 2~R6	区画整理	A=5.6ha	488,000	調査測量設計	一式	26,160	5.4	区画整理	A=2.5ha	100,000	25.9
竹 ア ラ	宮古島市下地	市	R 2~R6	区画整理	A=10.0ha	542,000	調査測量設計	一式	30,000	5.5	区画整理	A=5.5ha	100,000	24.0
大 神	多良間村	市	R 4~R7	区画整理	A=20.2ha	591,000	—	0	0.0	調査測量設計	一式	30,000	5.1	
計		18				22,723,806		7,839,270				2,325,022		



区画整理前のほ場①



区画整理後のほ場①



区画整理前のほ場②



区画整理後のほ場②

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表
令和3年度 実施状況

【農業水路等長寿命化防災・減災事業】

事業の目的：水管理労力が増えていることから、農業用排水施設の整備、並びに水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用排水に附帯する施設を整備し、水管理の省略化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
砂 川 第 3	宮古島市	市	R 2~R4	水管理施設	一式	160,000	水管理施設	一式	40,000	25.0	水管理施設	一式	120,000	100.0
福 里 第 3	宮古島市	市	R 2~R4	水管理施設	一式	150,000	水管理施設	一式	30,000	20.0	水管理施設	一式	120,000	100.0
池 原	宮古島市	市	R 2~R4	安全施設	一式	106,000	安全施設	一式	11,000	10.4	安全施設	一式	95,000	100.0
宮 古 島 第 1	宮古島市	市	R 3~R5	管水路工事	一式	509,000	—	0	0.0	管水路工事	一式	94,458	18.6	
計		4				925,000		61,000				429,458		

【農業基盤整備促進事業】

事業の目的：きめ細かな農地・農業水利施設等の整備として農業用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農用地の保全を行い、生産効率の向上・農業競争力の強化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
与 並 武	宮古島市城辺	市	H29~R8	区画整理 畑地かんがい	A=18.0ha A=18.0ha	776,600	調査測量設計 調査測量設計	一式	610,300	78.6	区画整理 調査測量設計	A=3.0ha 一式	166,300	100.0
後 前 竹	宮古島市	市	R 1~R5	区画整理 畑地かんがい	A=9.0ha A=9.0ha	501,000	調査測量設計 調査測量設計	一式	150,000	29.9	区画整理 調査測量設計	A=3.0ha 一式	149,000	59.7
迎 原	多良間村	市	H29~R4	区画整理	A=11.9ha	300,000	区画整理	A=10.8ha	264,233	87.1	区画整理	A=1.1ha	18,100	93.1
高 瀬 第 1	多良間村	市	H30~R4	区画整理	A=20.0ha	532,000	区画整理	A=10.0ha	289,480	54.4	区画整理	A=4.8ha	110,000	75.1
上 地 中 部	宮古島市下地	市	R 3~R7	畑地かんがい	A=28.7ha	567,000	—	0	0.0	調査測量設計	一式	30,000	5.3	
上 原 北	宮古島市伊良部	市	R 3~R7	畑地かんがい	A=24.5ha	482,000	—	0	0.0	区画整理	一式	30,000	6.2	
計		6				2,109,600		1,311,013				445,400		

【基幹水利施設ストックマネジメント事業】

事業の目的：国営及び、県事業で造成した水利施設の予防保全診断・保全計画を策定し、予防保全工事を実施する。併せて、突発的な事故による施設に必要とされる機能が失われた場合に対する緊急補修工事等を実施する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費		
宮 古 島	宮古島市	市	R 3	緊急工事	一式	30,000	—	0.0	緊急工事	一式	30,000	100.0
計		1				30,000					30,000	



水利用調整・高効率化支援事業による改修後の法面保護



水利用調整・高効率化支援事業による改修前の法面保護



農業水利施設保全合理化事業による改修前のフェンス



農業水利施設保全合理化事業による改修後のフェンス

事業地区一覧表

令和2年度 実施状況

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【不発弾等事前探査事業】

事業の目的：土地改良事業等の実施に当たって、事前の不発弾等の埋没の有無を確認し、事業の安全かつ円滑な遂行を図る。

県営				団体営				単位：千円
地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		事業費		
				事業量	事業費			
魚 口	富吉島市伊良部	県	R3	水平線気探査 A=11.3ha	39,000			
福 岡	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=19.0ha	22,250			
ウツラ	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=11.4ha	25,000			
狭 間	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=6.7ha	30,000			
山 武	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=9.3ha	37,000			
上 区	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=6.1ha	24,000			
増 原	富吉島市平良	県	R3	水平線気探査 A=5.7ha	4,000			
西 中 底 原	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=13.6ha	50,000			
カンジヨウ	多良間村	県	R3	水平線気探査 A=5.4ha	14,000			
真 良 瀬 瀬	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=13.5ha	73,483			
下 南	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=4.2ha	13,250			
上 地 中 部	富吉島市下地	県	R3	水平線気探査 A=3.2ha	9,000			
前 原	富吉島市城辺	県	R3	水平線気探査 A=8.5ha	19,600			
計		13			960,583			



不発弾探査の様子

事業用語解説

- 区画整理 機械化農業に対して、農地区画を再形成し、また農地の集団化を図ることで、効率の良い土地利用を目的とする区画の造成。
- 勾配修正 石積工や切土、盛土工によっては場の傾斜を緩和することで、赤土の流出を防止する。
- 石積工 石材を積み上げた擁壁状の構造物。
- 切土 高い地盤・斜面を切り取って低くし、平坦な地表を作る、または周囲より低くする工事。
- 盛土 低い地盤や斜面に土砂を盛上げて高くし、平坦な地表を作る、または周囲より高くする工事。
- 水兼農道 排水路兼用道路。制溝排水を兼用した構造で用地節約が可能となるほか、農業機械の乗り入れが容易となる。
- 貯水池 農業用水を貯留する目的で造られる池。
- 浸透池 農地からの排水を貯留し、地下へ浸透させて処理する。
- 沈砂池 流入した濁水を池内で貯留させ、土砂等を除去するための施設。



区画整理による整備箇所と未整備箇所の比較



浸透池



石積工

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表

令和2年度 実施状況

整地作業フロー図



畑地かんがい施設施工作業フロー図



事業地区一覧表		住みよい生活環境基盤の整備	
令和3年度 実施状況			

■ 住みよい生活環境基盤の整備

【村づくり交付金】

事業の目的：農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を実施し、農業生産性の向上、また快適な生活環境が確保された魅力ある村づくりを推進する。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
多良間第2	多良間村		H29~R4	区画整理 集落防災安全施設 集落環境管理施設 (堆肥化施設)	428,508	区画整理 集落防災安全施設 集落環境管理施設 (堆肥化施設)	412,508	96.3	区画整理 集落防災安全施設 集落環境管理施設 (堆肥化施設)	10,000	98.6
計		1			428,508		412,508			10,000	

事業の内容

1. ほ場整備
2. 農用地の改良または保全
3. 農用地管理保全
4. 農業集落道整備
5. 営農兼雑用水施設整備
6. 農業集落排水施設整備
7. 農業施設等用地整備
8. 集落防災安全施設整備
9. 自然環境・生態系保全施設整備
10. 地域資源利活用施設整備
11. 施設補強整備
12. 地域農業活動拠点施設整備
13. 集落農園整備
14. 情報基盤施設整備
15. 施設環境整備
16. 歴史的土壌改良施設保全整備
17. 市町村創造型整備



事業地区一覧表		農地および農業施設の保全	
令和3年度 実施状況			

■ 農地および農業施設の保全

【団体営農地保全整備事業】

事業の目的：農地の侵食と、台風等による農作物への被害を防止することにより、農地の土壌を確保するとともに周辺地域の災害も未然に防止する。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和2年度まで		進捗率(%)	令和3年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
仲原	宮古島市城辺	市	H29~R3	防風施設 L=827.0m	56,037	防風施設 L=211.0m	44,116	78.7	防風施設 L=237.0m	11,921	100.0
計		1			56,037		44,116			11,921	



農地保全整備事業（防風施設施行前）



農地保全整備事業（防風施設施行後）

