

農業農村整備

～亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備～

農業生産基盤の整備の促進

■水利施設整備事業

【農業用水を確保し活用するとともに、排水不良農地を解消する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	上原1期	竹富町	県	134.1	溪流取水工2ヶ所 貯水池工2基 管路工L=11,525m 小水力発電施設1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所1基	2,855,000	H26-F3	試験一式	217,265	7.6%	試験一式	40,000	溪流取水工2ヶ所 貯水池工2基 管路工L=11,525m 小水力発電施設1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所1基	2,597,735
②	大座	石垣市	県	52.0	畑地かんがい A=52.0ha	491,000	H26-F5	畑地かんがい施設 A=1.5ha	46,230	9.4%	畑地かんがい施設 A=1.0ha 試験一式	30,000	畑地かんがい施設 A=49.5ha	414,770
③	大浜	石垣市	県	150.6	畑地かんがい A=150.6ha	1,737,000	H28-F5	試験一式 畑地かんがい施設 A=13.9ha	258,770	14.9%	畑地かんがい施設 A=11.0ha	125,000	畑地かんがい施設 A=126.1ha	1,353,230
④	大里・星野	石垣市	県	81.5	畑地かんがい A=81.5ha	1,208,000	H28-F4	試験一式 畑地かんがい施設 A=74.9ha	138,400	11.5%	畑地かんがい施設 一式	110,000	畑地かんがい施設 A=74.9ha	959,600
	小計	4地区	-	-	-	6,291,000	-	-	660,665	-	-	305,000	-	5,325,335

■基幹水利施設管理事業*県営

【基幹的で大規模の農業用水利施設の適正な管理を行う】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	底原	石垣市	県	-	底原ダム管理 一式	-	H9~	底原ダム管理 一式	-	-	底原ダム管理 一式	75,130	-	-
②	川良原	石垣市	県	-	平喜名堰管理 一式	-	H9~	平喜名堰管理 一式	-	-	平喜名堰管理 一式	4,060	-	-
③	名蔵	石垣市	県	-	名蔵ダム管理 一式	-	H11~	名蔵ダム管理 一式	-	-	名蔵ダム管理 一式	45,560	-	-
	小計	3地区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,750	-	-



底原ダム



名蔵ダム



名蔵頭首工

■基幹水利施設管理事業*団体営

【基幹的で小規模の農業用水利施設の適正な管理を行う】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	平喜名	石垣市	市	-	平喜名揚水機場管理 一式	-	H9~	平喜名揚水機場管理 一式	-	-	平喜名揚水機場管理 一式	50,000	平喜名揚水機場管理 一式	-
	小計	1地区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-

■農地整備事業(畑地帯担い手育成型・畑地帯担い手支援型)

【複数の土地改良事業を、総合的・一体的に実施する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	南帆安	与那国町	県	52.6	区画整理 A=52.6ha	2,767,500	H23-F2	区画整理 A=36.7ha	2,064,021	75.2%	区画整理 1.8ha	122,000	区画整理 A=15.9ha	581
②	大座	石垣市	県	52.1	区画整理 A=52.1ha	1,922,000	H24-F3	区画整理 A=21.8ha	966,036	50.3%	試験一式	10,000	区画整理 A=30.3ha	945,964
③	島仲	与那国町	県	49.8	区画整理 A=49.8ha	1,693,000	H26-F1	試験一式 換地業務一式	55,134	3.3%	調査一式	30,000	区画整理 A=49.8ha	1,607,866
	小計	3地区	-	-	-	6,382,500	-	-	3,085,191	-	-	162,000	-	2,554,411

■農地整備事業（経営体育成型）

【農地の区画を整理するとともに、耕作放棄地を解消する】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度（当初）		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	米節東	石垣市	県	22.4	区画整理 A=22.4ha 畑地かんがい A=22.4ha	1,020,235	H20-R1	区画整理 A=18.8ha かんがい施設 A=15.0ha	793,629	77.8%	区画整理 A=3.6ha 畑地かんがい A=7.4ha一式	180,000	一式	46,606
②	与那良原	竹富町	県	20.7	区画整理 A=20.7ha	899,500	H25-R2	区画整理 A=18.4ha	831,933	92.5%	区画整理 A=1.0ha	40,000	一式	27,567
	小計	2地区	-	-		1,919,735			1,625,562			220,000		74,173



スプリンクラー（Ⅰ型）



給水栓（Ⅱ型）



給水所（Ⅲ型）

■農業基盤整備促進事業*団体営

【農地・農業水利施設等の整備を実施し、生産効果の向上を図り、農業競争力の強化を図る】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度（当初）		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣第5	石垣市	区	28.2	農業用排水施設 L=269.5m 暗渠排水 A=4.0ha 土壌改良 A=23.7ha	154,700	H29-R2	農業用排水施設 L=269.5m 暗渠排水 A=1.76ha 土壌改良 A=2.81ha	50,000	32.3%	暗渠排水 A=2.24ha 土壌改良 A=4.0ha	43,000	土壌改良 A=16.89ha	61,700
2	伊野田南	石垣市	市	28.4	農業用排水施設 28.4ha 区画整理 A=10.4ha	630,600	H29-R3	測量試験費	60,000	9.5%	区画整理 5.7ha	200,400	農業用排水施設 28.4ha 区画整理 A=4.7ha	370,200
3	大野	石垣市	市	14.8	農業用排水施設 14.8ha 区画整理 14.8ha	887,000	R1-R5				測量試験費	50,000	農業用排水施設 14.8ha 区画整理 A=14.8ha	837,000
	小計	3地区	-	-		1,672,300			110,000			293,400		1,268,900

■国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）

【農業水利施設の多面的機能を発揮させ、管理体制の整備を図る】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度（当初）		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島	石垣市	県・市	4,220.0	-	1,237,596	H30-R4	推進活動費 強化支援費	1,128,216	91.2%	推進活動費 強化支援費	54,690	推進活動費 強化支援費	54,690
	小計	1地区	-	-		1,237,596			1,128,216			54,690		54,690

■農山漁村活性化対策整備事業

【小規模な受益に対して、農業生産基盤施設を整備する】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度（当初）		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	三川	石垣市	市	26.7	農業用排水施設 農業用道路 A=26.7ha	417,000	H27-R1	農業用排水施設 農業用道路 A=18.8ha	254,280	61.0%	農業用排水施設 農業用道路 A=7.9ha	96,720	農業用排水施設 A=0ha	66,000
2	座原	石垣市	区	78.4	農業用排水施設 A=78.4ha	720,000	H27-R1	農業用排水施設 A=45.1ha	506,000	70.3%	農業用排水施設 A=33.3ha	214,000		-
3	磯辺第4	石垣市	区	71.2	農業用排水施設 A=71.2ha	793,000	H27-R1	農業用排水施設 A=47.7ha	545,000	68.7%	農業用排水施設 A=23.5ha	248,000		-
4	比川田原	与那国町	町	5.6	区画整理 A=5.6ha	578,000	H27-R1	区画整理 A=5.6ha	395,000	68.3%	区画整理 一式	183,000		-
	小計	4地区	-	-		2,508,000			1,700,280			741,720		66,000



水兼農道



区画整理



農道

■ 団体営水利施設等保全高度化事業

【農業水利施設等の整備により、生産効率の向上及び農業競争力の強化を図る】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	崎枝第2	石垣市	市	12.3	農業用排水施設 A=12.3ha	209,070	H30-R4	実施設計一式	20,000	9.6%	農業用排水施設 3.1ha	59,000	農業用排水施設 A=9.2ha	126,500
	小計	1地区		-		209,070			20,000			59,000		126,500

■ 県営通作条件整備事業（保全対策型）

【通作や農産物の安定的搬出に機能保全を図る】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	石垣1期	石垣市	県	396.8	農道工改修 L=1.50km 附帯工 1式	158,490	H30-R1	実施設計業務一式	10,000	6.3%	農道工改修 L=1.50km 附帯工 1式	116,000	-	-
②	石垣2期	石垣市	県	396.8	農道工改修 L=6.00km 附帯工 1式	337,000	R1-R3	-	-	0.0%	実施設計業務一式 農道工改修 L=0.50km 附帯工 1式	58,500	農道工改修 L=5.50km 附帯工 1式	278,500
	小計	1地区		-		495,490			10,000			174,500		278,500

農地及び農業用施設の保全

■ 県営農地保全整備事業（防風施設）

【防風から農作物等の被害を防ぐ】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	あやふのろ84	石垣市	県	102.4	防風施設 L=5.547m	309,347	H22-R1	防風施設 L=5.290m	269,388	87.1%	防風施設一式	16,000	防風施設一式	23,959
②	あやふのろ85	石垣市	県	97.5	防風施設 L=3.362m	210,900	H25-R4	防風施設 L=2.912m	158,469	75.1%	防風施設一式	4,000	防風施設一式	48,431
③	あやふのろ86	石垣市	県	86.3	防風施設 L=4.369m	519,200	H26-R5	防風施設 L=1.522m	101,653	19.6%	防風施設 L=550m	33,000	防風施設 L=2497m	384,547
	小計	4地区		-		1,039,447			529,510			53,000		456,937

■ 県営農地保全整備事業（農地侵食防止）

【農用地の浸食崩壊を防ぐ】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	川原	石垣市	県	62.9	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,333,200	H27-R3	実施設計一式	89,405	6.7%	排水路工 L=265m	113,000	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,130,795
②	大里	石垣市	県	41.5	農地保全(農道・排水路等) A=41.5ha	408,400	H28-R2	調査測量設計一式 排水路 L=102m 水兼農道 L=145m 沈砂池 1基	74,659	18.3%	水兼農道 測量試験 一式 L=620m	15,000	排水路工 L=1,958m 水兼農道工 L=2,555m 農道工 L=875m 沈砂池 N=3基	318,741
③	星野	石垣市	県	42.0	農地保全(農道・排水路等) A=35.6ha 丘地整備(勾配修正等) A=42.0ha	913,100	H28-R4	調査測量設計一式 沈砂池等 1基	144,358	15.8%	丘地整備 A=4.2ha	140,000	農地保全 丘地整備 A=35.6ha A=37.8ha	628,742
	小計	3地区		-		2,654,700			308,422			268,000		2,078,278

■ 農地耕作条件改善事業

【農用地の耕作条件を改善する】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	平田原	石垣市	区	22.5	農業用排水施設(給水栓)	107,000	R1-R3	-	-	0.0%	農業用排水施設(給水栓) 7.5ha	23,000	農業用排水施設(給水栓) 15.0ha	84,000
2	野呂水	石垣市	市	7.3	営農環境整備支援 農作業道変更	101,000	R1-R3	-	-	0.0%	実施設計一式	10,000	営農環境整備支援 1.2ha 農作業道変更 667m	91,000
3	シーラ	石垣市	市	20.3	営農環境整備支援 農作業道変更 管理省力化支援	140,100	R1-R3	-	-	0.0%	実施設計一式	10,000	営農環境整備支援 0.7ha 農作業道変更 1,170m 管理省力化支援 265m	130,100
	小計	3地区		-		348,100			-			43,000		305,100

■農業水路等長寿命化・防災減災事業

【機能保全計画に基づき適切な補修・更新等を行い、かんがい用水の安定的な供給を図る】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	大浦	石垣市	区	232.0	畑地かんがい施設更新一式	73,000	H30-R1	畑地かんがい施設更新一式	30,000	41.1%	畑地かんがい施設更新一式	43,000	-	0
2	石垣島第2	石垣市	区	1,560.0	畑地かんがい施設更新一式	315,000	H30-R2	畑地かんがい施設更新一式	78,100	24.8%	畑地かんがい施設更新一式	150,000	畑地かんがい施設更新一式	86,900
3	石垣島第3	石垣市	区	3,627.0	揚水機場関連施設分解整備及び更新一式 配水池付帯設備更新一式 沈砂池及び浸透池転落防止施設更新一式	330,000	H30-R1	揚水機場関連施設分解整備及び更新 配水池付帯設備更新 沈砂池及び浸透池転落防止施設更新一式	273,750	83.0%	揚水機場関連施設分解整備及び更新	50,000	揚水機場関連施設分解整備及び更新	6,250
4	石垣島第4	石垣市	市	868.0	維持管理施設 L=2,350m (排水路防草対策)	90,000	H30-R2	農業用排水施設 L=832m	50,000	55.6%	農業用排水施設 L=650m	20,000	農業用排水施設 L=868m	20,000
5	石垣島第5	石垣市	市	775.0	農業用排水施設 L=5,330m	109,000	H30-R2	農業用排水施設 L=350m	19,293	17.7%	農業用排水施設 L=2,500m	45,000	農業用排水施設 L=2,480m	44,707
6	立田神	与那国町	町	25.5	貯水池改修一式	507,000	R1-R3	-	-	0.0%	貯水池改修一式 試験一式	131,000	貯水池改修一式	376,000
	小計	7地区		-		1,424,000			451,143		439,000		533,857	

～農林水産業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化～

担い手の確保・育成

■農業経営高度化支援事業

【農地利用集積の促進】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	米節東	石垣市	区	22.4	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	23,400	H20-R2	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	8,937	38.2%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	300	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	14,163
2	大座	石垣市	市	52.1	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	36,000	H24-R4	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	2,700	7.5%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	700	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	32,600
3	与那良原	竹富町	町	20.7	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	21,900	H24-R3	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	1,623	7.4%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	400	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	19,877
	小計	3地区		-		81,300			13,260		1,400		66,640	

農地の有効利用の促進(耕作放棄地の解消含む)等

■多面的機能支払交付金事業

【集落活動による、農地周りの水路、農道の長寿命化の活動を支援する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	石垣地区	石垣市	活動組織	742.2	道路路肩・法面の草刈作業等	-	R1-R5	-	7,837		-	7,837	-	-
	石垣第2地区	石垣市		2,758.6	道路路肩・法面の草刈作業等	-	R1-R5	-	37,256		-	37,256	-	-
	上原西表地域	竹富町	25.3	道路路肩・法面の草刈作業等	-	H30-R4	-	530		-	530	-	-	
	小計	3地区		-				45,623			45,623			

■中山間地域等直接支払事業

【集落活動による、農業生産活動や体制整備活動を支援する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	与那国地区	与那国町	活動組織	382.7	道路路肩・法面の草刈作業等	-	H27-R1	-	14,892		-	14,892	-	-
	上原西表地域	竹富町		25.3	道路路肩・法面の草刈作業等	-	H29-R3	-	2,021		-	2,021	-	-
	小計	2地区		-				16,913			16,913			

～農林水産物の安全・安心の確立～

赤土等流出防止対策の推進

■県営水質保全対策事業（耕土流出防止型）

【農地からの耕土流出を防ぐ】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	新川第2	石垣市	県	160.8	排水路工 L=7,007m 植生工 L=11,990m 畦畔工 L=5,740m 沈砂池工 16基(改修3基) 浸透池工 3基	1,005,000	H22-R1	排水路工 L=2,914m グリーンベルト工 L=619m 畦畔工 L=1,04m 沈砂池工 7基 浸透池工 3基	574,192	57.1%	排水路工 L=1,000m 沈砂池工 1基	84,000	排水路工 L= 3,093m グリーンベルト工 L=11,371m 畦畔工 L=5,636m 沈砂池工 8基	346,808
②	白保	石垣市	県	218.8	排水路工 L=11,270m グリーンハ 貼工 L=10,265m 畦畔工 L=3,650m 浸透池工 8基	983,000	H24-R2	排水路工 L=3586m グリーンベルト工 L=650m 畦畔工 L=0m 浸透池工 6基	451,062	45.9%	浸透池工 1基	42,000	排水路工 L= 7684m グリーンベルト工 L=13,339m 畦畔工 L=3,650m 浸透池工 2基	489,938
③	新川第4	石垣市	県	124.8	排水路工 L=11,165m グリーンハ 貼工 L=13,955m 土層改良工 L=29,000ha	1,099,000	H25-R3	排水路工 L=1332m グリーンハ 貼工 L=190m 浸透池工 2基	198,928	18.1%	浸透池工 1基 排水路工 L= 1,060m グリーンハ 貼工 L=420m	35,000	排水路工 L= 8,772 m グリーンハ 貼工 L=13,339m 沈砂池工 1基 浸透池工 3基	865,072
	小計	7地区		-		3,087,000			1,224,182			161,000		1,701,818

～フロンティア型農林水産業の振興～

■農業集落排水事業

【下水道の適正な施設運営・維持管理を図る】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度まで		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	波照間	竹富町	町	600.0	汚水処理施設機械一式 中継ポンプ等一式	257,000	R1-R5	-	-	0.0%	汚水処理施設機械一式	30,000	汚水処理施設機械一式 中継ポンプ等一式	227,000
	小計	1地区		-		257,000			-			30,000		227,000

グリーンツーリズム等の推進

■ふるさと農村活性化基金事業

【地域住民の活性化を図ること、土地改良施設の多面的機能のPRを目的とする】

(単位：ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成30年度		進捗率	令和元年度(当初)		令和2年度	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	伊原間	石垣市	県	-	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	-	H28-R2	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	183	-	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	144	-	-
	野底	石垣市	県	-	野底ついで祭りの開催	-	H30-R4	野底ついで祭りの開催	300	-	野底ついで祭りの開催	473	-	-
	小計	2地区		-		-			483			617		-



(ふるさと農村活性化基金事業)