

旅客ターミナルのネット・ゼロカーボン化事業

①事業の進捗状況

< 利活用事業者 >

三菱地所株式会社(東京都千代田区)
※当該法人が別途設立する法人も含む

①太陽光発電所 設置

- 令和5年9月に県と基本合意書を締結
- 令和6年1月より太陽光発電所設置工事着手

ターミナル周辺未利用地に太陽光発電所を設置



電力は、ターミナルへ
供給(自家消費)



②太陽光発電所 運用

- 令和7年4月太陽光発電所運用開始予定

②事業の実績

< 1次エネルギー基準値100%削減『ZEB化』 >

令和5年年度末時点では、太陽光発電所設置中

③事業の進捗評価

ZEB化 (創エネによる1次エネルギー32%発電)

| 目標(A) | 実績(B) | 達成率(B/A) | 進捗評価※ |
|-------|-------|----------|-------|
| ZEB化 | — | — | — |

※90%以上: 順調、75%以上90%未満: 概ね順調、60%上75%未満: やや遅れ、60%未満: 大幅遅れ

④今後の取組

令和7年4月の供用開始に向けて遅滞無く工事を進めることができている。令和7年2月末の竣工予定。

県による事業レビュー

太陽光発電の令和7年4月の本格稼働に向けて工事を計画通り進めることができている。
稼働後に本事業の評価を行っていく。