

公共事業再評価調書

所管課： 河川課

1 事業概要	事業名： 大保川河川改修事業				
	事業種別： 総合流域防災事業		事業主体： 沖縄県		当初事業期間： H24～R3
	事業箇所： 大宜味村		根拠法令： 河川法		事業期間： H24～R8
	総事業費(百万円) 1,608		費用内訳： 補助 9/10		事業量： L=1,600m
(整備目的)	治水安全度の向上を図り、浸水被害の解消を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。				
2 再評価 該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間( 年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 ( )				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 ( ) 用地取得が難航していることから、事業期間の延長が必要となる。また、予算の確保が十分ではないことから、事業の進捗に遅れが生じている。				
4 事業の 進捗状況 (R3. 3 時点)	項目	事業費(百万円)	整備(m)	用地取得(千㎡) ※既に確保済みの 国・県有地を含む	
	計画	1,608	1,600	28.57	
	実施済	280	130	25.77	
	率	17%	8%	90%	
5 事業効果の 評価指標 (検討年 整備期間+50年) (基準年R3) (単位: 百万円)	① 一般資産	2,980		① 建設費	1,482
	② 農作物	484		② 維持管理費	396
	③ 公共土木施設等	6,820			
	④ 間接被害額	4,246			
	便益(B)	14,531			
	基準年換算(B')	6,256			
	⑤ 残存価値	54		総費用	1,878
	総便益(B)	6,310		基準年換算(C)	1,581
	費用便益比 (B/C) = 6,310 / 1,581 = 4.0				
6 事業を巡る 状況の変化	① 社会・経済：全国的に降雨による水害被害が激甚化しており、本県においても河川整備を推進する必要がある。過年度の主な浸水被害は、平成24年9月に床下浸水20棟、床上浸水11棟が記録されている。家屋への直接被害以外では、道路冠水により車両通行が遮断され、家屋への出入りが困難となる住宅がある。 ② 地元・自治体：平成25年度に北部市町村との行政懇談会において、大宜味村から護岸整備の要望がある。 ③ 利害関係者：特になし。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 大保川の河川改修については、大保ダムと一体となり整備することにより、治水対策の効果が発現される。また、大保ダムに貯留した水を安全に下流に放流するため、大保川の河道確保が必要となる。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト削減)： 大保川の河道計画は、河道分担流量の低減のため、洪水調節施設として上流部に大保ダムが位置づけられている。河道計画の前提となる大保ダムは、平成23年3月に完成しており、治水安全度の確保をするためには、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 改修区間が一部であるため、事業効果は限定的である。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等：令和7年度までに用地取得を完了し、令和8年度の整備完了を目指す。 ② 対住民関係：未買収用地に関しては、地域住民に対し事業の必要性等を丁寧に説明し、地元自治体と連携を図りながら、引き続き交渉等を継続する。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				