

公共事業再評価調書

所管課：道路街路課

1 事業概要	事業名：都市計画道路3・2・18号城間前田線街路事業			
	事業種別：街路事業	事業主体：沖縄県	当初事業期間：H24～H29	
	事業箇所：浦添市	根拠法令：都市計画法	(H24～R2) 事業期間：H24～R7	
	総事業費(百万円)：11,624	費用内訳：補助 9/10	事業量：L=720m W=34m	
(整備目的)	当該路線は、沖縄本島東海岸と西海岸を結ぶ都市計画道路で、国道58号、沖縄自動車道、国道329号の縦軸幹線道路を相互に連結する主要な横軸幹線道路である。 当該事業は、浦添警察署前交差点から西原町向けの約0.72kmの区間で、西原入口交差点を中心に慢性化している渋滞を緩和するため、道路事業等と併せて4車線に拡幅し、周辺交通の円滑化及び道路利用者の安全・安心の向上を図る。また、モノレール導入路線であり、モノレール事業と連携した整備により地域の活性化を図る。			
2 再評価 該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 ()			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他(電線管理者や地権者との調整)			
4 事業の 進捗状況 (R2. 3末時点)	項目	事業費(百万円)	整備延長(m)	用地取得(千㎡)
	計画	11,624	720	20.0
	実施済	10,485	649	20.0
	率	90%	90%	100%
5 事業効果の 評価指標 (検討年 50年) (基準年 R2) (単位: 百万円)	① 走行時間短縮 39,207 ② 走行経費低減 3,000 ③ 交通事故減少 650 総便益 42,857 基準年換算(B) 16,379	① 事業費 10,907 ② 維持管理費 100 総費用 11,007 基準年換算(C) 13,229	費用便益比 (B/C) = 16379 / 13229 = 1.24	
6 事業を巡る 状況の変化	① 社会・経済：・沖縄都市モノレール延長整備事業により、当該路線の周辺では経塚駅、前田駅、てだこ浦西駅の3駅が建設され、令和元年10月から新たに営業を開始した。 ・道路事業で事業中の浦添西原線バイパスが令和元年8月に暫定供用、沖縄都市モノレール延長整備事業で浦西停車場線が令和元年9月に全線供用を開始した。 ② 地元・自治体：・平成27年度に景観地区として県道浦添西原線沿線地区が指定された。 ・平成28年度に県道浦添西原線が景観重要公共施設に指定された。 ③ 利害関係者：・特になし。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 当該路線は、浦添市役所、浦添小学校、浦添中学校等へのアクセス道路、東西横断道路として利用されており、朝夕のラッシュ時の混雑が日常化しているため主要渋滞箇所となっている。また、沖縄都市モノレール延長区間の終点が近接し、早期4車線整備による交通容量の拡大、円滑な連結が求められている。また、学校施設が近接することから、歩道を拡幅整備し、歩行者の安全を確保する必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト削減)： 当該事業区間の用地取得が100%である。また、景観重要公共施設の指定以降、景観協議会における検討等を重ねていることから、現計画で事業を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 沖縄都市モノレール延長整備事業や浦添西原線バイパスと連携して暫定供用を行っている。また、歩道が拡幅された箇所に関しては、安全な歩行空間が確保されている。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等：道路利用者の利用向上のため、5年以内の完成を目指す。 ② 対住民関係：特になし。 ③ 執行体制等：現体制で取り組む。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			