

公共事業再評価調書

所管課：道路街路課

1 事業概要  (整備目的)	事業名：都市計画道路3・2・18号城間前田線街路事業(安波茶工区)				
	事業種別：街路事業	事業主体：沖縄県	当初事業期間：H26～R3		
	事業箇所：浦添市	根拠法令：都市計画法	事業期間：H26～R8		
	総事業費(百万円) 6,755	費用内訳：補助 9/10	事業量：L=0.8km W=32m		
2 再評価 該当項目	<input type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input checked="" type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間( 年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他( )				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他( 関係機関との協議 ) ・モノレール関連事業区間への予算配分を優先してきたため。 ・平成28年度に浦添市により当該路線が景観法に基づく「景観重要公共施設」へ指定されたが、その景観配慮事項の決定に時間を要しているため。				
4 事業の 進捗状況 (H31.3末時点)	項目	事業費(百万円)	整備(m)	換算整備延長(m)	用地取得(千㎡)
計画	6,755	25,920	810	14.4	
実施済	129	0	0	0	
率	2%	0%	0%	0%	
5 事業効果の 評価指標  (検討年 50年) (基準年 R1) (単位: 百万円)	① 走行時間短縮	37,595	① 事業費		6,143
	② 走行経費低減	2,500	② 維持管理費		100
	③ 交通事故減少	850			
	総便益	40,945	総費用		6,243
	基準年換算(B)	13,968	基準年換算(C)		5,172
	費用便益比(B/C) = 13,968 / 5,172 = 2.70				
6 事業を巡る 状況の変化	① 社会・経済：当該路線の周辺では、令和元年10月にモノレール延伸区間(石嶺駅、経塚駅、浦添前田駅、てだこ浦西駅)が開業している。また、道路事業として、モノレール関連事業の城間前田線、県道路事業の那覇北中城線及び浦添西原線、浦添市街路事業の国際センター線及び沢岬石嶺線等の事業が実施中である。更に、土地区画整理事業として、浦添南第一地区及びてだこ浦西駅周辺地区など、多くの事業が実施中であり、今後は周辺人口の増加が見込まれる。 ② 地元・自治体：景観配慮の内容は浦添市の策定する景観まちづくり計画と整合を図る必要があり、現在、浦添市において同計画の改定作業中である。 ③ 利害関係者：・特になし				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 当該路線の沿線付近においては、小学校、中学校、市役所、警察署等の多くの公共施設が立地するが、現道の歩道幅員が狭小で危険であるため、快適な歩行空間の形成を図る必要がある。また当該路線は交通渋滞が慢性化しており、地域の経済活動の支障となっている。そのため、当該路線の整備を早急に進めることにより、沖縄本島中部地域東西間の円滑な移動確保による渋滞緩和を図る必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 都市モノレール関連事業の城間前田線と連結すること、また、平成28年度の「景観重要公共施設」指定以降、7回に渡る景観審議会を行い、令和2年度には景観配慮事項の決定を予定していることから、現計画で事業を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 未整備のため、事業効果は発現されていない。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等：景観配慮事項について令和2年度内に決定し、令和8年度の完成を目指す。 ② 対住民関係：地権者や地域住民に対して理解が得られるよう、整備の必要性を丁寧に説明しながら円滑な用地取得を目指す。 ③ 執行体制等：現体制で取り組む。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				