

# 社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年12月4日

計画の名称	歩行者の安全歩行を確保する道路整備										
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）				交付対象	沖縄県、那覇市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、宜野座村、北谷町、中城村、南風原町、与那原町、与那国町、伊江村					
計画の目標	歩道未整備箇所への歩道設置・幅員の狭い歩道の拡幅等による歩行者と車両の分離、ガードレール等の交通安全施設の設置・修繕等の整備を推進し、歩行者の安全性の向上を図る。										
計画の成果目標（定量的指標）	歩道を整備し、歩行者と車両の分離による安全・安心歩行空間の整備率を0%（H21）から63%（H25）に拡大。										
定量的指標の定義及び算定式	歩道を整備し、歩行者と車両の分離による安全・安心歩行空間の整備率を算出する。 （歩行空間の整備延長）／（対策期間における要整備箇所延長）×100						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
							当初現況値 (h21当初)	中間目標値 (h23末)	最終目標値 (h25末)		
							0%	36%	63%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	28,441 百万円	A	28,394 百万円	B	0 百万円	C	47 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.2%	

## 事後評価（中間評価）

### ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業主体（県及び市町村）で事後評価にかかる整備延長等を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	平成27年度
	公表の方法
	県のホームページで公表

### 1. 交付対象事業の進捗状況

#### 交付対象事業

A 道路事業												全体事業費 (百万円)	備考				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H21	H22	H23	H24	H25		
1-A50	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	交安	大浜縦6号線	歩道 0.24km	石垣市						500	
1-A51	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	交安	商工南通り線外	道路照明 15基	石垣市						10	
1-A53	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	交安	仲間線	歩車共存 0.43km	浦添市						66	
1-A54	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	交安	オリオン通り線	歩道 0.42km	浦添市						848	
1-A55	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	交安	大北市営住宅線	歩道 0.23km	名護市						239	
1-A59	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	交安	A-1号線	歩道 0.25km	宮古島市						37	
1-A60	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	交安	A-1号線外	道路標識 15基	宮古島市						50	
1-A61	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	交安	A-63号線	歩道 0.33km	宮古島市						340	
1-A62	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	交安	小谷真謝線	歩道 0.65km	南城市						130	
1-A65	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	交安	中原線	歩道 0.80km	宜野座村						776	
1-A66	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	交安	浜川千原4号線	歩道 0.07km	北谷町						100	
1-A68	道路	沖縄	南風原町	直接	南風原町	市町村道	交安	町道3号線	歩道 0.25km	南風原町						180	
1-A69	道路	沖縄	与那原町	直接	与那原町	市町村道	交安	板良敷20号線	歩道 0.12km	与那原町						53	
1-A71	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	交安	久部良部落内線	歩道 0.53km	与那国町						145	
1-A86	街路	沖縄	中城村	直接	中城村	区画	改築	南上原地区	区画整理 A=90.4ha	中城村						140	
1-A117	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	交安	那覇市若狭地区 若狭20号	歩車共存道路 L=424m	那覇市						1	









A'	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	改築	市道5号線	現道拡幅	0.05km	豊見城市							15
A'	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	改築	兼箇段喜仲線	現道拡幅	0.70km	うるま市							1,142
A'	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	改築	安慶名西原線	現道拡幅	0.70km	うるま市							819
A'	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	改築	船越大城線	バイパス	1.80km	南城市							770
A'	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	改築	古宇利線	現道拡幅	1.75km	今帰仁村							293
A'	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	改築	中川30号線	現道拡幅	0.55km	金武町							338
A'	道路	沖縄	北大東村	直接	北大東村	市町村道	改築	村道16号線	現道拡幅	0.99km	北大東村							118
A'	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	改築	西崎線	現道拡幅	0.53km	与那国町							150
A'	街路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	S街路	改築	(都)石嶺駅前線	現道拡幅	0.10km	那覇市							400
A'	街路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	S街路	改築	(都)城東城北線	現道拡幅	0.58km	那覇市							3,193
A'	街路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	S街路	改築	(都)阿波根兼城線	現道拡幅	0.45km	糸満市							1,400
C'	計画・調査	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	計画・調査		地活金計画策定及び評価等業務(交通安全系)	調査、計画策定等		国頭村～竹富町							20

A'	155,404 百万円	B'	百万円	C'	20 百万円	効果促進事業費の割合 (C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')	0.0%
----	----------------	----	-----	----	-----------	---	------

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		歩いて暮らせる環境整備を図るため、歩道未整備箇所への歩道設置や必要幅員の確保等による歩行者と車両の分離、防護柵等の交通安全施設の設置並びに無電柱化を推進し、歩行者の安全性の向上を図った。  【主な事業】 国際通り線等において、完成供用されることにより、歩行空間が確保され歩行者の安全が図られた。					
II 定量的指標の達成状況	指標①(〇〇分 到達可能面積の 割合)	最終目標値	63%	目標値と実績値 に差が出た要因	用地買収困難箇所により、整備が遅れている路線があるものの、概ね目標を達成し、歩行空間の整備が確実に進捗していると評価できる。		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	該当無し。						

## 3. 特記事項(今後の方針等)

歩いて暮らせる環境整備を図るため、継続的な整備を行うとともに、交通安全対策並びに無電柱化の新規整備に取り組む。



(参考図面)

計画の名称	歩行者の安全歩行を確保する道路整備		
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)	交付対象	沖縄県、那覇市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、宜野座村、北谷町、中城村、南風原町、与那原町、与那国町、伊江村

