

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年10月10日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|-----------|---|---|-----------------------|------|---|
| 計画の名称 | 沖縄県における県営都市公園整備の推進 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間) | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | |
| 交付対象 | 沖縄県 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <p>沖縄県では、沖縄振興計画等に基づいて自然・歴史・平和の学習やレクリエーション需要を満たすとともに、災害時の避難場所ともなる県営都市公園の整備を図っている。</p> <p>当計画では、引き続き、従来計画を推進するとともに、長寿・健康福祉社会といった社会情勢の変化に対応した公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の再整備等、利用者がより安全で安心して利用でき、観光にも資する公園整備を目指す。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 8,701 | A | 8,659 | B | 0 | C | 42 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0.48 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H25末 | H29末 | H31末 |
| 1 | ・県営公園整備面積を434ha(H25)から440ha(H31)に増加 県営公園における供用面積を調査する。 | 434ha | 438ha | 440ha |
| 2 | ・県営全9公園の利用者数を598万人(H25)から630万人(H31)に増加 県営全9公園における利用者数を調査する。 | 598万人 | 620万人 | 630万人 |
| 3 | ・県営全9公園の利用者数を598万人(H25)から630万人(H31)に増加(5%増) 県営全9公園における利用者数を調査する。 (県営全9公園利用客数の増加率) = (評価時点の県営全9公園利用客数 - H25末の県営全9公園利用客数) / (H25末の県営全9公園利用客数) | 0% | 4% | 5% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 都市公園事業（沖縄県総合運動公園） | 園路、広場、運動施設等 70.4ha | 沖縄市、北中城村 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2,739 | 1.4 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 都市公園事業（中城公園） | 園路、広場、駐車場等 98.8ha | 北中城村、中城村 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2,583 | 1.1 | 未策定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-003 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 都市公園事業（浦添大公園） | 園路、広場、駐車場等 37.4ha | 浦添市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,014 | 1.3 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-004 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 都市公園事業（首里城公園） | 教養施設、園路等 13.8ha | 那覇市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 731 | 12.0 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-005 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 都市公園事業（平和祈念公園） | 園路、広場、駐車場等 47.0ha | 糸満市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,592 | 2.6 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 8,659 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 8,659 | | | |

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | C12-001 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 案内板等設置事業 | 県営公園の案内板やパンフレットの作成 | 県営全9公園 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 41 | | — | |
| | | 重要な観光拠点にもなっている県営全9公園において、案内板やパンフレットの作成等を行い、利用者や観光客へのサービスを向上させることで、満足度を高め利用者の増加を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C12-002 | 公園 | 沖縄 | 沖縄県 | 直接 | 沖縄県 | — | — | 観光促進事業 | 利便性の向上に資する施設整備 | 県営全9公園 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | | — | |
| | | 県営全9公園において、公園利用者の安全性、利便性の向上や公園の魅力向上に資する施設の改築・整備を行うことにより、利用者の増加や観光振興を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

沖縄県で実施

事後評価の実施時期

令和5年10月

公表の方法

沖縄県HPにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 県営公園における供用面積について、目標に対して進捗に遅れが生じているが、約1haを県民の利用に供することができた。
- ・ 県営公園における利用者数について、目標値を大幅に超えることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

公園施設の整備、バリアフリー化や老朽化施設の改築等を実施したことにより、利便性が向上した。

○特記事項（今後の方針等）

公園用地取得について、地権者、所有者等の協力が得られるよう粘り強く交渉を続け、事業が円滑に進められるよう地元等関係者の協力を得ながら推進する。また、事業効果を早期に発現できるよう、整備箇所の部分的な供用についても検討し、実施していく。

| ○目標値の達成状況 | | | |
|-----------|----------------|----------------|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 県営公園における供用面積 | | |
| | 最終目標値 | 440ha | 県営公園整備面積について、公園予定地の用地取得や物件補償において、事業への理解が得られないことや代替地が確保できない等により地権者の協力が得られないため、契約に至るまでの交渉に時間を要し、供用面積の進捗に遅れが生じている。 |
| 最終実績値 | 435ha | | |
| 2 | 県営全9公園における利用者数 | | |
| | 最終目標値 | 630万人 | 県営全9公園の利用者数について、公園施設の整備により利用者の利便性が向上し、利用者数の増加に繋がっている。 |
| 最終実績値 | 648万人 | | |
| 3 | 県営全9公園における利用者数 | | |
| | 最終目標値 | 5% | 県営全9公園の利用者数について、公園施設の整備により利用者の利便性が向上し、利用者数の増加に繋がっている。 |
| 最終実績値 | 8% | | |
| | | | |
| | | | |

(参考図面)

