

令和2年度繰越事業沖縄振興特別推進市町村交付金事業 成果一覧

令和4年9月

那覇市	-	嘉手納町	4
宜野湾市	1	北谷町	4
石垣市	1	北中城村	4
浦添市	1	中城村	5
名護市	1	西原町	-
糸満市	2	与那原町	5
沖縄市	2	南風原町	-
豊見城市	2	渡嘉敷村	-
うるま市	3	座間味村	5
宮古島市	3	栗国村	-
南城市	-	渡名喜村	5
国頭村	-	南大東村	6
大宜味村	3	北大東村	6
東村	4	伊平屋村	-
今帰仁村	4	伊是名村	6
本部町	4	久米島町	-
恩納村	4	八重瀬町	6
宜野座村	-	多良間村	-
金武町	-	竹富町	6
伊江村	-	与那国町	7
読谷村	4		

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「ー」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
02 宜野湾市	1 3	文化財説明板・標識設置事業	H24 ～ R3	観光振興及び文化教育に資するため、市指定・登録文化財の所在地に標識や説明板を設置するとともに、自治会事務所等に「地域文化財案内板(ふるさと案内板)」を設置する。	文化財標識・説明板設置件数 2件 地域文化財案内板 5件	文化財標識・説明板設置件数 2件 地域文化財案内板 6件	◎
02 宜野湾市	1 5	宜野湾海浜公園施設等再編整備事業	H30 ～ R3	海浜という立地を活かした公園としての魅力の向上及び誘客の促進を図るため、文化スポーツ施設を中心に宜野湾海浜公園及びその周辺施設の整備を実施する。	建築及び土木工事(1期)の完了	建築及び土木工事(1期)の完了	◎
02 宜野湾市	1 6	嘉数高台公園施設整備事業	H30 ～ R3	戦跡等もあり観光地としての側面もある嘉数高台公園において、来園者の利便性向上を図るため、公園施設の整備を実施する。	建築及び土木工事(1期)の完了	建築及び土木工事(1期)の完了	◎
02 宜野湾市	3 1	文化財保存整備事業	H24 ～ R3	文化財を適切に保存し、市民、観光客等に公開活用できるよう、文化財の石積修復や安全対策、修景などの整備を行う。	野嵩クシヌカー保存整備工事 1件 本部御殿墓の基本実施設計 1件	野嵩クシヌカー保存整備工事 1件 本部御殿墓の基本実施設計 1件	◎
02 石垣市	2 2	新港地区国際クルーズ船寄航誘致支援事業	R2 ～ R3	クルーズ船の寄港増加を図るため、外国船受け入れに必要な保安設備の整備を行う。	・保安設備の整備完了(全部完了)	・保安設備の整備完了	◎
02 石垣市	2 5	観光施設及びキャンプ場誘客整備事業	R2 ～ R3	観光施設利用者の利便性を確保するため、便益施設の整備、機能強化を行う。	・底地海水浴場の実施設計完了 ・平久保灯台駐車場用地の取得完了	・底地海水浴場の実施設計完了 ・平久保灯台駐車場用地の取得未完了	△
04 浦添市	2 2	地域資源復元推進事業	H24 ～ R3	沖縄の歴史的景観を再生し、沖縄らしい風景づくりを推進し歴史・文化の継承を図るため、地域に所在する文化・観光資源である市指定文化財等や中頭方西海道等の歴史の道のルートの環境整備や民俗文化財の説明板の設置を行う。	仲間火又神の復元整備完了	復元整備完了	◎
05 名護市	2 3	やがじ地域観光拠点整備事業	H28 ～ R3	やがじ地域の観光地周辺及び観光体験施設の整備を実施する。	・オランダ墓物件補償の完了 ・資材単価調査 ・オランダ墓アクセス通路工事の完了 ・塩づくり体験施設用地購入の完了 ・塩づくり体験施設開発許可 ・塩づくり体験施設土木工事の完了	・オランダ墓物件補償の完了 ・資材単価調査 ・オランダ墓アクセス通路工事の完了 ・塩づくり体験施設用地購入の完了 ・塩づくり体験施設開発許可 未実施 ・塩づくり体験施設土木工事 未実施	△

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
05 名護市	9 1	幼保連携型総合施設整備事業	R1 ~ R2	働く保護者等の育児負担の軽減及び子育て家庭の孤立化を抑制し育児不安を軽減するため、二見以北地域の市立幼稚園と保育園を統合し、幼保連携型認定こども園を整備する。	・建築工事完了 ・機械設備工事完了 ・電気設備工事完了 ・厨房設備工事完了 ・備品購入完了	・建築工事完了 ・機械設備工事完了 ・電気設備工事完了 ・厨房設備工事完了 ・備品購入完了	◎
06 糸満市	3 2	文化交流・情報発信拠点施設整備事業	H25 ~ R3	観光客のさらなる誘客と訪れる観光客の市内回遊を高めるため、地域の歴史的魅力や文化芸術活動を内外に発信する文化交流・情報発信拠点施設を整備する。	(仮称)糸満市文化・平和・観光振興センター工事 2年目の完了	工事等繰越・サバニ出来高達成	◎
07 沖縄市	6 2	災害時緊急避難通路整備事業	H24 ~ R3	里道を活用した災害時緊急避難通路を整備し、津波等の自然災害などに対する防災力の向上を図る。	・比屋根地区1路線70mの整備工事の完了 ・本避難経路を活用した避難訓練の実施(1回/年)により、安全安心に避難できたか80%を含め訓練参加者に対してアンケートにより、本事業のあり方を検証する。	・比屋根地区1路線70mの整備工事の完了 ・避難訓練の実施0回	△
07 沖縄市	6 3	防災拠点体制整備事業	R2 ~ R3	災害時の住民や観光客等の安全を確保するため、広域避難場所であるコザ運動公園において避難所及び災害対策本部等の機能を有する防災拠点としての体制を整備する。	R2備品整備の完了	R2備品整備の完了	◎
07 沖縄市	7 1	里道および水路の境界確定復元事業	H24 ~ R3	不明確な里道及び水路の位置を確定することで、(仮)沖縄市法定外公共物整備計画を策定し、里道・水路の占用許可・用途廃止等を行う。	確定測量の完了 表示登記申請の完了	確定測量の完了 表示登記申請の完了	◎
07 沖縄市	12 1	沖縄こどもの国施設整備事業	H24 ~ R3	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、施設整備基本計画に基づき、動物園の充実を図るとともに、動物展示施設の整備を行う。	・ワニ舎周辺エリア整備工事の完了 ・目標入園者数60万人	・ワニ舎周辺エリア整備工事の完了 ・入園者数32万人	○
08 豊見城市	1 1	文化観光創出事業	H24 ~ R3	平成25年度に策定した「豊見城城址跡地利用基本計画」を踏まえ、豊見城城址及びその周辺について、観光資源として活用するため、必要な施設等の設計や整備等を実施する。	・実施設計(グスクゾーン)、埋蔵文化財発掘調査等(現地調査、自然科学分析)の完了 ・屋外トイレ建築工事、園路整備、法面対策工事の完了	・実施設計(グスクゾーン)、埋蔵文化財発掘調査等(現地調査、自然科学分析)の完了 ・屋外トイレ建築工事、園路整備、法面対策工事の完了	◎

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
08 豊見城市	1 4	与根地区観光交流施設整備事業	H27 ～ R2	観光客が気軽に参加できる海釣り体験機能や西海岸地区一体の観光情報を発信する機能を有する観光交流施設を整備する。	・磁気探査業務、施工監理の完了 ・施設建設工事等の完了 ・備品購入業務の完了	・磁気探査業務、施工監理の完了 ・施設建設工事等の完了 ・備品購入業務の完了	◎
08 豊見城市	6 2	スポーツコンベンション拠点機能向上事業	R2	豊見城市民体育館にスポーツフロアシートを整備することにより、バレーボール、バドミントン等のナショナルチームレベルの合宿や国際連盟公認の試合開催が可能となる。また、それにより、国際大会及び継続的な合宿誘致を実現する。	プロスポーツ合宿や国際大会誘致に必要なスポーツフロアシートの整備	スポーツフロアシートの整備完了	◎
06 うるま市	4 1	勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24 ～ R3	世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。	歴史文化施設展示制作業務の完了 用地取得の完了 物件移転補償(公共補償)の一部完了 AR・VR等映像コンテンツ制作基本計画の策定	・歴史文化施設展示制作業務の完了 ・用地取得の完了 ・物件移転補償(公共補償)の一部完了 ・AR・VR等映像コンテンツ制作完了 ・基本計画の策定の完了	◎
10 宮古島市	1 4	伊良部野球場物品購入事業	R2	伊良部野球場の利便性を確保するため、球場で使用するグラウンド整備用機械等の物品を整備する。	グラウンド整備用機械・練習用ケージ・机・イス等の購入の完了	グラウンド整備用機械・練習用ケージ・机・イス等の購入の完了	◎
10 宮古島市	9 1	平良港総合物流センター整備事業	H29 ～ R3	宮古地域における物流の安定化を図るため、総合物流センターを整備する。	平良港総合物流センター建築工事1年目の完了	平良港総合物流センター建築工事1年目の完了	◎
10 宮古島市	12 1	宮古島市観光景観形成推進事業	R2 ～ R3	電線類を地中化することで、景観に配慮した風景を形成し更なる観光地としての魅力向上を図るため、無電柱化を推進する。	電線引込管路実施設計の完了	電線引込管路実施設計の完了	◎
13 大宜味村	3 1	カラキ活用推進プロジェクト	H28 ～ R2	カラキを活用し、村内事業者の売上げ増に繋げるため、苗木の増殖実験・商品開発等を行う。	・挿し木の5,000本の完了 ・定植苗配布の実施 ・成分分析((栄養成分の成分分析)の完了 ・ワークショップの開催 ・商品開発・市場調査の完了 ・シンポジウムの開催	・挿し木の5,000本の完了 ・定植苗配布の完了 ・成分分析((栄養成分の成分分析)の完了 ・ワークショップの開催 ・商品開発・市場調査の完了 ・シンポジウムの開催	◎

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「ー」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
15 今帰仁村	2 6	景観形成強化事業	H24 ～ R3	魅力的な景観形成を図る為、観光アクセスルート且つ、村の昔ながらの景観が残る集落内を対象に、景観に配慮した道路整備を行う。	・工事の完了 (仲宗根地区排水路設置、運天排水路設置、仲宗根・渡喜仁張りコンクリート設置、湧川運天線側溝敷設、簡易舗装) ・用地測量の完了 (運天排水路設置工事) ・用地鑑定の完了 (運天排水路設置工事) ・用地取得の完了 (仲宗根地区排水路設置、渡海原線排水路設置、運天排水路設置)	・工事の完了 (仲宗根地区排水路設置、運天排水路設置、仲宗根・渡喜仁張りコンクリート設置、湧川運天線側溝敷設、簡易舗装) ・用地測量 完了 (運天排水路設置工事) ・用地鑑定 完了 (運天排水路設置工事) ・用地取得 未完了 (仲宗根地区排水路設置、渡海原線排水路設置、運天排水路設置)	○
16 本部町	1 3	伝統興行観光化事業	H25 ～ R3	沖縄の伝統興行である「闘牛」や「闘山羊」、「古典・民謡」等を新たな観光資源として活用し、ナイター闘牛や闘山羊大会、伝統芸能等の夜間イベントを定期開催することで、観光客の誘致を図る。	①闘牛・闘山羊大会来場者数:1,066人 ②もとぶ元気夕市来場者数:5,376人以上	①0人 ②3,031人	未
16 本部町	2 5	農水産業担い手支援住宅整備事業	R1 ～ R3	農業及び漁業の新たな担い手確保のため、農水産業担い手支援住宅を建築し、産業振興及び定住促進の推進を図る。	・産業支援住宅の実施設計、土地調査測量業務及び用地購入の完了	完了	◎
17 恩納村	1 3	あしびなー施設整備事業	H29 ～ R3	地域の伝統芸能の保存継承及び観光誘客を図るため、仲泊地区に観光交流施設を整備する。今年度は新築工事を行う。	・新築工事1年目の完了	・新築工事の完了	◎
21 読谷村	7 1	読谷補助飛行場跡地「大木地区」崖地対策事業	R1 ～ R3	読谷補助飛行場跡地(大木地区)の土地利用を促進するため、区画整理地と境界が隣接する崖地法面の整備を行う。	崖地対策工事の一部完了	崖地対策工事の一部完了	◎
22 嘉手納町	1 1	比謝川緑地広場整備事業	H24 ～ R3	観光誘客を図るため、比謝川緑地に自然体験・交流拠点施設や広場等を整備する。	・自然体験センター建設工事の完了	・自然体験センター建設工事の完了	◎
23 北谷町	1 3	サンセットビーチ改良事業	H29 ～ R3	観光誘客を図るため、サンセットビーチ改良を行う。	サンセットビーチ改良工事のうち、離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工の竣工。	サンセットビーチ改良工事のうち、離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工の竣工。	◎
24 北中城村	1 4	公営墓地整備事業	H24 ～ R3	沖縄独特の墓地散在化の抑制と整理、景観的な配慮や住環境の改善を図るため、公営墓地の整備を行う。	・公営墓地用地造成工事の完了	・公営墓地用地造成工事の完了	◎

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「ー」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
25 中城村	2 1	吉の浦公園施設機能強化整備事業	H25 ～ R3	プロサッカーチームの合宿誘致、村民等の健康増進及び利用者の利便性確保を図るため、スポーツや文化活動の拠点として活用されている吉の浦公園内の各施設の機能強化整備を行う。	①プロサッカーチームの合宿誘致件数:2件 ②野球場機能強化整備の完了 ③吉の浦公園等照明施設整備の完了	①プロサッカーチームの合宿誘致件数:2件 ②野球場機能強化整備の完了 ③吉の浦公園等照明施設整備の完了	◎
25 中城村	4 6	私立幼稚園等整備促進事業	R2	5歳児のみを受け入れる村立の全ての幼稚園(2園)を廃止し、村の意向を順守した私立幼稚園等の教育・保育施設の整備を促進する。	用地購入(6筆)の完了 公募要領策定完了	用地購入(6筆)の完了 公募要領策定完了	◎
25 中城村	5 1	文化財悉皆及び中城村沖縄戦調査事業	H25 ～ R3	・文化財調査員による文化財の調査、文化財関係冊子の執筆・編集、印刷請負による冊子の発刊を行う ・中城村沖縄戦調査員による村内の沖縄戦調査、沖縄戦関連冊子の執筆・編集、印刷請負による冊子の発刊を行う	①「中城村の文化財」500部の発刊、配布 ②「中城村の沖縄戦 証言編」500部、「中城村の学童疎開」リーフレット1000部の発刊、配布 ③沖縄戦に対する理解が深まったか(80%以上)を含め、参加者に対してアンケートを実施し本事業のあり方を検証する。	①「中城村の文化財」500部の発刊、配布 ②「中城村の沖縄戦 証言編」500部、「中城村の学童疎開」リーフレット1000部の発刊、配布 ③沖縄戦に対する理解が深まったか、参加者アンケート:未実施	△
27 与那原町	8 1	運玉森「平和学習広場」整備事業	R1 ～ R2	運玉森での学習の機会を増やすため、山頂付近での歴史資料や地図等の案内板の整備を行うとともに、登山者の安全を確保する。	実施計画の策定の完了	実施計画の策定の完了	◎
27 与那原町	9 1	「親川」拝所整備事業	H24 ～ R3	歴史・文化を後世に継承・発信するため、親川拝所の復元・広場周辺整備及び管理棟の整備を行う。それを学校教育・生涯学習へと活用することで、地域の歴史を学ぶ機会を増やし、地域住民の誇りを高めることに役立てるとともに、新たな観光資源としての活用を図る。	・「親川」拝所管理棟実施設計の完了 ・「親川」拝所整備に係る用地購入の完了 ・「親川」拝所整備に係る物件補償の完了 ・網曳資料館取壊工事の完了 ・網曳資料館内什器等移転の完了	・「親川」拝所管理棟実施設計の完了 ・「親川」拝所整備に係る用地購入の完了 ・「親川」拝所整備に係る物件補償の完了 ・網曳資料館取壊工事の完了 ・網曳資料館内什器等移転の完了	◎
30 座間味村	1 4	座間味村戦跡及び戦争記念碑等環境整備	H29 ～ R3	平和学習を目的とした修学旅行の誘致を図るため、村内に点在する戦跡や記念碑等の周辺環境整備を行う。	戦跡等の周辺環境整備の完了	戦跡等の周辺環境整備の完了	◎
30 座間味村	1 6	座間味村観光イベント施設整備事業	R1 ～ R3	歴史文化・健康づくり拠点施設に隣接して、主に観光客を対象としたイベントを実施するための野外ステージを整備する。	・磁気探査業務の実施、完了 ・出演者控室等建物の工事、完了	・磁気探査業務の実施、完了 ・出演者控室等建物の工事、完了	◎
32 渡名喜村	4 1	観光振興整備事業	H27 ～ R2	観光案内所や観光スポットである東浜周辺の整備を行うことで、受入体制を整え、観光客の利便性を確保する。	利便性の確保が図られていると評価する観光客の割合80%以上(アンケートにより算出)	アンケート未実施	未

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
32 渡名喜村	5 1	渡名喜村旅客ターミナル整備事業	R1 ~ R2	島の玄関であるフェリーターミナルは、現在底の一部欠落や、壁のひび割れ等が複数見られ、危険な状態となっていることから、フェリーターミナルを改築し、利用する観光客や村民の危険性除去・利便性向上を図るとともに、観光客誘致や情報提供の場として活用できるよう、整備する。	・旅客ターミナル改築工事監理業務の完了 ・旅客ターミナル改築工事の完了	・旅客ターミナル改築工事監理業務の完了 ・旅客ターミナル改築工事の完了	◎
32 渡名喜村	7 1	渡名喜村多目的拠点施設整備事業	H26 ~ R3	村民の子育て環境の整備、健康増進、観光振興に加え、村民や観光客を自然災害から守るため、子供預かり所、老人福祉施設、歴史民俗資料館、災害時避難施設などからなる多目的拠点施設を整備する。	渡名喜村歴史民俗資料館の実施設計業務、展示制作工事及び工事監理業務委託の実施。	渡名喜村歴史民俗資料館の実施設計業務、展示制作工事及び工事監理業務委託の実施。	◎
33 南大東村	4 1	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業	H30 ~ R2	本村には、葬祭場がなく、葬儀に関しては各家庭で行う習慣があるが、近年は集合住宅での定住者も増えており、時代的な背景や生活形態の変化から簡易葬祭場の整備が望まれている。併せて納骨堂の整備や待合室、駐車場など一体的な複合施設を整備することにより利用者への利便性の向上と管理コストの低減が図られるため複合型施設整備に向けた基本計画を策定する。	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事完了。	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事完了。	◎
34 北大東村	5 1	北大東村水産業施設等海水供給施設整備事業	R1 ~ R2	鮮度保持を行う水産施設等へ海水を供給するため、海水供給施設を整備し、鮮魚の島外出荷量の増加を図る。	・鮮魚の島外出荷量 27.7t以上/年	0t/年	未
36 伊是名村	2 2	定住促進住宅整備事業	H30 ~ R3	Iターン・Uターンによる移住者等の定住促進を図るため、定住促進住宅を整備する。	入居世帯数:2世帯	入居整体数:2世帯	◎
38 八重瀬町	7 2	具志頭運動公園健康増進機能強化事業	R2 ~ R3	地域住民や利用者の健康増進を図るため、公認パークゴルフ場やウォーキングコース等を整備する。	・基本設計の完了 ・実施設計の完了 ・解体・撤去造成工事の完了 ・工事監督支援業務の完了 ・物件調査等委託、用地購入の完了	完了	◎
40 竹富町	1 4	複合型福祉施設整備事業	H27 ~ R3	保護者の育児負担の軽減、児童の就学前教育機会の確保及び高齢者の健康増進を図るため、保育所、幼稚園及び高齢者の交流施設の各機能を含んだ複合型福祉施設を整備する。	建設工事の完了(西表上原)	整備工事の完了	◎
40 竹富町	2 2	船浮イダの道散策路整備事業	R1 ~ R3	イダの浜に訪れる観光客等の利便性確保を図るため、船浮集落からイダの浜へのアクセス通路を散策路として整備する。	整備工事の完了	整備工事の完了	◎

令和2(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「－」

市町村名	事業番号		事業名	計画期間	事業内容	R2成果目標(指標)	R3成果実績(指標)	評価
41 与那国町	1	4	与那国町観光地整備事業	H29 ～ R3	観光客等の利便性を確保するため、町内の観光地に便益施設を整備する。	東崎展望台施設及びトイレ設計業務委託完了 西崎展望台施設及びトイレ施設整備工事(解体含む)完了	東崎展望台施設及びトイレ設計業務委託完了 西崎展望台施設及びトイレ施設整備工事完了	◎
41 与那国町	6	3	与那国町国境交流結節点化推進事業	R1 ～ R3	1. 企画を担保する法的根拠、諸条件及び事務手続きの整理 2. 関係機関への事務手続・申請・要請事項の確認整理 3. 需要創出調査 4. 国境交流結節点を活用した高速船旅行 社会実験企画の準備 5. 令和3年度社会実験実施計画書の作成 6. 町内検討委員会並びに課内作業部会の運営支援 7. 個別マニュアルの作成	・与那国町国境交流結節点化推進業務の完了 (需要調査、社会実験実施計画の策定)	・与那国町国境交流結節点化推進業務の完了	◎