

市町村名		八重瀬町										
令和2年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】												
事業番号・事業名	7-②	具志頭運動公園健康増進機能強化事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(1)-イ						
担当部署名	教育委員会 スポーツ振興課	事業実施(予定)年度	令和2～3年度		沖縄振興基本方針該当箇所	「スポーツアイランド沖縄」の形成 Ⅲ-4						
事業内容	スポーツアイランド沖縄の形成として、スポーツに触れる機会の創出を図り、地域特性を生かした地域スポーツ拠点として公認パークゴルフ場等を整備する。 健康・長寿おきなわの推進、健康な体づくりを促す生涯スポーツとして年齢を問わずに楽しめるスポーツとして公認パークゴルフ場やウォーキングコース等を整備し、利用者の健康増進を図り、生涯スポーツの推進によりスポーツアイランド沖縄の形成に資する。											
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度)											
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> その他(補償)											
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R2年度		R2年度(繰越)		R3年度		R3年度(繰越)		R4年度		
		(a)当初予算額	33,295		0							
		(b)予算現額	118,170		0							
		(c)増減額(b-a)	84,875		0							
		(d)繰越額	0		61,315							
		A.計(b+d)	118,170		61,315							
		B.執行済額	56,855		60,365							
		うち交付金充当額	45,483		48,293							
		次年度繰越額	61,315		0							
		執行率(%) (B/A)	48.1%		98.5%							
予算の状況の説明		第一回変更申請にて設計費、第二回変更申請にて工事費、第三回変更申請にて用地購入費が追加となり予算額が追加増額となった。 パークゴルフ場の整備にあたり、既存建物の解体においてアスベスト含有が確認されたため、アスベスト除去に係る工事の追加や処分方法の検討に不測の日数を要したことから、年度内での完了が困難となり一部工事をR3年度へ繰越となった。										
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)			達成状況								
	委託業務	目標	(基本・実施設計の実施、監理業務委託の実施)	R2年度	(監理業務委託の実施)	R2年度(繰越)	()	R3年度	()	R4年度	()	
		実績	基本・実施設計の完了		施工管理業務の完了							
	施設整備工事	目標	(一部造成工事の着手)	R2年度	(一部造成工事及び貯留施設の実施)	R2年度(繰越)	()	R3年度	()	R4年度	()	
		実績	一部造成工事の着手		一部造成工事及び貯留施設の完了							
	達成状況説明	令和2年度に基本設計・実施設計及び物件補償の委託業務を完了し、令和2年度(繰越)に一部造成、雨水貯留槽等の工事と施工管理業務を完了した。										
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)			基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R5年度)				
	・基本設計の完了 ・実施設計の完了 ・解体・撤去造成工事の完了 ・工事監督支援業務の完了 ・物件調査等委託、用地購入の完了	目標	()	(各種業務の完了)	()	()	()	()				
		実績		各種業務の完了								
	【参考指標】 ・年間利用客数6千人の増加 ・生涯スポーツに対する意識や健康観の向上が図られたか(80%以上)を含め、利用者へのアンケートにより、本事業のあり方について検証する。	目標	()	()	()	()	()	(80%以上)				
		実績										
進捗状況説明	基本設計、実施設計が完了し、一部造成工事の着手をすることができた。 補償業務委託が完了し物件補償、用地購入することができた。 工事において繰越となったが繰越工事を含め予定どおりすることができた。											

