

公共事業再評価調書

主管課： 都市計画課

1 事業概要	事業名： パンナ公園整備事業				
	事業種別： 都市公園事業	事業主体： 沖縄県	前再評価時事業期間：S53～H10		
	事業箇所： 石垣市	根拠法令： 都市公園法	今回事業期間：S53～H16		
	総事業費(百万円)： 17,500	費用内訳： 補助 1/2	事業量： 292.1ha		
(整備目的)	ゆとりとるおい、広域レクリエーション需要の高まり等、県民の多様化するニーズに対応するために、自然保護を図りながら、緑とふれあい交流を広げる場、津波襲来時の避難地等、多くの県民に広域的に利用出来る公園として整備する。				
2 再評価 該当項目	<input type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他(計画変更)				
4 事業の 進捗状況 (H15.3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(ha)	用地取得(千㎡)	
	計画	17,500	292.1	2,921.0	
	実施済	15,524	283.2	2,916.5	
	率	89.0%	97.0%	99.9%	
5 事業効果の 評価指標 (検討年50年) (基準年H15) (単位:百万円)	①直接便益(旅行費用価値)	42,022		① 用地費	352
	②間接便益(環境の維持・改善)	4,081		② 施設整備費	22,365
				③ 維持管理費	3,712
	基準年換算(B)	46,103		基準年換算(C)	26,429
	費用便益比 (B/C) = 46103 / 26429 = 1.7				
6 事業を巡る 状況の変化	<p>① 社会・経済： 少子高齢化が進展している今日、心の豊かさや癒しを求める国民の価値観とライフスタイルの変化に伴い、快適で潤いのある生活環境を支える公園整備が必要とされている。また、平成14年の石垣市への観光客の入客数は、平成10年より18%の伸びを示しており60万人を越えていることから今後、さらに来園者の増加が見込まれる。</p> <p>② 地元・自治体： 石垣市への観光入域客数は年々増加しており、地元からは、観光にも寄与する駐車場整備や、アクセス性向上の為の園路整備が期待されている。</p> <p>③ 利害関係者： 補償交渉(分収造林)が難航している地権者がいる。</p>				
7 事業の必要性 ・効率性	<p>① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 県民の生活意識や価値観の変化、余暇時間の増加に伴うレクリエーション需要の増大等、多様化する利用者のニーズに対応するために事業を推進する。また、年々増加する観光客や公園利用者の利便性の向上のために整備をする必要がある。</p> <p>② 事業の効率性(代替案等の可能性)： 当該公園の進捗は97%であり、事業期間を延伸し平成19年度には完了予定である。よって現計画を推進する。</p> <p>③ 事業効果の発現状況： ほぼ全域が使用可能であり、石垣市民並びに八重山圏域住民や県外からの観光客にも親しまれる憩いの場となっている。(クロスカントリー、ウォークラリー、野鳥観測会、遠足等)</p>				
8 今後の対応 方針・見直し	<p>① 事業計画等： 事業期間を延伸し、平成19年度に整備完了し、全面供用する。</p> <p>② 対住民関係： 引き続き補償交渉を進める。</p> <p>③ 執行体制等： 現在の組織体制で計画通り執行は可能である。</p>				
9 評価	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				