

公共事業再評価調査書

主管課： 漁港漁場課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：漁港漁村総合整備事業				
	事業種別：漁村総合整備事業	事業主体： 具志頭村	当初事業期間 H10～H15		
2 再評価 該当項目	事業箇所：具志頭村港川漁港	根拠法令： 漁港漁場整備法	事業期間： H10～H21		
	総事業費(百万円)： 2,244	費用内訳： 補助 77.5/100	事業量： 集落環境施設		
		補助 75.0/100	： 漁港環境施設		
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ その他(事業採択後5か年を経過)				
4 事業の 進捗状況 (H15年4月時点)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保				
	<input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題				
	<input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他()				
	平成11年3月に計画の承認を受けたが、隣接する集落(長毛地区)をあわせて整備する事となり平成11年度に計画変更を実施し、実質平成12年度から事業を開始した。その為、事業工期が延びた。				
5 事業効果の 評価指標 (検討年44年) (基準年H15) (単位:百万円)	項目	事業費(百万円)	用地取得(千㎡)		
	計画	2,244	5.0		
	実施済	260	0.3		
	率	12%	6%		
	① 時間短縮、労働軽減効果	344		① 建設費	2,244
② 経費減少効果	1,379		② 維持管理費	725	
③ 空間価値向上効果	4,709				
④ 交流促進効果	2				
⑤ 生活環境向上	10				
	総便益(B)	6,444		総費用(C)	2,969
	基準年換算(B)	2,378		基準年換算(C)	2,286
	費用便益比(B/C) = 2,378 ÷ 2,286 = 1.04				
6 事業を巡る 状況の変化	① 社会・経済： 村人口は、毎年増加傾向であるが、港川地区は集落道路の整備が遅れており住宅用地の確保に苦慮し人口の伸び悩みが生じている。				
	② 地元・自治体： 河川浄化、悪臭問題により生活環境整備に対する要望が依然高い。又、集落西側に整備される(4号、6号、7号)集落道路整備は、未利用地の開発により住宅用地の確保が見込まれ整備要望がある。				
	③ 利害関係者： 集落排水事業の接続同意を得る為の説明会を実施している。又、集落道路の用地買収については随時契約しており、交渉は順調で特に問題はない。				
7 事業の必要 性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 集落道路は狭隘な箇所が多く、車両・歩行者ともに通行に支障をきたし防災上も危険な状況である。また、生活雑排水の地下浸透により悪臭など生活環境悪化が懸念される。				
	② 事業の効率性 現計画を推進する。				
	③ 事業効果の発現状況： 緑地広場が完成し、日中においても付近住民の憩いの場として施設を利用する人々が増えた。又、保育園児の散歩コースの休憩場所としても利用されている。				
8 今後の対応 方針・見直し	① 事業計画等： 平成21年までに事業完了予定。				
	② 対住民関係： 本地区のみならず、村全域にて排水処理を整備していく事から、住民への排水処理の必要性を啓蒙していく。				
	③ 執行体制等： 排水処理整備が主要課題であり、担当部署の一本化により事業推進を図る。又、地区推進委員会の設置により接続同意を高める。				
9 評価	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				