

公共事業再評価調書

主管課： 港湾課

1 事業概要 (整備目的)	事業名： 中城湾港(西原与那原地区)港湾改修事業				
	事業種別： 港湾改修事業	事業主体： 沖縄県	当初事業期間： H8～H17		
	事業箇所： 与那原町・西原町	根拠法令： 港湾法	事業期間： H8～H20		
	総事業費(百万円) 12,346	費用内訳： 補助 9/10	事業量： 防波堤等		
2 再評価 該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 (
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 ()				
4 事業の 進捗状況 (H17. 3月時点)	項目	事業費(百万円)	防波堤(m)	道路(m)	用地取得(m ²)
	計画	12,346	530.00	3,790.0	4,461.6
	実施済	9,977	450.00	3,060.0	4,150.3
	率	81%	85%	81%	93%
5 事業効果の 評価指標 (検討年 50年) (基準年 H17) (単位: 百万円)	① 来訪者の交流機会増加	30,738	① 建設費 11,763		
	② 荒天時の被害回避	18,645			
	③ 残存価値	2,093			
	総便益	51,476	総費用 11,763		
	基準年換算 (B)	18,722	基準年換算 (C) 13,800		
	費用便益比 (B/C) = 18722 / 13800 = 1.4				
6 事業を巡る 状況の変化	① 社会・経済： 都市機能用地のうち、住宅用地や商業用地は順調に分譲が進み、工業用地は既に完売した。野球場を含め公園が整備され、近隣市町村から集客している。飲食店も既に開業しており、住宅の建築工事が続き活気を呈している。那覇市へアクセスする国道329号バイパス工事も順調に進捗している。 ② 地元・自治体 地元与那原町は当該船だまりを地域住民が海辺に集い海と親しむ空間として、また、ハーリー等の各種イベント会場として活用し、地域活性化を図る計画であり、整備を求める要請がなされている。 ③ 利害関係者： 道路の未契約用地は1筆(311.3m ²)であり、平成17年度に契約する見込みである。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 西原、与那原両町には遊漁船を係留する船だまりがなく、これら遊漁船は近隣漁港への係留を余儀なくされており、公共船だまりを整備する必要がある。また、船だまり内やマリナーに係留する船舶の荒天時被害回避のため防波堤(南)(内)の整備が必要である。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 遊漁船係留施設である与那原船だまりの代替機能を近隣漁港に求めることはできず、また臨港道路の整備は、国道バイパスや県道を補完するものとして埋立区域内の各施設へのアクセス向上や、与那原町既存市街地の交通渋滞緩和に有効である。当該事業はこれまでに全体の81%が整備済みであり、平成20年度には完成予定であることから引き続き現計画の推進が効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 平成17年8月に道路3,790mのうち、3,060mが供用を開始しており、埋め立て地内の住宅用地、商業用地、工業用地及び緑地等へのアクセス道路として機能を発揮している。				
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等： 平成18年度には物揚場(-3.0m)(I)及び(IV)等の整備に着手し、平成20年度の事業完了を目指す。 ② 対住民関係： 問題なし。 ③ 執行体制等： 現体制で執行可能である。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				