

公共事業再評価調書 (再々評価)

主管課 : 海岸防災課

1 事業概要 (整備目的)	事業名 : 運天港海岸(屋我地区)高潮対策事業		前再評価年度 : 平成12年度		
	事業種別 : 高潮対策事業	事業主体 : 沖縄県		(H3 ~ H14)	
	事業箇所 : 名護市	根拠法令 : 海岸法		事業期間 : H3 ~ H19	
	総事業費(百万円) (520) 678	費用内訳 : 補助 9/10		事業量 : (L=1,107m) L=1,018m	
1-2 前再評価以降の計画変更	*施設延長が1,107mから1,018mに縮小 *事業期間がH3~H14(12年間)がH3~H19(17年間)に延長 *事業費が520百万円から678百万円に増大				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間 (5年) を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他 ()				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他 (用地滅失処理)				
	護岸整備箇所に民有地等があり、その用地滅失を行うための権利者との調整に期間を要したため。				
4 事業の進捗状況 (H16年度末時点)	項目	事業費(百万円)	整備(m)	用地取得(千m2)	用地滅失処理(筆)
	計画	678	1018.0	—	6
	実施済	538	684.0	—	5
	率	79%	67%	—	83%
4-2 前再評価以降の主な進捗	*H13年度以降も引き続き整備を進め、再評価(H12)以降に170mが整備済み。 *護岸整備箇所に位置する民有地等の6筆のうち5筆は用地滅失処理及び同意済み。				
5 事業効果の評価指標 (検討年 50年) (基準年 H17) (単位: 百万円)	① 浸水防護便益 3,000		① 事業費 678		
			② 維持管理費 3		
	総便益 3,000		総費用 681		
	基準年換算(B) 1,174		基準年換算(C) 867		
費用便益比 (B/C) = 1174 / 867 = 1.4					
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	①社会・経済 : 今後の改良区間の背後には屋我地中学校があり、改良済み護岸の前面でヒルギの植樹や自然観察等が行われている。				
	②地元・自治体 : 地元説明会(H14.11)を開催し、事業に対する理解を得ている。				
	③利害関係者 : 護岸整備箇所に民有地等(6筆)が位置しており、5筆については用地滅失処理及び同意済み。残り1筆について処理を進めている。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など : 既設護岸は、老朽化し、天端の高さが低いため防災機能が不足しているとともに、直立形式のため海岸利用の際の上り下りに支障がでていることから整備を行う必要がある。				
	② 事業の効率性 (代替案等の可能性やコスト縮減) : 当該事業はこれまで全体の約67%が整備済みであり、平成19年度には完成予定である。また、海岸全体を整備することで一体的な利用が可能となるため引き続き現計画の推進が効率的である。				
	③ 事業効果の発現状況: 現在(平成16年度末)、684mが整備されたことで防護機能(老朽化への対応、高潮対策)が確保され、さらに自然観察等の地元住民への海洋性レクリエーションへの利便性が向上している。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等 : 平成18年度以降も継続して護岸整備を進め、平成19年度の事業完了を目指す。				
	② 対住民関係 : 残り1筆の民有地について用地滅失処理を進めており、同意が得られる見込みである。				
	③ 執行体制等 : 現体制で対応可能				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	抽出審議されていない。				

* 1事業概要 の上段()は前再評価時点の計画