

公共事業再評価調書(再々評価)

所管課： 道路街路課

1 事業概要	事業名：一般国道331号二見バイパス道路改築事業		前再評価年度：平成14年度	
	事業種別：一般国道改築事業	事業主体：沖縄県		(H5~H18)
	事業箇所：名護市大浦~名護市二見	根拠法令：道路法		事業期間：H5~H21
	総事業費(百万円)：(10,400) 10,000	費用内訳：補助 9/10		事業量：L=2.3Km・W=14.0m
(整備目的)	現況の国道331号二見地区は急カーブ区間が多く、また縦断勾配も急な箇所が多いことから、交通安全上危険な状況であり、集中豪雨等異常気象時には災害の発生により交通規制も行われており、本島北部東海岸地域の活性化に支障をきたしている状況である。このような状況を改善するため、バイパス事業を行っているものである。			
1-2前再評価以降の計画変更	杉田大橋、1号トンネルの歩道幅員縮小(3.0m→2.0m)			
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他( )			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他( 漁業補償 )			
4 事業の進捗状況 (H19.3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	10,000	2.3	29.0
	実施済	8,048	1.3	27.0
	率	80%	57%	93%
4-2前再評価以降の主な進捗	二見大橋(延長255m、H15年度完成)及び2号トンネル(延長165m、H17年度完成)が完成した。杉田大橋は、平成16年度に着手し平成19年度に完了予定。			
5 事業効果の評価指標 (検討年40年) (基準年H19) (単位:百万円)	① 走行時間短縮 27,700 ② 走行経費低減 1,500 ③ 交通事故減少 400 総便益 29,600 基準年換算(B) 13,500	① 事業費 10,000 ② 維持管理費 400 総費用 10,400 基準年換算(C) 12,700	費用便益比 (B/C) = 13500 / 12700 = 1.1	
6 事業を巡る状況の変化	① 社会・経済：「名護市東海岸地区(二見以北10区)における地域交流拠点基本計画」(H17.3名護市策定)が定められ、その中において交通体系の整備促進やバイパス整備後の残地を地域交流拠点(二見地区)として整備することになっている。 ② 地元・自治体：平成18年度県・市町村行政連絡会議において、早期整備の要望が出された。 ③ 利害関係者：用地交渉が難航している地権者(3筆)がいる。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 国道331号は、沖縄本島北部東海岸の各集落を結ぶ生活道路であるが、二見地区については台風等で度々被災していること、また道路線形が厳しく交通安全上危険な状況であるため、早期に整備する必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 杉田大橋及び1号トンネルにおいて、歩道幅員の縮小(3m→2m)を行った。また、杉田大橋については、上部工主桁断面の変更等によりコスト縮減を図った。 ③ 事業効果の発現状況： 整備済み区間820mにおいては、安全で円滑な交通が確保されている。			
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等：用地取得を速やかに完了させ、予定の事業期間での完了を目指す。 ② 対住民関係：相続人が確定できないことによる用地(1筆)及び単価に折り合いがつかない用地(2筆)については、土地収用法に基づく取得を検討する。 ③ 執行体制等：現体制で執行可能である。			
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	二見の坂の歴史ある情緒を保存してもらいたい。			

\* 1事業概要の上段( )は前再評価時点の計画