

公共事業再評価調書（2回目再々評価）

主管課：河川課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：国場川基幹河川改修事業		前再評価年度：平成15年度	
	事業種別：基幹河川改修事業	事業主体：沖縄県	(S47~H27)	
	事業箇所：那覇市、南風原町	根拠法令：河川法	事業期間：S47～H27	
	総事業費(百万円)：(32,872) 36,997	費用内訳：補助 9/10	事業量(m)	(8,250) 8,250
1-2 前再評価以降の計画変更	多発する浸水被害を解消し、治水安全度の向上を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。			
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間（5年）を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他（ ）			
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他（ ） 平成27年度までを長期計画として設定している。			
4 事業の進捗状況 (H20.3 時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)
	計画	36,997	8.25	133.5
	実施済	26,642	5.70	89.6
	率	72%	69%	67%
4-2 前再評価以降の主な進捗	大子(うふし) 橋下流の整備完了により南風原町宮平の浸水区域の軽減ができる予定である。			
5 事業効果の評価指標 (検討年 整備期間+50年) (基準年 H20) (単位: 百万円)	① 一般資産 381,552 ② 農作物 867 ③ 公共土木施設等 646,349 ④ 間接被害額 36,270 ⑤ 残存価値 519 基準年換算(B) 594,510	① 建設費 36,997 ② 維持管理費 12,924 費用(C) 49,921 基準年換算(C) 69,130	費用便益比 (B/C) = 594,510 / 69,130 = 8.6	
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	国場川流域は市街化が進み住宅が連担してきた。また、近年住民が「国場川こいのぼり祭り」や「河川愛護活動」をするなど川に関する愛着が深まってきた事より、県では「ふるさとの川整備事業(H19~H24)」・「国土交通省環境行動計画モデル事業(H19~H21)」区間に設定し、行政・自治会・企業の協働した川づくりに取り組んでいる。 ① 社会・経済： ② 地元・自治体：河川断面の狭隘で集中豪雨による浸水被害があることから、南風原町より早期改修の要望がある。 ③ 利害関係者：用地買収が難航している地権者がいる。			
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 国場川上流部でジャスコ南風原店が平成15年5月に開店されたことなどにより市街化が進んでいるため、早期整備の必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性)： 用地取得率 67%、整備率 69%と事業は進捗しており、現計画を推進する。 ③ 事業効果の発現状況： 計画延長8.2kmのうち、平成20年度には大子橋付近まで約6.2kmの整備を完了予定しており、同区間の浸水被害が解消が期待される。			
8 今後の対応方針・見直し	① 事業計画等：今後の五カ年で狭窄箇所である町道46号付近と最上流部までの河川改修を予定しており、平成27年度の完成を目指す。 ② 対住民関係：用地難航箇所は、自治会および地元自治体の協力を得て鋭意用地買収に努める。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。			
9 評価	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止			
10 その他 (前再評価での主な意見等)	・国場川こいのぼり祭りのような自分たちの川を取り戻す運動など、地域の人たちを育てる視点を持ってもらいたい。			