

公共事業再評価調書（2回目再々評価）

所管課： 河川課

1 事業概要 (整備目的)	事業名： 満名川河川改修事業		前再評価年度：平成15年度		
	事業種別： 総合流域防災事業	事業主体： 沖縄県		(S. 47 ~ H. 20)	
	事業箇所： 本部町	根拠法令： 河川法		事業期間： S. 47 ~ H. 29	
	総事業費(百万円)： 4,415	(3,086)	(7/10)	事業量： 2.60km	
費用内訳： 補助 9/10		多発する浸水被害を解消し、治水安全度の向上を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。			
1-2 前再評価以降の計画変更	計画の見直しによる全体事業費の変更及び予算確保困難により事業期間の延伸を行った。				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間（5年）を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他（ ）				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他（ ） 満名ダムの建設中止に伴う河川整備計画の見直しに期間を要したことから事業が長期化した。				
4 事業の進捗状況 (H20. 3時点)	項目	事業費(百万円) (当初計画)	事業費(百万円) (見直し分)	※ダム計画中止による流量増分に対応するよう計画を変更	全体事業費
	計画	3,086	2,441		4,415 (実施済み+見直し分)
	実施済	1,974	0		1,974
	率	64%	0%		45%
4-2 前再評価以降の主な進捗	満名ダム建設中止に伴い事業計画の見直しを行っており、平成20年度に河川整備基本方針を策定し、平成21年度に河川整備計画を策定する予定である。				
5 事業効果の評価指標 (検討年50年) (基準年 H20) (単位: 百万円)	① 一般資産 16,197 ② 農作物 41 ③ 公共土木施設等 27,437 ④ 間接被害額 1,650 ⑤ 残存価値 77 基準年換算 (B) 15,970	① 建設費 2,441 ② 維持費 677 総費用 3,118 基準年換算 (C) 2,296	費用便益比 (B/C) = 15,970 / 2,296 = 7.0		
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	①社会・経済：平成9年度の河川法改正を受け、関係住民の意見を反映するワークショップを開催し、多自然川づくりに取り組んでいる。 ②地元・自治体：学習の場や地域のコミュニティ空間として活用することが出来るような川づくりの要望がある。 ③利害関係者：特になし				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 上流部では5年確率程度の断面しか無く、平成19年8月に畑冠水、護岸崩落の被害が出ており、災害復旧工事を実施した。治水安全度を確保する為に河川計画を見直し整備していく必要がある。 ② 事業の効率性： これまでの整備により、ある程度の治水安全度は確保されたが、ダム計画の中止に伴い河川への計画高水流量が増している。 治水安全度を確保するため計画の見直しを行い必要な流下能力を確保することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 下流部においては20年確率程度の断面が確保され、浸水被害は軽減している。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等：平成21年度に河川整備計画を策定し、30年に一度の豪雨に対応する河川改修を進め平成29年度完成を目指す。 ② 対住民関係：河川改修においては、住民意見を反映させた計画を推進する。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。				
9 対応方針	<input type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input checked="" type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	平成15年度は一括審議。河川改修ではない別の手法も検討し、税金が無駄にならない視点で対応してもらいたい。				

* 1事業概要の上段()は前再評価時点の計画