

公共事業再評価調書(再々評価)

主管課 : 港湾課

1 事業概要 (整備目的)	事業名 : 前泊港(伊平屋)港湾改修事業		前再評価年度 : 平成15年度		
	事業種別 : 港湾改修事業	事業主体 : 沖縄県	(H6~H20)		
	事業箇所 : 伊平屋村	根拠法令 : 港湾法	事業期間 : H6~H24		
	総事業費(百万円) : 7,385	費用内訳 : 補助 9/10	事業量 : 防波堤1088m、航路17600m2 (防波堤1024m、航路16020m2)		
1-2 前再評価以降の計画変更	・防波堤法線の修正と航路浚渫量の減による全体事業費の見直し。 ・予算確保が困難となったことによる事業期間の延伸。				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他()				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() 港湾改修事業予算が年々削減され、防波堤(北)改良の進捗が遅れたため。				
4 事業の進捗状況 (H20.3月時点)	項目	事業費(百万円)	防波堤(北)改良(m)	防波堤(沖)(東)(m)	航路(-5.5m)(m2)
	計画	7,385	794	230	16,020
	実施済	6,314	248	230	16,020
	率	85%	31%	100%	100%
4-2 前再評価以降の主な進捗	・防波堤(沖)(東)及び航路(-5.5m)の完成。 ・防波堤(北)改良の事業進捗(0%から31%)。				
5 事業効果の評価指標 (検討年 50年) (基準年 H20) (単位: 百万円)	① 輸送・移動便益	18,435	① 建設費		7,061
	② フェリー関連便益	1,193			
	③ 小型船関連便益	2,696			
	④ 営業時間損失便益	432			
	⑤ 残存価値	583			
	総便益	23,339	総費用		7,061
	基準年換算(B)	10,634	基準年換算(C)		9,864
	費用便益比(B/C) = 10634 / 9864 = 1.1				
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	①社会・経済 : 乗降人員及び港湾取扱貨物量は平成14年をピークに減少傾向であるが、今後、島内の農業生産基盤整備等により再び増加することが予想される。 また、伊平屋村は毎年ムーンライトマラソンを開催しているが、定員1000人以上の応募があり、健康ブームの追い風で今後も参加者と応援者の増加が予想される。 ②地元・自治体 : 地元伊平屋村からも早期整備の要請がある。 ③利害関係者 : 特に無し				
7 事業の必要性・効率性	①事業の必要性・緊急性・有効性など : 前泊港は港内静穏度が悪く就航率が低いため、島民の生活に大きな支障を与えるとともに観光客にも多大な影響を及ぼしている。 今回の整備により、当初80.5%程度の静穏度が完成時には97.5%まで向上し、定期船の定時制が確保され、島民が安心して生活を送ることができると共に、定期船の信頼が確保され、観光客が増大することが期待される。 ②事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減) : 当該事業は平成20年3月時点で全体の約85%が整備済みであり、平成24年度には事業完了となる予定であることから、現計画を推進することが効率的である。 ③事業効果の発現状況 : 防波堤(沖)(東)が平成15年度に完成しており、静穏度が当初80.5%から現在90.2%に向上したことにより、定期船の就航に寄与している。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等 : 平成24年度の完成に向け引き続き推進する。 ② 対住民関係 : 問題なし。 ③ 執行体制等 : 現体制で執行可能である。				
9 評価	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	・着実に利用客は伸びており、当初計画どおり頑張って完成させてほしい。				