

公共事業再評価調書（3回目再評価）

主管課：河川課

1 事業概要 (整備目的)	事業名：国場川河川改修事業		前再評価年度：平成20年度		
	事業種別：広域河川改修事業	事業主体：沖縄県	(S47~H27)		
	事業箇所：那覇市、南風原町	根拠法令：河川法	事業期間：S47～H33		
	総事業費(百万円)：(36,997) 39,300	費用内訳：補助 9/10	事業量(m)：(8,250) 8,250		
1-2 前再評価以降の計画変更	詳細設計成果に基づく事業費の見直し及び、事業期間の変更(前回:平成27年度完了 今回:平成33年度完了)				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他()				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() 事業が平成27年度までの長期計画となっている。				
4 事業の進捗状況 (H25.3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(km)	用地取得(千㎡)	
	計画	39,300	8.25	133.5	
	実施済	30,634	6.70	96.1	
	率	78%	81%	72%	
4-2 前再評価以降の主な進捗	河口部より北明治橋直下流までの浚渫を実施。兼平(カンダラ)橋(町道46号線)下流の整備完了により、計画規模の出水に対する南風原町兼城地区の浸水被害が軽減されている。				
5 事業効果の評価指標 (検討年 整備期間+50年) (基準年 H25) (単位:百万円)	① 一般資産 160,900 ② 農作物 164 ③ 公共土木施設等 272,563 ④ 間接被害額 101,445 ⑤ 便益(B) 535,072 ⑤ 残存価値 435 基準年換算(B) 382,581	① 建設費 39,300 ② 維持管理費 13,716 費用(C) 53,016 基準年換算(C) 85,764	費用便益比 (B/C) = 382,581 / 85,764 = 4.5		
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：国場川上流部でイオン南風原店が平成15年5月に開店したことなどにより、市街化が進んでいる。 ② 地元・自治体：河川断面が狭隘で集中豪雨による浸水被害について、南風原町より早期改修の要望がある。 ③ 利害関係者：用地買収が難航している地権者がいる。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 事業の進捗により、浸水被害は解消されてきているが、未整備区間においては現況の流下能力が低く、頻発する集中豪雨に対応するため引き続き事業を推進する必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性)： 用地取得率 72%、整備率 81%と事業は進捗しており、現計画を推進することが、効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 計画延長8.2kmのうち、平成22年3月には兼平(カンダラ)橋(町道46号線)までの約6.7kmの整備を完了しており、計画規模の出水に対する同区間の浸水被害が軽減されている。				
8 今後の対応方針・見直し	① 事業計画等：今後の五カ年で平原橋から前田橋までの改修を進め、最上流部までは平成33年度の完成を目指す。 ② 対住民関係：自治会および地元自治体の協力を得ながら鋭意用地買収に努める。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。				
9 評価	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	河川整備の性質上、工期が長くなることは理解できるが、もっと早く上流まで整備できる方法を検討してほしい。				