

市町村名		竹富町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【中期的検証事業】							
事業名	複合型福祉施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(2)-イ 地域における子育て支援の充実		
担当部課名	福祉支援課	事業実施 年度	平成 27	令和 4	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-4		
事業内容	本町において質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業を計画的に実施し、地域で暮らす高齢者等ができる限り住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう支援していくために「複合型福祉施設」を整備し、子育て環境及び高齢者福祉拠点施設を整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		平成27年度～ 平成30年度(繰越)	元年度 (繰越)	2年度 (繰越)	3年度 (繰越)	合計	
	実績報告上の総事業 費(最終)	366,453	787,428	848,641	935,608	2,938,130	
	A. 予算現額	227,584	565,650	914,045	1,057,246	2,764,525	
	B. 執行済額	219,551	484,049	848,641	935,608	2,487,849	
	うち 交付金充当額	168,858	387,239	659,443	731,192	1,946,732	
	執行率(%) (B/A)	96.5%	85.6%	92.8%	88.5%	90.0%	
執行状況の説明	繰越事業の年度が4か年生じているが、5施設(波照間・西表東部・西表上原・竹富島・小浜)で工事が完了し、全ての施設で供用開始ができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
	複合型福祉施設整備工事	目標	波照間	西表東部	西表上原	竹富 小浜	
		実績		波照間	西表東部	西表上原 竹富	小浜
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			年度	元年度	2年度	3年度	4年度
	複合型福祉施設供用開始	目標		波照間	西表東部	西表上原 竹富	小浜
		実績			波照間	西表東部	西表上原 竹富 小浜
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

**事業完了後の取り組み**

成果目標(指標)	達成/進捗状況					目標/発現年度
	4年度	5年度	6年度	7年度		
■ 中期にわたる事業効果 □ 後年度に発現する事業効果						
(保育所機能) 保護者へアンケート調査を実施し、育児の負担軽減が図られたか(80%以上)	目標	70.0%	80.0%	80.0%	80.0%	令和5年度
	実績	未実施				
(福祉機能) 保護者へアンケート調査を実施し、放課後等の子どもの居場所が確保されたか(80%以上)	目標	70.0%	80.0%	80.0%	80.0%	令和5年度
	実績	未実施				

事業完了後の成果目標	状況説明	【4年度】 ・5か所の複合型福祉施設において、子育て支援センターを設置する。  【5年度】 ・保護者へのアンケート調査を実施する。
------------	------	---

<b>【完了後】事業効果等の確認</b> (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	<b>【完了後】改善措置等の検討</b> (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【4年度】 ・子育て支援センター—5か所の設置 ・利用状況 年間延べ利用者数5,294人	【4年度】 ・地区により開催日数が異なる。実績が0の地区や開催日数を増やしてほしいという地区もあり、実績等により運営方法を見直す。
--	--

**今後の取り組み方針**(関連・同種事業へのフィードバック等)

【4年度】 ・実績がなかった地区については令和5年度を休止とし、実績の多いについては週3回から週5回に開催日数を増やす。
---