

市町村名	与那国町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	与那国町観光地整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-エ 過疎・離島地域の振興	
担当部課名	企画財政課	事業実施 年度	平成 29	~ 令和 7	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-9-(1)	
事業内容	利便性と安全性が確保された観光地を提供し観光客等が安心して利用できる環境を整備するため、既存の「サンニヌ台」「西崎展望台」「東崎展望台」「ティンダバナ展望台」(景勝地)の充実を図り整備実施する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R2年度(繰越)	合計	
	A. 予算現額	6,501	6,380	5,000	38,104	43,104	
	B. 執行済額	0	6,380	4,840	36,410	41,250	
	うち 交付金充当額	0	5,104	3,872	29,128	33,000	
	執行率(%) (B/A)	0.0%	100.0%	96.8%	95.6%	95.7%	
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> ・R2年度はコロナ禍の影響により建築資材等の調達に時間を要し、翌年度に繰り越した。 ・最終的な執行率は95.7%となり、概ね計画的に執行できた。 						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R2年度(繰越)
	測量設計の実施	目標	測量設計の実施				
		実績	測量設計の実施				
	「サンニヌ台」(景勝地)の遊歩道等の環境整備を実施する。	目標		環境整備の実施			
		実績		環境整備の実施			
	・西崎展望台駐車場及びトイレ施設の設計完了	目標			施設設計の実施		
		実績			施設設計の実施		
	西崎展望台トイレの実施設計及び整備工事の実施	目標					整備工事の実施
		実績					整備工事の実施

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R2年度(繰越)
「サンニヌ台」(景勝地)の遊歩道等の環境整備の完了	目標	測量設計の完了				
	実績	測量設計の完了				
「サンニヌ台」(景勝地)の遊歩道等の環境整備の完了	目標		環境整備の完了			
	実績		環境整備の完了			
・西崎展望台駐車場及びトイレ施設の設計完了	目標			施設設計の完了		
	実績			施設設計の完了		
東崎展望台施設及びトイレ設計業務委託完了 西崎展望台施設及びトイレ施設整備工事(解体含む)完了	目標					整備工事の完了
	実績					整備工事の完了

事業完了後の取り組み

事業完了後の 成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
		H29年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 目標/発現年度
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果 利便性と安全性が確保されたか(80%以上)を含め、トイレ整備について観光客等へのアンケートで検証する。	目標				80%以上	80%以上
	実績					97.90%
状況説明	目標					
	実績					
状況説明	【R4年度】 ・令和4年4月より供用開始され多くの観光客や住民が利用している。 ・供用開始から令和5年3月までの期間、トイレ施設内にアンケート協力のポスターを掲示しQRコードを利用したアンケートを実施し、48人が回答した結果、利便性で満足72.9%、やや満足25%、安全性で安心83.3%、やや安心14.6%で平均で97.9%となり、80%以上の目標を達成できた。					

【完了後】事業効果等の確認
(施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)

【完了後】改善措置等の検討
(事業効果の更なる向上等)

【R4年度】
 ・老朽化し一部危険な状況であったトイレを建替えたことで、利用者の安全と利便性を確保することが出来た。
 ・日本最西端の地として有名な観光スポットで毎年多くの観光客が訪れる場所であるため、トイレを建替えたことで観光地としての魅力と価値を向上させることができた。

【R5年度】
 ・供用開始後の利用者アンケートの実施結果から利便性、安全性の向上は達成されたが、アンケート内容に改善点の意見もあったため、意見を参考に今後の維持管理に反映させたい。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R5年度】
 ・アンケート結果による改善点を維持管理に反映させ、更なる利便性の向上を図り利用者の満足度を上げる取り組みを実施していく。また、今後実施計画中の同類施設整備において、アンケートに上がった機能や設備に関しては、設計の段階で検討を行いより事業効果が発揮できるよう取り組む。