

市町村名		大宜味村					
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-③	ふるさと河川環境再生・活用整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-1-(1)-(イ)	
担当部署名	建設環境課	事業実施(予定)年度	平成26年度～令和8年度		沖縄振興基本方針該当箇所	陸域・水辺環境の保全	
事業内容	大宜味村謝名城・喜如嘉地区の魅力あるむらづくりとリンクさせた地域の活性化を図るため、河川敷の空間の有効活用、治水安全度の向上や河川全体の自然環境再生を視野に大川川とその周辺整備を実施する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(8年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H30年度(繰越)	R1年度	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	
		(a)当初予算額	-	99,151	184,013	205,735	-
	(b)予算現額	-	99,151	184,013	205,735	-	
	(c)増減額(b-a)	0	-	-	0	0	
	(d)繰越額	146,630	-	-	0	127,988	
	A.計(b+d)	146,630	99,151	184,013	205,735	127,988	
	B.執行済額	103,485	98,835	184,013	77,746	125,861	
	うち交付金充当額	82,787	-	-	62,196	100,688	
	次年度繰越額	-	-	-	-	-	
	執行率(%) (B/A)	70.6%	99.7%	100.0%	37.8%	98.3%	
予算の状況の説明	設計の変更を生じたので設計変更、契約変更等の手続きに不測の日数を要したため繰越となった、令和4年度に工事を完了する事が出来た。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	
	護岸整備工事の実施 L=200m		目標 (護岸整備工事 L=200m)	(護岸整備工事 L=200m)	(R4年度へ繰越)	(護岸整備工事 L=200m)	
			実績 護岸整備工事 L=189m	護岸整備工事 L=180m	R4年度へ繰越	護岸整備工事 L=114m	
		目標 ()	()	()	()		
		実績					
達成状況説明	設計の変更を生じたので設計変更、契約変更等の手続きに不測の日数を要したため繰越となったが、令和4年度に工事を完了する事が出来た。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	目標値(年度)
	累計河川工事整備率 75% (1,952m/全体延長2,600m)		目標 ()	(工事整備率 72%)	(R4年度へ繰越)	(工事整備率 90%)	()
			実績	工事整備率 71%	R4年度へ繰越	工事整備率 75%	
			目標 ()	()	()	()	()
		実績					
進捗状況説明	繰越となったが、設計変更後に予定していた整備箇所の護岸整備工事を令和4年度内に完了することができた。						


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	(累計河川工事整備率) 設計の変更が生じたので設計変更、契約変更等の手続きに不測の日数を要したため繰越となった。また工期中に大雨による災害が発生し、現場状況に伴う工法及び延長変更等があり、当初予定していた護岸整備の延長延長2,378mに及ばなかったため、累計河川工事整備率75%(1,952m)にとどまった。	(累計河川工事整備率) ・現場状況に見合った工法及び延長の検討を行い、事業執行に支障が出ないよう対策する。また気象状況を確認し、災害を未然に防止及び軽減できるような対策を講ずる。

今後の取り組み方針

(累計河川工事整備率)
・引き続き、観光誘客や観光教育の場としての活用を図るため、大川川の整備を実施する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付先		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
203,607	203,607	162,886	40,721	



資金の用途の点検・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○支出先の選定は指名競争入札で決定しており、妥当であったと考えている。 ○予算規模については、設計の見直し等があったが適正な規模であった。 ○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	