

市町村名	竹富町						
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-④	複合型福祉施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-2-(2)-ア	
担当部課名	福祉支援課	事業実施(予定)年度	令和1年度~令和4年度	沖縄振興基本方針該当箇所	子ども・子育て支援の充実		
事業内容	本町での質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業を計画的に実施し、地域で暮らす高齢者等ができる限り住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう支援していくために「複合型福祉施設」を整備し、子育て環境及び高齢者福祉拠点施設を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(R5年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		R元年度(繰越)	R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R3年度(繰越)	
	予算の状況	(a)当初予算額	0	914,045	0	1,051,114	
		(b)予算現額	0	914,045	0	1,057,246	
		(c)増減額(b-a)	0	0	0	6,132	0
		(d)繰越額	515,362	0	546,450	0	198,636
		A.計(b+d)	515,362	914,045	546,450	1,057,246	198,636
	B.執行済額		433,761	367,595	481,046	666,060	247,930
	うち交付金充当額		347,008	294,076	365,367	532,848	198,344
	次年度繰越額		0	546,450	0	198,636	
	執行率(%) (B/A)		84.2%	40.2%	88.0%	63.0%	124.8%
予算の状況の説明		建設、外構工事ともに事業内容を遂行するため適切な予算であった。					
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	建設工事(竹富・小浜)の実施	目標				建設工事実施	
		実績				竹富完了	
	外構工事(西表(東部)の実施)	目標				外構工事実施	
		実績				完了	
達成状況説明	・竹富地区、小浜地区において、複合型福祉施設の建設工事を実施した。 ・西表東部地区において、外構工事を実施した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R1年度	R2年度	R3年度	R5年度
	建設工事(竹富・小浜)の完了	目標	()	()	()	(建設工事の完)	()
		実績	/			建設工事の完了	
	外構工事(西表(東部)の完了)	目標	()	()	()	(外構工事の完了)	()
		実績	/			外構工事の完了	
	(保育所機能) 本事業について、保護者へアンケートを行い、育児負担が軽減されたか(80%以上)を含め、アンケート調査により本事業のあり方を検証する。	目標	()	()	()	()	(80%以上)
		実績	/				
	(幼稚園機能) 本事業について、幼稚園機能利用児の保護者へアンケートを行い、児童の教育機会が確保されたか(80%以上)を含め、アンケート調査により本事業のあり方を検証する	目標	()	()	()	()	(80%以上)
		実績	/				
	(高齢者交流機能) 介護認定率20%以下	目標	()	()	()	()	(20%以下)
実績		/					
進捗状況説明	・竹富・小浜の建設工事及び西表東部の外構工事が完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・事業が繰越事業となり供用開始時期が遅れたため、本年度実施予定だった利用者へのアンケートを次年度以降に実施する。	・施設設置条例等の整備を行い、施設利用に効率的な環境を整えることができた。今後は、施設管理や利用促進のための取り組みを、利用者のアンケート等を踏まえ、関係機関等との調整を行う。
今後の取り組み方針		
(複合型福祉施設建設工事 竹富地区・小浜地区) ・施設活用に向け、関係課と協議し効率的な運用を図る。 幼児期における教育・保育提供機能 (幼稚園・保育園・預かり及び子育て支援事業) 災害時避難行動要支援者の支援体制 (避難所機能) 居場所づくり・生きがいづくり支援 (総合事業・サロン活動・予防体操など) 多様な地域福祉活動を支援する拠点 (保健指導所・料理教室・生涯学習・各種会議など)		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th> <th>交付対象事業費</th> <th>交付金充当額</th> <th>市町村負担金</th> <th>交付対象外経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>935,608</td> <td>913,990</td> <td>731,192</td> <td>182,798</td> <td>21,618</td> </tr> </tbody> </table>	総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	935,608	913,990	731,192	182,798	21,618	
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
935,608	913,990	731,192	182,798	21,618										
竹富町 913,990千円 (交付対象外経費 21,618千円)	委託料 11,093千円	(株)央設計 4,015千円 匠設計室 901千円 葺設計室 6,431千円 交付対象外経費 254千円	(竹富複合型福祉施設監理委託業務) (小浜島複合型施設監理委託業務) (小浜島複合型施設監理委託業務)											
	工事費 900,075千円	(有)上原建設 33,939千円 八建実業(株) 250,572千円 (有)東洋工業 53,625千円 (株)肥後工務店 477,263千円 交付対象外経費 16,533千円 (有)大三電設 104,841千円 交付対象外経費 3,632千円	(令和3年度西表東部複合型福祉施設外構工事) (竹富島複合型福祉施設建設工事(建築)) (竹富島複合型福祉施設建設工事(設備)) (小浜島複合型福祉施設増設工事(造成・建築)) (小浜島複合型福祉施設増設工事(設備))											
	機械器具費 2,822千円	(有)ヤマト商会 1,458千円 (有)ヤマト商会 2,563千円 交付対象外経費 1,199千円	(竹富島複合型福祉施設テーブル等購入) (小浜島複合型福祉施設テーブル等購入)											
資金の 使途の 流れ、 点検、 費目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており妥当であるとする。 ○予算規模については、適正な規模と考える。 ○費目、使途については額の確定時において検査、確認しており適正であった。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												