

公共事業再評価調書

所管課： 河川課

1 事業概要	事業名： 謝名堂川河川改修事業				
	事業種別： 総合流域防災事業	事業主体： 沖縄県	当初事業期間： H26～R15		
	事業箇所： 久米島町	根拠法令： 河川法	事業期間： H26～R15		
	総事業費(百万円) 2,800	費用内訳： 補助 9/10	事業量： L=2,200m		
(整備目的)	計画降雨に対する治水安全度の向上を図り、浸水被害の解消を目指す。また、環境に配慮した多自然川づくりを目指す。				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着工 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 ()				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他 () 事業採択から10年間が経過するため。				
4 事業の進捗状況 (R5. 3時点)	項目	事業費(百万円)	整備(護岸)(km)	用地取得(千㎡)	
	計画	2,800	2.20	8.5	
	実施済	112	0.00	0.0	
	率	4%	0%	0%	
5 事業効果の評価指標 (検討年:整備期間+50年) (基準年 R5) (単位:百万円)	① 一般資産	9,776	① 建設費	2,546	
	② 農作物	320	② 維持管理費(50年)	644	
	③ 公共土木施設等	12,092			
	④ 間接被害	738			
	便益 小計	22,926			
	基準年換算 (B')	8,774			
	⑤ 残存価値	9	総費用	3,190	
	基準年換算 (B)	8,783	基準年換算 (C)	2,300	
	費用便益比 (B/C) = 8,783 / 2,300 = 3.8				
6 事業を巡る状況の変化	① 社会・経済：全国的に降雨による水害被害が激甚化しており、本県においても河川整備を推進する必要がある。 ② 地元・自治体 H28年、29年に久米島町、仲里土地改良区、県南部農林土木との意見交換会及び住民説明会を開いている。 ③ 利害関係者：特に問題なし。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 台風や大雨時に氾濫の危険性があることから早期整備に取り組み、浸水被害の軽減を図る必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 説明会等を開き、地元の理解も得ているため、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 未改修のため効果発現はない。				
8 今後の対応・見通し	① 事業計画等： 設計を進めながら、完了している箇所の用地取得を行っていき、R15年度事業完了を目標に、随時下流側から護岸改修及び町との橋梁協議を進めていく。 ② 対住民関係：特に問題なし。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で特に問題なし。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				