

## 公共事業再評価調書（再々評価）

所管課：海岸防災課

1 事業概要  (整備目的)	事業名：東屋部川砂防事業		前再評価年度：令和元年度		
	事業種別：通常砂防事業	事業主体：沖縄県	(H22～R6)		
	事業箇所：名護市	根拠法令：砂防法	事業期間：H22～R11		
	総事業費(百万円)：206	費用内訳：補助 9/10	(砂防堰堤1基、工用道路L=136m) 事業量：砂防堰堤1基、工用道路L=257m		
集中豪雨等により発生する土石流による土砂災害を防止することにより、地域住民の生命、財産を守る。					
1-2 前再評価以降の計画変更	総事業費及び事業期間を変更する。				
2 再評価該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業の中止 <input type="checkbox"/> ③ その他( )				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他(工用道路)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・未相続の土地があり、用地交渉に時間を要している。</li> <li>・工用道路借地に係る同意取得に時間を要している。</li> </ul>					
4 事業の進捗状況 (R6.9月末時点)	項目	事業費(百万円)	整備(基)	用地取得(千㎡)	
	計画	206	1.0	2.9	
	実施済	51	0.0	2.7	
	率	25%	0%	93%	
4-2 前再評価以降の主な進捗	・用地取得を進めるとともに工用道路の借地交渉に取り組んでいる。				
5 事業効果の評価指標  検討年 整備期間+50年 (基準年R6) (単位:百万円)	① 直接被害額 2,509 ② 間接被害額 5,699 便益(①+②) 8,208 基準年換算(B') 3,036 ③ 基準年換算(B'×※38%) 1,154 (※土砂整備率38%) ④ 残存価値 7 ③+④ 総便益(B) 1,160	① 建設費 188 ② 維持管理費 9 費用(①+②) 197	基準年換算(C) 214 費用便益比(B/C) = 1160 / 214 = 5.43		
6 事業を巡る状況の変化 (前再評価以降)	① 社会・経済：令和5年3月17日、当該箇所は土砂災害特別警戒区域(土石流)に指定された。 ② 地元・自治体：特になし。 ③ 利害関係者：未取得用地については、未相続の土地1筆となっており、任意交渉を進めている。工用道路の同意取得率は20%となっている。				
7 事業の必要性・効率性	① 事業の必要性・緊急性・有効性など： 過去に土砂や流木等が暗渠を塞いで河川が氾濫し、流水が住宅地へ流れ込む被害が発生している。また、現地調査の結果、当該箇所は土石流による危険性が高いことが判明しており、保全物件数も多いことから、早期整備の必要がある。 ② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減)： 用地取得率93%と事業が進捗しており、現計画を推進することが効率的である。 ③ 事業効果の発現状況： 砂防堰堤が未整備であるため、事業効果は発現していない。				
8 今後の対応・見直し	① 事業計画等：現計画で事業を推進し、令和11年度の完成を目指す。 ② 対住民関係：未取得用地及び借地については、任意交渉を鋭意進めていく。 ③ 執行体制等：現在の組織体制で執行可能である。				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				
10 その他 (前再評価での主な意見等)	過疎化地域における自然災害に対する防災対策として、施設整備による防護だけでなく、住民の移転等といった別の方法も検討すべきではないか。				

\* 1事業概要の上段( )は前再評価時点の計画