

市町村名	竹富町
------	-----

平成29年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	2-②	波照間観光関連事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア
担当部課名	まちづくり課	事業実施(予定)年度 平成27年度~29年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光リゾート産業の振興
				Ⅲ-1-(1)

事業内容
波照間島へ訪れる観光客の増加に伴い、観光地での駐車場不足の問題を解消するため、駐車場の整備を行い、観光客への利便性、安全性の向上を図り、観光客受け入れ体制の強化を行う。

効果発現年度
 当年度 後年度(年度)

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他 ()

予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H27年度	H28年度	H29年度	H29年度(繰越)	R1年度
		(a) 当初予算額	7,000	35,000	71,134	-
(b) 予算現額	7,441	28,194	73,000	-		
(c) 増減額(b-a)	441	▲ 6,806	1,866	-		
(d) 繰越額	-	-	-	27,160		
A. 計(b+d)	7,441	28,194	73,000	27,160		
B. 執行済額	7,440	28,194	45,089	26,980		
うち交付金充当額	5,952	22,554	36,071	21,583		
次年度繰越額	-	-	27,160	-		
執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	61.8%	99.3%	#DIV/0!	
予算の状況の説明	<p>展望スペース及び進入路の線形調整により整備面積が当初の37㎡より100㎡に拡大されたため1,866千円を補正で増額した。 また、島内にアスファルト舗装の専門業者が無く労働者の手配調整等に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難な状況となった。</p>					

活動目標(指標)及び達成状況	H29活動目標(指標)	達成状況			
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
調査測量設計の実施 ・波照間観光関連事業調査測量設計委託業務(高那崎・星空観測タワー・ニシ浜ビーチ)	目標	(設計の実施)		()	()
	実績	設計の完了			
駐車場等整備工事の完了 ・星空観測タワー-駐車場整備工事	目標	()	(工事の実施)	()	()
	実績		工事の実施		
駐車場等整備工事の実施 ・ニシ浜園地駐車場整備工事	目標	()	()	(工事の実施)	()
	実績			工事の実施	
<p>平成29年度に駐車場及び駐輪場の整備を完了し、平成30年度5月末に進入路及び展望スペース等すべての工事を完了した。</p>					

成果目標(指標)及び進捗状況	H29成果目標(指標)	基準値(年度)	H27年度	H28年度	H29年度	目標値(30年度)
		進入道路、駐車場の設計の完了		(設計の完了)	()	()
	実績		設計の完了			
星空観測タワー-駐車場整備の完了	目標	()	()	(整備完了)	()	()
	実績			整備完了		
利便性が確保されたか(80%)を含め、アンケート調査により、当該駐車場について検証する。	目標	()	()	()	(80%以上)	()
	実績				未実施	
<p>・ニシ浜園地駐車場等整備工事については、平成30年度5月末で整備が完了し、平成30年6月から供用が開始されている。 ・人員不足による業務多忙につき、アンケート調査については未実施。</p>						

取組の検証	推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)
	<p>・駐車場等を整備したことにより、観光客や地域住民等の利便性が確保されたかを検証する必要がある。</p>	<p>・利便性の向上の成果を測る指標として、観光客へのアンケート調査を実施する。</p>
今後の取り組み方針		
<p>・観光客利用者数や観光施設利用満足度について、(満足・やや満足)80%以上の達成を目指す。</p>		

資金の流れ															
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">交付対象事業費</th> <th colspan="2">交付対象</th> <th rowspan="2">交付対象外経費</th> </tr> <tr> <th>交付金 充当額</th> <th>市町村 負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,069</td> <td>72,069</td> <td>57,654</td> <td>14,415</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	総事業費	交付対象事業費	交付対象		交付対象外経費	交付金 充当額	市町村 負担金	72,069	72,069	57,654	14,415		
総事業費	交付対象事業費	交付対象			交付対象外経費										
		交付金 充当額	市町村 負担金												
72,069	72,069	57,654	14,415												
<pre> graph LR A[竹富町 72,069千円] --> B[工事費 72,069千円] B --> C[南西開発株式会社 43,180千円] B --> D[有限会社 仲間土木 28,889千円] C --- E["波照間ニシ浜園地 駐車場整備工事1工区"] D --- F["波照間ニシ浜園地 駐車場整備工事2工区"] </pre>															
資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明												
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○請負工事は、本町の指名選定委員会において選定した業者を指名競争入札により実施しており、妥当であったと考える。												
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。												
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費用については、事業目的の観点から額の確定時において検査、確認しており、適正であったと考える。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。													