

市町村名	与那国町
------	------

平成29年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-⑦	海水浴場公衆トイレ整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	3-3-(12)-ア
担当部課名	まちづくり課	事業実施(予定)年度	平成29年度	観光リゾート産業の振興
			沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)

事業内容
島内にある海水浴場に公衆トイレ及び水揚等の施設を整備することにより、観光客及び住民の利便性・衛生・景観の向上を図る。

効果発現年度
当年度 後年度(年度)


実施方法
直接実施 委託 補助 負担 その他()

		H28年度	H29年度	H29年度(繰越)	H30年度	R1年度
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況					
	(a)当初予算額		16,500	0		
	(b)予算現額		805	0		
	(c)増減額(b-a)		▲15,695	0		
	(d)繰越額		15,695	15,695		
	A. 計(b+d)		16,500	15,695		
	B. 執行済額		805	15,238		
	うち交付金充当額		643	12,990		
	次年度繰越額		15,695	0		
	執行率(%) (B/A)		4.9%	97.1%		
予算の状況の説明	平成29年度に入札不調等により予算を繰り越し、平成30年度に建築工事業務に係わる15,695千円を繰越して業務完了。					

活動目標(指標)及び達成状況	H29活動目標(指標)	達成状況			
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
		測量設計の実施	目標 ()	(実施設計の完了)	()
	実績		実施設計の完了		
工事の実施	目標 ()	(建築工事)	()	()	
	実績		建築工事の完了		
達成状況説明	平成29年度に実施設計業務を完了し、平成30年度には建築工事業務を完了。				

成果目標(指標)及び進捗状況	H29成果目標(指標)	基準値(年度)	H28年度	H29年度	H30年度	目標値(年度)	
			観光地における公衆トイレの設置	()	(1棟)	()	()
			実績		1棟		
測量設計の完了	目標 ()	()	(1棟)	()	()		
実績			1棟				
工事の完了	目標 ()	()	(1棟)	()	()		
実績			1棟				
進捗状況説明	平成29年度に実施設計業務を完了し、平成30年度には建築工事業務を完了。						

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)		改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	・海水浴場に公衆トイレ及び水揚等の施設を建築することにより、観光客及び住民の利便性・衛生・景観の向上が達成されたが、今後の施設の維持管理(清掃・修繕)が問題となってくる。	・施設の維持管理等をきちんと実施して利便性・衛生を維持していくようにする。
	今後の取り組み方針	
・公衆トイレ施設の建築に伴い、施設の清掃等の維持管理をして観光客等の利便性向上につとめる。		



資金の 使途の流れ、 点検項目、 費目	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託・工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模について、不用額は262千円であり、適正な規模であったと考えている。
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途については、事業目的の観点から必要なものなのか等については金額の確定時において確認しており、適正であったと考えている。
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	