

市町村名	糸満市						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	大度園地・周辺海岸総合整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-工 観光客の受入体制の整備	
担当部課名	経済観光部	商工観光課	事業実施 年度	平成 29	~ 平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	国際人として活躍した先人ジョン万次郎の上陸の地・大度海岸に銅像タイプの記念碑や園路等を整備し、国際的な人材育成に向けた環境整備及び啓発を図りつつ、大度海岸や周辺海岸特有の歴史や自然環境の観光資源化を図る。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額 ・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	28,308				28,308	
	B. 執行済額	28,198				28,198	
	うち 交付金充当額	22,559				22,559	
	執行率(%) (B/A)	99.6%				99.6%	
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> ・記念碑等の整備に必要な実施設計を実施した。 ・設計図書を使用して、自然公園法や森林法といった個別規制法に係る手続きを実施した。 ・磁気探査を実施した。 ・記念碑等の整備を実施した。 						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	ジョン万次郎上陸之地記念碑建立実施設計の実施	目標	実施				
		実績	実施				
	ジョン万次郎上陸之地記念碑建立工事の実施	目標	実施				
		実績	実施				
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	ジョン万次郎上陸之地記念碑建立実施設計の完了	目標	完了				
		実績	完了				
	ジョン万次郎上陸之地記念碑建立工事の完了	目標	完了				
		実績	完了				
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						H30年度 目標/発現年度
	来訪した学生等へのアンケート調査等を実施し、「将来、国際的に活躍したい」と回答した人の割合(80%以上)を含め、本事業の在り方を検証する。		目標				80.0%
			実績				51.9%
			目標				
		実績					
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 記念碑及び園路の整備が観光振興には寄与していると思われるが、来訪した学生等へのアンケート調査の結果「将来、国際的に活躍したい」と回答した人の割合は51.9%となり目標を下回った。 						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大度浜海岸に訪れた目的が「ジョン万次郎記念碑」と回答した人の割合は70.6%となり、記念碑及び園路の整備が観光振興に寄与している。 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ジョン万次郎上陸の地の大度浜海岸から米須・山城海岸を新たな観光拠点エリアとして整備するための施策を網羅した「大度園地・周辺海岸総合整備基本計画」の具体化を検討する。 				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大度浜海岸がさらに魅力的な観光地及び国際的な人材育成の場となるよう、市ホームページや来訪した学生等へアンケート調査を実施する。 実施したアンケート調査結果をもとに意見を集約し、必要な施設・サービスを把握することにより今後の施策展開につなげる。 							

市町村名	糸満市							
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】								
事業名	観光地危機管理対策事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所		第3章-3-(2)-ウ 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	総務部	総務課	事業実施年度	平成28	~ 平成30	年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)
事業内容	観光施設が立地する本市において、観光客の増加に伴う事故や不測の事態へ対処できる体制の確立のため、防災拠点及び指定避難所の非常食・毛布・炊き出し資機材等の整備を行う。 整備施設: 糸満小学校、真壁小学校、農村改善センター、糸満中学校、兼城中学校、潮平中学校、喜屋武小学校、兼城小学校の防災倉庫整備。							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()							
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計		
	A. 予算現額	50,269	14,320	15,693		80,282		
	B. 執行済額	49,662	14,314	15,245		79,221		
	うち 交付金充当額	39,730	11,451	12,196		63,377		
	執行率(%) (B/A)	98.8%	100.0%	97.1%		98.7%		
執行状況の説明		ほぼ当初予算のとおりに執行できた。入札により執行額が抑えられたことで、適正に執行できたと考える。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況						
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度		
	指定避難所へ防災資機材の整備	目標	3	3	3			
		実績	3	3	3			
		目標						
		実績						
	目標							
	実績							
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況						
		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度		
	指定避難所へ防災資機材の整備完了(3箇所)	目標	3	3	3			
		実績	3	3	3			
	備蓄食料の備蓄率	目標			75%			
		実績			75%			
	目標							
	実績							

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度	R1年度	R2年度 目標/発現年度			
	整備した資機材等を活用した防災訓練(1回以上/年)を実施することにより、本事業のあり方について検証する。		目標	1	1	1		
			実績	1				
			目標					
実績								
状況説明	<p>【H30年度】 ・地域住民を対象に糸満小学校で避難所運営訓練(津波避難)を実施し防災資機材や備蓄食糧等の活用方法を確認した。</p> <p>【R1年度】</p> <p>【R2年度】</p>							
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)					
<p>【H30年度】 ・本事業に関しては、災害が発生しない限り検証が困難なため、防災訓練等を実施し、適切な被災者支援ができるよう検証していく。</p> <p>【R1年度】</p> <p>【R2年度】</p>			<p>【H30年度】 ・災害時、整備した資機材を円滑に活用できるよう、適切な資機材管理や定期的な訓練を検討する。</p> <p>【R1年度】</p> <p>【R2年度】</p>					
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)								
<p>【H30年度】 ・災害時に円滑な避難所運営、被災者支援が行えるよう、適切な資機材管理や訓練を実施する。</p> <p>【R1年度】</p> <p>【R2年度】</p>								

市町村名	糸満市						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	パークゴルフ場整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章2-(1)-イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成	
担当部課名	建設部	都市計画課	事業実施 年度	平成 27	~ 平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	本市を訪れる方や市民に身近で手軽に行える運動に触れる機会を提供し、生涯スポーツ人口増加やスポーツアイランド沖縄の取り組みを一層充実させるため、生涯スポーツ施設等の整備に取り組む。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	17,913	146,056	33,923		197,892	
	B. 執行済額	16,825	143,513	30,009		190,347	
	うち 交付金充当額	13,460	114,810	24,007		152,277	
	執行率(%) (B/A)	93.9%	98.3%	88.5%		96.2%	
執行状況の説明	・H28年度及びH29年度は、指定管理者による施設利用者等との調整に不足の日数を要したため、翌年度に繰越を行った。 ・最終的な執行率は96.2%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	
	パークゴルフ場及び管理棟の実施設計の実施	目標	実施				
		実績	実施				
	パークゴルフ場及び管理棟の整備工事の実施	目標		実施			
		実績		実施			
パークゴルフ場芝管理機械の購入及びパークゴルフ場フェンス設置工事の実施	目標			実施			
	実績			実施			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	
	パークゴルフ場及び管理棟の実施設計の完了	目標	完了				
		実績	完了				
	パークゴルフ場及び管理棟の整備工事の完了	目標		完了			
		実績		完了			
利用者数(H29.11月~H30.3月)	目標			8,125人			
	実績			3,893人			

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						H29年度 目標/発現年度	
	利用者数H29年度は(11月~3月)	目標						8,125人
		実績						3,893人
	目標							
	実績							
状況説明	【H29年度】 ・利用者数について、平成29年度11月から翌年3月までの目標値8,125人に対し、実績値3,893人となり、47.9%の達成率となり目標を下回った。							

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【H29年度】 ・利用者数が目標を下回っていることについて、西崎パークゴルフ場の認知度が低いことがあると思われる。	【H29年度】 ・西崎パークゴルフ場の周知・広報を強化する。
--	-----------------------------------

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【H29年度】 ・利用者数増加を目指し、公告掲載、ポスター配布、案内看板設置等の策を講じる。 ・公益社団法人 日本パークゴルフ協会の認定コースを取得し、公式大会を誘致し利用者増加を図る。

市町村名		糸満市					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	西崎みどりの遊歩道整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章2-(1)-イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成	
担当部課名	建設部	都市計画課	事業実施 年度	平成 27	~ 平成 28	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)
事業内容	観光地として魅力向上及びウォーキングコースとしての活用による生涯スポーツの推進を図るため、西崎護岸沿いを周遊できるよう遊歩道を整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	4,655	311,747			316,402	
	B. 執行済額	4,256	311,562			315,818	
	うち 交付金充当額	3,404	249,250			252,654	
	執行率(%) (B/A)	91.4%	99.9%			99.8%	
執行状況の説明	・H28年度は、実施設計において海上ボーリング調査を実施する際、漁協の同意書を得るにあたり不測の日数を要したため、翌年度に繰越した。 ・最終的な執行率は99.8%となり、計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	
	遊歩道整備工事基本計画の検討	目標	検討実施				
		実績	検討実施				
	遊歩道実施設計の実施	目標		実施			
		実績		実施			
遊歩道整備工事の実施	目標		実施				
	実績		実施				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	
	遊歩道整備工事基本計画のとりまとめ完了	目標	完了				
		実績	完了				
	遊歩道実施設計の完了	目標		完了			
		実績		完了			
遊歩道整備工事の完了	目標		完了				
	実績		完了				

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果					H30年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	平成30年度遊歩道の年間利用者数	目標					28,000人/年
		実績					28,100人/年
		目標					
		実績					

状況説明

【H30年度】
 ・利用者数について、目標値28,000人/年に対し、実績値約28,100人となり目標を上回っている。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

【H30年度】
 ・利用者数は目標を達成しているが、今後遊歩道の植栽管理を含めた維持管理を継続的に行い、利用者促進を促す必要がある。

【H30年度】
 ・今後の管理については、管理費の確保、指定管理者制度を活用した管理手法の検討、確立が必要である。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】
 ・毎年度の管理費の確保を目指し、指定管理制度を活用した管理手法の確立を目指していく。