

市町村名		渡嘉敷村					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【事業完了後】							
事業名	避難道整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化		
担当部課名	総務課		事業実施 年度	平成 29 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-10-(2)	
事業内容	<p>津波等の災害発生時に、住民等が高台へ素早く避難できるようにし、安全の確保を図るため、避難道等の整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難道(階段)を、渡嘉敷地区に2箇所、阿波連地区に1箇所設置。 ・各地区に、避難場所案内板を5箇所、誘導標識を10箇所設置。 						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度				総事業費	
	A. 最終予算額	49,950				49,950	
	B. 執行額	49,950				49,950	
	うち 交付対象事業費	49,950				49,950	
	うち 交付金充当額	39,960				39,960	
	執行率(%) (B/A)	100.0%				100.0%	
執行状況の説明	事業計画通り執行を行った。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
						H29年度	
	波左間避難道路:L=130m整備工事	目標					L=130m 整備工事
		実績					L=130m 整備工事
	村道阿波連線東避難道路:L=13m整備工事	目標					L=13m 整備工事
		実績					L=13m 整備工事
クミチジ山避難道路:L=68m	目標					L=68m 整備工事	
	実績					L=68m 整備工事	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
						H29年度	
	波左間避難道路の整備工事	目標					完了
		実績					完了
	阿波連線東避難道路の整備工事	目標					完了
		実績					完了
クミチジ山避難道路の整備工事	目標					完了	
	実績					完了	

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						H30年度 目標/発現年度
	【平成30年度成果目標】 村民及び観光客が参加する避難訓練時の避難に要する時間の短縮 (整備前24分→整備後20分以内)	目標					20分
		実績					13分
		目標					
	実績						
状況説明	【H30年度】 ・平成30年11月に実施した「平成30年度沖縄県広域地震・津波避難訓練」の際に、本事業にて整備した避難所を含む8箇所にて避難に要する時間を計測したところ、平均時間13分であり、目標を達成することができた。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【H30年度】 ・本事業において、避難道及び避難場所誘導標識を整備したことにより村民並びに観光客等の避難場所経路の拡大・周知につながり、実際に避難にかかる時間の短縮に繋がった。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・	【H30年度】 ・村民全員が避難訓練に参加するということは、とても困難な事ではあるが、継続して訓練を続けていくことで避難場所及び避難経路の周知並びに避難時間の短縮に繋げて行く必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【H30年度】 ・訓練開催時のみではなく、日頃から広報やホームページ等を活用して村民・観光客等への周知を行う。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・
--

市町村名	渡嘉敷村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【事業完了後】							
事業名	観光情報配信事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-(ア) 観光リゾート産業の振興		
担当部課名	船舶課		事業実施 年度	平成 28	平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)
事業内容	<p>・渡嘉敷村の観光振興のため、多様化する国内外観光客のニーズに対応した魅力あふれる観光情報等の配信を実施し、新規観光客の獲得と外国人観光客へのサービス向上を図る。また、観光客の最初の受け皿となる船舶を利用する際の利便性向上やサービス向上のため、インターネットを活用した予約システムの構築を図る。</p> <p>・観光客等の利便性を確保するため、観光情報等を港待合所等で効果的に発信できるようデジタルサイネージを導入、また予約システムと連動したクレジット決済可能な発券・精算システムを構築する。</p>						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度			総事業費	
	A. 最終予算額	24,030	24,208			48,238	
	B. 執行額	20,390	24,208			44,598	
	うち 交付対象事業費	20,390	24,208			44,598	
	うち 交付金充当額	16,311	19,366			35,677	
	執行率(%) (B/A)	84.9%	100.0%			92.5%	
執行状況の説明		<p>・H28年度は、委託の入札残1,458千円及び委託契約額22,572千円に保守費用2,182千円が計上されていたため、当該保守費用について交付対象事業費から除外したことから、予算額よりも対象経費が減となり、約15%の不用額が生じた。本交付金事業としては、当該保守費用を除外した20,390千円で執行した。</p> <p>・最終的な執行率は92.5%となり、概ね計画的に執行できた。</p>					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
					H28年度	H29年度	
	観光ポータルサイト及び船舶WEB予約システムの構築	目標				観光ポータルサイト・船舶WEB予約システム構築	
		実績				観光ポータルサイト・船舶WEB予約システム構築完了	
	観光情報発信用デジタルサイネージの導入	目標				4台	
		実績				4台	
乗船券発券・精算(クレジット決済含む)システムの構築	目標				乗船券発券・精算システム構築		
	実績				乗船券発券・精算システム構築完了		
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
					H28年度	H29年度	
	平成29年4月からの観光情報配信及び予約システム供用開始に向けた事業の着実な実施	目標				H29.4月供用開始	
		実績				H29.4月供用開始	
	観光情報発信用デジタルサイネージ導入完了	目標				完了	
		実績				完了	
乗船券発券・精算(クレジット決済含む)システムの構築完了	目標				完了		
	実績				完了		

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
					H30年度	R1年度 目標/発現年度
【平成30年度成果目標】 観光客等を対象にアンケート調査を実施し、利便性が確保されたか(確保されたとの回答割合80%以上)を含め、本事業のあり方を検証する。	目標				80%	80%
	実績				未実施	
	目標					
	実績					

状況説明	【H30年度】 ・アンケート調査を実施することができなかった。
	【 年度】 ・
	【 年度】 ・

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【H30年度】 ・新システムの導入により、職員の業務内容変更及び人員の確保ができなかったことや、初期導入によるシステム運用上のトラブル等もあり、アンケート調査を実施することができなかった。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【H30年度】 ・システム運用における職員の習熟度の向上に努めるとともに、早急にアンケート調査における体制作りを行う。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【H30年度】 ・アンケート調査実施に向けた体制作りを行い、利用者の利便性の確保されたかの検証を行う。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--