

市町村名	竹富町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	竹富町緊急車両(消防車)導入事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災 体制の強化	
担当部課名	防災危機管理課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 29	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	消防団の防災対応力強化を図るため緊急車両(消防車)を導入し、地域住民の生活環境の安全性向上と今後さらに増加する観光入域者の安心・安全な観光環境の整備を図る。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度			合計
	A. 予算現額	33,480	32,770			66,250
	B. 執行済額	33,480	32,770			66,250
	うち 交付金充当額	26,784	26,216			53,000
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%			100.0%
執行状況の説明	入札残に伴い、5,430千円を減額し適切な予算措置で事業執行ができた。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			H28年度	H29年度		
	緊急車両(消防車)の導入実施	目標	導入実施	導入実施		
		実績	導入完了	導入完了		
		目標				
		実績				
	目標					
	実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			H28年度	H29年度		
	緊急車両(消防車)の導入完了	目標	導入完了	導入完了		
		実績	導入完了	導入完了		
		目標				
		実績				
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果					H30年度 目標/発現年度	
	消火活動での運用	目標					実施
		実績					実施
	避難訓練での利活用(年/1回)	目標					1回/年
		実績					実施
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 西表島上原地区への緊急車両(消防車)の導入が完了した。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急車両(消防車)の導入により、火災時の初期消火が迅速に行えるようになる。そのことにより延焼等の二次災害を抑制できる。(実績〇) <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急車両(消防車)のポンプ操作が難しいため、分団員へポンプ操作説明会等を行い操作技術の習熟を図る必要がある。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消防分団員が適正なポンプ操作技術を習得するため、ポンプメーカー及び常備消防職員等を派遣し操作技術講習会を開催する。また、定期的に放水訓練を繰り返し実施することによりポンプ操作技術の向上が期待され、地域防災及び消防団体制の強化が図られる。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 							

市町村名		竹富町				
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	鳩間島野外ステージ周辺環境整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ	
担当部課名	まちづくり課	政策推進課	事業実施 年度	平成28 ~ 平成29 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	鳩間島に整備されている、鳩間島野外ステージ周辺に、出演者等控室及び公衆トイレを整備し、当該施設の利便性向上及び鳩間島を訪れる観光客や各種イベント使用時の地域住民等の観光満足度向上を図る。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度		合計	
	A. 予算現額	918	44,570		45,488	
	B. 執行済額	918	41,229		42,147	
	うち 交付金充当額	734	32,982		33,716	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	92.5%		92.7%	
執行状況の説明	工事実施にあたっては、公民館長も含め協議のうえ変更を行った。建築工事の実施にあたり鳩間島は遠隔地であり地域の天候等にもより航路確保が難しい状況ではあるが、現状に合わせた工程管理、進捗率管理が必要とされる。最終的な執行率は92.7%となり、概ね計画的に執行できた。					
事業期間中の 活動目標	出演者等控室及び公衆トイレの工事	活動目標(指標)	達成状況			
			H28年度	H29年度		
	施設設計委託業務の実施	目標		実施・完了		
		実績		実施・完了		
	地域住民との施設配置等の協議	目標	業務実施			
		実績	業務実施			
事業期間中の 成果目標	出演者等控室及び公衆トイレの工事	活動目標(指標)	進捗状況			
			H28年度	H29年度		
	施設設計委託業務の実施	目標		実施・完了		
		実績		実施・完了		
	地域住民との施設配置等の協議	目標	協議実施			
		実績	協議実施			

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度 目標/発現年度	R1年度			
	利用満足度調査のアンケート		目標	80%以上	80%以上		
			実績	未実施			
			目標				
		実績					
状況説明	<p>【H30年度】 ・イベント会場でのアンケート調査を想定していたが、人員の確保等で調整がつかず未実施となった。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】 ・観光客が増える夏の繁忙期や、各種イベントへの来場者の殆どが当該事業で整備した公衆トイレを使用するため効果は大きい。 (鳩間島音楽祭:1200人、デンサ節大会:150人) また、各イベントの演者も控え室で準備ができるため、例年に比べ利便性が向上したという声が上がっている。</p> <p>【 年度】 ・</p>			<p>【H30年度】 ・玄関口になるフェリーターミナルや集落内に、貼紙等で公衆トイレの周知を徹底する。</p> <p>【 年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】 ・島内には、常時使用できるトイレが少なく、当該事業で整備した公衆トイレの所在明確に案内することで、来島した観光客の満足度の向上を図る。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>							

市町村名	竹富町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	ピサダ道保存整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア	
担当部課名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 26	~ 平成 29	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(2)
事業内容	観光地としての魅力を向上するため、石段の復元工事を実施する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中 の予算額 ・執行額 【単位:千円】		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	合計	
	A. 予算現額	5,981	16,504	2,700	11,668	36,853	
	B. 執行済額	4,287	16,484	2,700	11,665	35,136	
	うち 交付金充当額	3,430	13,187	2,160	9,332	28,109	
	執行率(%) (B/A)	71.7%	99.9%	100.0%	100.0%	95.3%	
執行状況の説明	契約額が予定より低かったため不要額が出たが、当初計画していた事業内容は、ほぼ実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適切な事業執行であった。						
事業期間中 の活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
	石段遺構復元工事	目標				工事実施	
		実績				工事実施	
	遺構確認調査の実施	目標	測量調査・実施 設計実施	保存修理工事 実施	調査実施・計 画作成		
		実績	測量調査・実施 設計実施	保存修理工事 実施	測量調査・実 施設計実施		
遺構復元工事計画の作成	目標			計画作成			
	実績			計画作成			
遺構復元方法の検討委員会開催	目標			開催			
	実績			未開催			
事業期間中 の成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
	石段遺構復元工事	目標				復元完了	
		実績				復元完了	
	遺構確認調査の実施	目標	測量調査・実施 設計完了	保存修理工事 完了	調査完了		
		実績	測量調査・実施 設計完了	保存修理工事 完了	調査完了		
遺構復元工事計画の作成	目標			計画作成完 了			
	実績			計画作成完 了			
遺構復元方法の検討委員会開催	目標			開催			
	実績			未開催			

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度 目標/発現年度	R1年度			
	観光客・地域住民に魅力が向上したかを(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目標	80%以上	80%以上			
		実績	未実施				
		目標					
	実績						
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 石段遺構復元完了により観光資源として文化財活用が図れる。 史跡めぐりコース選定後にマップ等を作成し、その中にアンケートを入れる予定であったが、史跡めぐりコースが未選定であった <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光資源としてどのように活用を図るか等の検討課題がある。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元住民の理解を得ながら、集落内にある他の文化財と一緒に史跡めぐりのコース選定及びアンケートの作成が必要である。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化財史跡めぐりマップ及びアンケートを作成し、史跡めぐりとアンケートを実施する。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> . 							

市町村名		竹富町				
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	竹富島観光関連事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ	
担当部課名	世界遺産推進室	事業実施 年度	平成 27	平成 28	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客の利便性の確保を図るため、本町の主要観光地である竹富島カイズ浜隣接地に休憩所等の整備を実施する。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		27年度	28年度		合計	
	A. 予算現額	2,310	60,539		62,849	
	B. 執行済額	2,309	60,500		62,809	
	うち 交付金充当額	1,847	48,400		50,247	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.9%		99.9%	
執行状況の説明	整備工事の内容について、地元景観保存調整委員会との調整や歴史的景観形成地区保存条例に基づく協議に不足の日数を要したことから年度内の完了が困難になり繰越するに至ったが、整備を完了し、目標を達成した。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			27年度	28年度		
	竹富カイズ浜休憩所整備工事	目標	設計実施 用地取得	工事実施		
		実績	設計実施 用地取得	工事実施		
	浄化槽の設計設置	目標		設計設置 完了		
		実績		設計設置 完了		
	目標					
	実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			27年度	28年度		
	竹富カイズ浜休憩所整備工事	目標	建設予定用地の 取得完了	整備完了		
		実績	建設予定用地の 取得完了	整備完了		
	浄化槽の設計設置	目標		設置完了		
		実績		設置完了		
観光客へのアンケートで利便性が確保された か(80%以上)を含め、当該施設のあり方を 検証する。	目標		80%以上			
	実績		未実施			

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		30年度 目標/発現年度	R1年度			
	観光客へのアンケートで利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該施設のあり方を検証する。	目標	80%以上	80%以上			
		実績	未実施				
		目標					
	実績						
状況説明	<p>【H30年度】 ・観光客へのアンケート実施方法を検討していたが、準備や調整に時間を用し実施にいたっていない。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】 ・当該施設周辺は観光地として1日に数百人の利用があるが、当該施設の設置により、観光客の利便性向上に繋がっている。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>			<p>【H30年度】 ・管理委託により、定期的な清掃やメンテナンスを施し、衛生管理を徹底する。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】 ・清掃やメンテナンス、衛生管理を徹底し、利用者の満足度を図る。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>							

市町村名		竹富町				
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	ムシャーマ公園整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ
担当部課名	産業振興課	事業実施 年度	平成 27	~ 平成 28	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	観光客の受入体制の整備
事業内容	観光客等の利便性の確保を図るため、ムシャーマ公園内に、公衆トイレ及び休憩所等を整備する。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		27年度	28年度			合計
	A. 予算現額	810	32,070			32,880
	B. 執行済額	810	31,894			32,704
	うち 交付金充当額	648	25,515			26,163
	執行率(%) (B/A)	100.0%	99.5%			99.5%
執行状況の説明	27年度は執行率100%。28年度、工事が次年度へ繰越となった(繰越額5,532)					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			27年度	28年度		
	公衆用トイレ等整備工事実施	目標	設計実施	工事実施		
		実績	設計実施	工事実施		
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			27年度	28年度		
	公衆用トイレ等の整備完了	目標	設計完了	整備完了		
		実績	設計完了	整備完了		
		目標				
		実績				
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		30年度 目標/発現年度	R1年度			
	観光客・地域住民へのアンケートで利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該施設のあり方を検証する。		目標	80%以上	80%以上		
			実績	未実施			
			目標				
		実績					
状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・供用開始間もないため効果が出にくい事から、アンケート未実施となった。次年度はアンケートにて検証する。 ・アンケートは未実施だが、地元公民館・区長・観光業従事者等には利便性が確保されたかの確認は行った。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・位置的に島の中心地にあり集落内における唯一の公衆用トイレであるため、観光客はもとより地域住民も利用しており利便性の効果は大きい。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 			<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島内の観光業者が配布する観光マップに当該公園も記載されており認知度は高い。施設の維持管理を図るため適切な使用方法を指導する。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・30年度の入域観光客は「39,478人」であり近年外国からの観光客も増加しており、案内や利用方法の外国語での表示を検討する。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 							

市町村名	竹富町					
沖繩振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	小浜島結願祭会場整備事業			沖繩21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ	
担当部課名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 28 ~ 平成 28 年度	沖繩振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客の利便性の確保を図るため、小浜島結願祭会場内に公衆トイレを整備する。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中 の予算額 ・執行額 【単位:千円】		28年度			合計	
	A. 予算現額	13,830			13,830	
	B. 執行済額	13,824			13,824	
	うち 交付金充当額	11,063			11,063	
	執行率(%) (B/A)	100.0%			100.0%	
執行状況の説明	平成28年10月に入札を実施したが、入札額が予定価格に達せず、不調となり、再入札を実施したが7社中6社が辞退し入札中止となった。積算見直し、再度入札に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となり、繰越するに至ったが、整備を完了した。					
事業期間中 の活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		28年度				
	結願祭会場公衆トイレ工事実施	目標	工事実施			
		実績	工事実施			
		目標				
		実績				
	目標					
	実績					
事業期間中 の成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		28年度				
	公衆トイレの整備完了	目標	整備完了			
		実績	整備完了			
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
			30年度 目標/発現年度	R1年度		
観光客・地域住民へのアンケートで確保されたか (80%以上)を含め、当該説明板のあり方を検証する。	目標	80%以上	80%以上			
	実績	アンケート未 実施				
	目標					
	実績					

事業完了後の 成果目標	状況説明	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・御嶽に隣接した公衆トイレにおいて、どのようなアンケートが望ましいか等の検討が必要であったため、アンケート未実施となった。 ・トイレ管理業務及びトイレ汲み取り業務を委託し、管理を行った。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・
----------------	------	---

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ管理業務及びトイレ汲み取り業務を委託し、管理を行った。 ・地域住民が御嶽行事等の際に利用されている。観光客が御嶽の観光の際に利用されている。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 	<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行事の際に地域住民にトイレ利用が可能であることの周知が必要である。 ・観光客への周知が必要である。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・
--	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【H30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に地域行事の際にトイレ利用が可能であることを周知する。 ・小浜島の観光はレンタカー、レンタサイクルが主であるため、レンタカー、レンタサイクル業者にトイレ利用が可能であることを周知する。 <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・

市町村名	竹富町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	竹富町キャッシュレス環境整備促進事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ 観光客受入態勢の整備	
担当部課名	政策推進課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 28	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	観光客等の利便性の確保を図るため、町内事業所における電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済環境の導入を推進する。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		28年度			合計	
	A. 予算現額	13,020			13,020	
	B. 執行済額	11,913			11,913	
	うち 交付金充当額	9,530			9,530	
	執行率(%) (B/A)	91.5%			91.5%	
執行状況の説明	波浪による定期船の欠航が相次ぎ、各島での手続きに不測の日数を要し年度内に完了することができなかったため、予算の繰越を実施した。その他は業務内容に応じ適切な予算規模、執行であったと考える。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			28年度			
	電子決済端末導入台数:30台	目標	30台			
		実績	21台			
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			28年度			
	電子決済端末導入台数:30台	目標	30台			
		実績	21台			
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		30年度 目標/発現年度	R1年度			
	【H30成果目標】 設置した事業所、観光客に対して利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。		目標	80%以上	80%以上		
			実績	未実施			
			目標				
		実績					
状況説明		【H30年度】 ・アンケートにて検証するとしておりましたが、人員の確保、業務調整に時間を要しアンケート未実施となった。 【R1年度】 ・H30年度実施できなかったため、R1年度でアンケートにて検証を行う。 【 年度】 ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【H30年度】 ・金融機関(郵便局以外)のATMが存在しない本町においては、観光客が宿泊施設や観光地での買物などの際に、手持ち現金の不足により支払いができないことから、電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済で支払が行えるようになった事で、観光客の利用向上が図れている。 【 年度】 ・			【H30年度】 ・電子決済端末機を導入したことにより観光客や事業所の利便性が確保されているが、整備の必要な施設と同時進行で、これまで整備した施設の周知を行い、町商工会と連携を図り導入数の拡大を図る。 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【H30年度】 ・未導入団体の整備は、地域住民や関係者の意見を踏まえ導入数の拡大を図る。 ・導入済み団体を町のHP掲載や冊子等で広く周知を行い、観光客、事業者の満足度向上に繋げる。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							

市町村名	竹富町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	文化財説明板整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア
担当部課名	教育委員会	社会文化課	事業実施 年度	平成 28	平成 28	年度 III-3-(2)
事業内容	外国人を含む観光客の利便性の確保を図るため、町内に点在する指定文化財等に多言語(日本語、英語、中国語)の説明板を整備する。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額 ・執行額 【単位:千円】		28年度				合計
	A. 予算現額	2,985				2,985
	B. 執行済額	2,827				2,827
	うち 交付金充当額	2,261				2,261
	執行率(%) (B/A)	94.7%				94.7%
執行状況の説明	<ul style="list-style-type: none"> 文化財説明板製作及び設置工事を発注するにあたり、計画策定等に時間を要したため、業務発注が遅れ、当初計画の期間中に業務を完成させることが困難となり繰越となった。 最終的な執行率は94.7%となり、概ね計画的に執行できた。 					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			28年度			
	文化財説明板の設置(4箇所)	目標	4箇所			
		実績	4箇所設置			
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			28年度			
	文化財説明板の設置完了(4箇所)	目標	4箇所			
		実績	4箇所設置完了			
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		30年度 目標/発現年度	R1年度			
	本事業について、外国人を含む観光客へのアンケートを実施し、利便性が確保されたか(80%以上)を含め、本事業のあり方を検証する。	目標	80%以上	80%以上			
		実績	アンケート未実施				
	目標						
	実績						
状況説明	【H30年度】 ・文化財説明板を4箇所を設置完了し、目標は達成できた。 ・文化財史跡めぐりコース選定後にマップ等を作成し、その中にアンケートを入れる予定であったが、史跡めぐりコースが未選定であったため、アンケートも同様に未実施となった。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【H30年度】 ・文化財説明板設置場所に訪れた観光客には説明板の利便性の効果が期待される。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・			【H30年度】 ・集落内にある他の文化財と一緒に史跡めぐりマップを作成し、そのコースの中に組み込み、説明板の利便性を図っていく。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
【H30年度】 ・文化財史跡めぐりマップ及びアンケートを作成し、史跡めぐりとアンケートを実施する。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							