

平成24年度観光施設等の総合的エコ化促進事業・省エネルギー実績一覧表(検証期間:H25.4~H26.3)

No.	補助事業者名	対象施設	導入設備	改修前 エネルギー 消費量 (GJ)	エネルギー 削減率 目標 (%)	改修後 エネルギー 消費量 (GJ)	エネルギー 削減率 実績 (%)	CO ₂ 削減量 試算 (トン)	コスト 削減額 試算(千円)
1	株式会社南西楽園リゾート	シギラベイサイドスイートアラマンダ	高効率熱源機器、LED照明	19,805	6.8	17,711	10.6	171.8	3,044
2	ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル日航アリビラ	ヒートポンプ給湯器	102,270	1.8	86,339	15.6	156.8	7,526
3	株式会社ザ・ビーチリゾート	シーサイドホテル ザ・ビーチ	高効率熱源機器	3,367	7.1	2,327	31.9	94.1	1,667
4	株式会社パームロイヤル	ホテルパームロイヤルNAHA	LED照明	8,337	18.6	6,620	20.6	160.8	2,849
5	株式会社おきぎんリース	ユインチホテル南城	LED照明	52,978	6.2	47,898	9.6	105.8	16,047
6	リラックス観光株式会社	りらくすホテル	LED照明、節水シャワー、計測機器	5,133	13.8	4,077	20.6	88.7	1,571
7	株式会社ホテルロイヤルオリオン	ホテルロイヤルオリオン	LED照明	51,214	2.7	47,888	6.5	178.0	3,154
8	株式会社まえたか	那覇セントラルホテル	高効率熱源機器	22,627	11.1	20,000	11.6	235.9	4,180
合計				265,731		232,860		1,191.9	40,038

<CO2削減量及びコスト削減額試算の方法>

- ・ No.1、3、4、6、7、8については設備導入前後の電力使用量の差(削減量)から試算した。
- ・ No.2、5については重油使用機器を電気使用機器に置き換えていることから、重油使用量の削減による分と、電気使用量の増加による分を相殺した上で試算した。(なお、No.5の機器置き換えは本補助事業によるものではないが、本補助事業による分のみを算出することが困難であったことから、本事業に含まれない機器置き換えに係る効果も試算に加えている。)