

市町村名 **那覇市**

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【中期的検証事業】

事業名	那覇港総合物流センター整備事業		沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(4)-ア 臨空・臨港型産業の集積による 国際物流拠点の形成
	担当部署名	都市みらい部 都市計画課	事業実施 年度	平成 25 ~ 平成 30 年度
事業内容	本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、従来型物流の高度化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため、物流棟本体及び電気工事、機械工事、地盤改良工事を行う。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()			

事業内容
本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、従来型物流の高度化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため、物流棟本体及び電気工事、機械工事、地盤改良工事を行う。

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】	～H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
	実績報告上の総事業費(最終)	502,747	653,547	1,062,500	588,744
A. 予算現額	502,830	653,547	1,062,500	591,046	2,809,923
B. 執行済額	502,747	653,547	1,062,500	588,744	2,807,538
うち 交付金充当額	402,197	522,837	850,000	470,995	2,246,029
執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	100.0%	99.6%	99.9%
執行状況の説明	・総合物流センター建設地の地中にて多数の岩塊が確認されたことや、地盤改良工法変更など、これらに伴う設計変更により繰越が生じた。 ・最終的な執行率は99.9%となり、概ね計画的に執行できた。				

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		～H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
総合物流センター建設工事の実施	目標	実施設計の実施	基礎工事の着手	基礎工事、躯体工事の実施	躯体工事、設備工事の実施	設備工事、外装工事の実施
	実績	実施設計の実施	基礎工事の着手	基礎工事、躯体工事の実施	躯体工事、設備工事の実施	設備工事、外装工事の実施
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		～H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
那覇港総合物流センターの整備完了	目標	実施設計の完了	ランプウェイ基礎工の完了	物流センター基礎工、ランプウェイ躯体工の完了	物流棟主要構造部完成、受電設備の設置	工事完了
	実績	実施設計の完了	ランプウェイ基礎工の完了	物流センター基礎工、ランプウェイ躯体工の完了	物流棟主要構造部完成、受電設備の設置	工事完了
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input checked="" type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		○年度	○年度	R1年度	R2年度	R3年度 目標/発現年度
	那覇港総合物流センターの取扱貨物量	目標				4,580TEU	-
	実績				5,550TEU		
	目標						
	実績						
状況説明	【令和元年度】 ・那覇港総合物流センターの取扱貨物量は5,550TEUとなり、目標値を達成した。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)				【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
【令和元年度】 ・那覇港総合物流センターを活用した集貨・創貨の取組により、初年度の目標値は達成された。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				【令和元年度】 ・那覇港管理組合と那覇港総合物流センター運営企業間で開催する月次会議により、今後も適切な管理運営を行っていく必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・			
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
【令和元年度】 ・那覇港管理組合と那覇港総合物流センター運営企業間で取扱貨物量の増加及び物流高度化に対する課題を共有し、適正な管理運営を継続することで、取扱貨物の維持・増加に努める。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							