

県民の森・その他施設



▲用具貸出棟



▲電気室



▲受水槽



▲野外トイレ



▲案内板

総務部



名称／北部職員住宅名護団地塗装工事
所在地／名護市
工期／H3.7.30～H3.9.27
総工事費／6,386千円
設計／具志堅建築設計事務所
施工／塗装：(株)平安塗装工業

名称／消防学校車庫増築工事
所在地／西原町
工期／H3.6.13～H3.8.11
構造／S1階
延面積／117㎡
総工事費／6,901千円
設計／オリジナル建築設計室
施工／建築・設備：(有)イトー工業



名称／知事公舎改修工事
所在地／那覇市
工期／H3.8.16～H3.10.14
総工事費／3,914千円
設計／(有)兼本建築設計事務所
施工／建築・設備：(有)伊舎堂建設

名称/いしみね救護園改築工事
 所在地/那覇市
 工期/H3.7.4~H4.3.30
 構造/RC2階
 延面積/1,512㎡
 総工事費/416,754千円
 設計/(有)現代建築設計事務所
 施工/建築:日進建設(株)
 光南建設(株)JV
 電気:(株)工友社
 大協電気工事(株)JV
 空調:(株)永山組
 衛生:球陽建設(株)・
 (資)明電気水道JV



生活保護法による救護施設であるが、老朽化が著しく、全面改築をした。改築にあたっては、ノーマライゼーションの理念に基づき、社会復帰を重視した自立訓練機能の充実と地域との積極的交流が図られる施設づくりをめざした。アプローチは開放的なものとし、地域との交流が容易に行えるよう広い中庭を設けた。また、周辺への調和を考慮して、落ち着いた外観とし、屋根は平瓦葺きの寄せ棟とした。



名称/平和祈念資料館収蔵庫増築及び底改修工事
 所在地/糸満市
 工期/H3.8.26~H3.12.23
 構造/S1階
 延面積/79㎡
 総工事費/14,574千円
 設計/(有)大幸設計事務所
 施工/建築:三立建設
 設備:(有)三清土建



名称/伊是名保健婦駐在所新築工事
 所在地/伊是名村
 工期/H3.8.23~H4.1.29
 構造/RC2階
 延面積/156㎡
 総工事費/33,681千円
 設計/古堅設計事務所
 施工/建築:(有)屋島組
 設備:(有)大進設備工業



名称/石川保健所健康増進室増築工事
 所在地/石川市
 工期/H3.10.1~H4.3.18
 構造/RC2階
 延面積/203㎡
 総工事費/52,343千円
 設計/きた建築設計事務所
 施工/建築:(有)安里工務店
 電気:丸市電気工事社
 機械:(有)金武水道設備



名称/農試本場市場データ解析処理室改修工事
所在地/那覇市
工期/H3.7.9~H3.9.16
総工事費/7,982千円
設計/Aoi設計室
施工/建築:次郎組
設備:(有)清和電気



名称/農試本場作物根系及び
土壌病害実験棟新築工事
所在地/那覇市
工期/H3.11.2~H4.3.20
総工事費/138,329千円
設計/(資)山善建築設計事務所
施工/建築:共光建設(株)
設備:(資)日進電気・
共電工事(株)JV



名称/名護支場土砂流出実験施設工事
所在地/名護市
工期/H3.8.23~H3.12.20
総工事費/24,102千円
設計/(有)ヨシ企画設計
施工/建築:(資)林建設
設備:新沖繩精器(株)



名称/首里城公園総合休憩所及び
地下駐車場建設工事
所在地/那覇市
工期/H2.7.14~H4.3.25
構造/SRC一部RC、地上1階、地下2階
延面積/9,777㎡
総工事費/3,132,285千円
設計/(有)根路銘建築設計事務所・
(株)エー・アール・ジーJV
施工/建築:(株)金城キタ開発・
(資)明成建設・(資)稲福建設
(株)東江建設 JV
電気:南西電設(株)・
(資)琉電工業社・(株)球電社
(有)宜野湾電設 JV
衛生:(株)オカノ・(有)嶺設備JV
空調:沖繩ナショナル特機(株)・
(株)琉球エンジニア・
オーケイ電気水道工事社JV
昇降機:光電気工事(株)



本施設是那覇市街地より東方約2kmの高台に位置している。施設の東側に首里城郭、北側に守礼門・城西小学校が隣接しており、歴史的風致景観が漂う静かな環境にある。地上1階を休憩所、地下2階を大型バスの駐車場とした施設で首里城公園のサービス機能の中心である。
意匠、外観については、石とコンクリートと赤瓦を主材に、歴史的風致景観に調和するように配慮している。



名称/名護中央公園管理事務所新築工事
所在地/名護市
工期/H3.10.1~H4.3.28
構造/RC、地上1階、地下1階
延面積/321㎡
総工事費/80,627千円
設計/仲村一級建築設計事務所
施工/建築:武弘組
電気:(資)名護電気工業
機械:鉢嶺電水工業



名称/中城湾港(新港地区)緑地(Ⅰ)
休憩所及び屋外便所新築工事
所在地/沖縄市
工期/H3.8.23~H4.1.29
構造/RC1階
延面積/325㎡
総工事費/81,303千円
設計/(株)翁長設計
施工/建築:(資)丸順組
設備:(株)鏡波工務店



名称/南大東クレーン格納庫新築工事
所在地/南大東村
工期/H3.12.13~H4.3.25
構造/S一部RC
延面積/705㎡
総工事費/108,268千円
設計/(有)テルヤ設計事務所
施工/建築:当山組
設備:園田電設



名称/座間味港緑地更衣室及び
シャワー室新築工事
所在地/座間味村
工期/H3.12.27~H4.3.16
構造/RC1階
延面積/30㎡
総工事費/12,978千円
設計/(有)長嶺建築設計事務所
施工/建築・設備:(有)宇根建設工業



商工労働部



名称/沖縄コンベンションセンター
屋外総合案内板設置工事
所在地/宜野湾市
工期/H3.11.1~H4.3.19
総工事費/7,146千円
設計/(株)国建
施工/建築:東邦建設



名称/総合運動公園海浜センター新築工事
所在地/沖縄市
工期/H3.9.10~H4.3.25
構造/RC2階
延面積/1,108㎡
総工事費/251,191千円
設計/(有)イクセル建築設計事務所
施工/建築:(有)根路銘工務店
電気:(有)諸見電気工事
機械:(株)鏡波工務店



名称/総合運動公園庭球競技運営棟新築工事
所在地/沖縄市
工期/H3.10.29~H4.3.29
構造/RC2階
延面積/247㎡
総工事費/54,229千円
設計/(有)長谷部建築研究所
施工/建築:(有)比嘉工務店
電気:(株)石川電気工事
機械:(有)大伸設備工業



名称/総合運動公園郷土館改修工事
所在地/沖縄市
工期/H3.9.30~H4.3.28
総工事費/151,204千円
設計/(資)松田・控 設計事務所
施工/建築:(有)福地組
電気:(株)照屋電気工事
衛生:(有)琉球冷機
空調:(有)琉球冷機



名称/バナナ公園Cゾーン管理棟建築工事
所在地/石垣市
工期/H3.10.1~H4.2.27
構造/RC1階
延面積/456㎡
総工事費/108,971千円
設計/朝吹設計事務所
施工/建築:大山建設
電気:(株)南西工業
衛生:新球電気



住宅課

名称/県営大北団地建設工事
所在地/名護市
工期/H2.10.1~H4.3.27
構造/RC4階
延面積/4,660㎡
総工事費/927,548千円
設計/(資)国吉設計
施工/建築:(株)屋部土建 他7社
電気:(有)末吉電水工業 他3社
機械:(株)陽光工業 他4社
外構:(有)豊里組 他1社



敷地は名護市役所の北東約2.3kmに位置し、平らでゆるやかな沢になっている。

半径1.5km四方に県営名護団地、県営名護第二団地、大北小学校、北部工業高校、名護高校、名護商業高校、農業大学の文教施設が点在していて、居住環境としては最適の位置である。

名護市は、既設市街地の整備が充分でないまま市街地の拡大が進んでおり、「海と森に囲まれたまとまりのあるまち」が特色のないまちに変わりつつある。

この団地は、HOPE計画の主要テーマである涼しい室内空間及び、緑を取り入れた質の高い空間づくりをめざし、沖縄らしさ・名護らしさを計画に生かして個性的な街をついている。



名称/県営新川第二団地建設工事
所在地/石垣市
工期/H2.10. ~H3.10.
構造/RC4階
延面積/5,584㎡
総工事費/1,184,302千円
設計/匠設計室(基本)
施工/建築:八重山興業(株) 他8社
電気:新琉電気 他5社
機械:佐久本商会 他7社
外構:与儀土建 他1社



名称/県営中城団地建設工事
所在地/中城村
工期/H2.10.1~H4.3.30
構造/RC4階
延面積/6,909㎡
総工事費/1,085,897千円
設計/(資)松田・睦設計事務所 他4社
施工/建築:南進建設(株) 他9社
電気:平電気工事社 他4社
機械:琉建工業 他6社
外構:(資)日榮土木 他1社



名称/県営浜原第二団地建設工事
所在地/沖縄市
工期/H2.6.14~H3.11.
構造/RC4・5・8階
延面積/12,328㎡
総工事費/1,673,803千円
設計/朗設計事務所 他3社
施工/建築:三善建設(株)・(資)喜納工務店 JV 他8社
電気:光電気工事(株) 他6社
機械:(株)大城組 他6社
昇降機:沖縄ナショナル特機(株)
外構:(株)三和土建 他2社



名称/県営平良東第二団地建設工事
所在地/平良市
工期/H2.10.1~H3.10.31
構造/RC4階
延面積/4,569㎡
総工事費/984,022千円
設計/伊志嶺敏子一級建築士事務所(基本)
施工/建築:(株)大米建設 他7社
電気:(有)いなみ電気 他3社
機械:(株)三成技建 他6社
外構:(有)川平建設 他1社



名称/沖縄県立名護病院新築工事
 所在地/名護市
 工期/H1.10.28~H3.9.17
 構造/SRC、地上6階、地下1階
 延面積/18,272㎡
 総工事費/5,423,750千円
 設計/(株)山下設計・(株)渡久山設計・
 (有)現代建築設計事務所 JV
 施工/建築:金秀建設(株)・(有)福地組
 ・(株)田端建設・(名)東開発
 ・(資)比嘉建設JV
 電気:(株)大城組・石川電気工事
 (株)・比嘉電気工業(株)・
 三共電設(株)・重信電気
 工業JV
 衛生:(株)永山組・(有)沖縄ス
 プリット設備・(有)トモ設備工
 業・(有)永山水道工事社・名
 護産業JV
 空調:(株)東洋設備・(有)不二工
 業・(株)沖工業・
 (有)我那覇工業・(有)上宏
 工業JV
 昇降機:沖縄三菱電気販売(株)
 医療ガス:(株)オカノ
 搬送:(資)琉球光和



敷地は名護市の中心部である商業地帯の端にあり、旧国道58号線沿いに位置する。市街地を見下ろせる高台にあり、東には桜の名所である名護城址も望める良好な環境の中にある。夜間救急診療所や保健所も隣接して、北部地域での保健医療コンプレックスを形成している。病棟ブロックは東西軸方向に設定し、その南側に南北軸線を中心に中央診療ブロック、外来診療ブロックを配している。管理ブロックは、外来・病棟の双方にアプローチしやうに2階に配置した。病棟は2階から5階に配置している。展望のよう6階には、食堂、人工透析室を配置した。サービスブロックは、敷地の段差を利用して地下1階に設け、外部のサービスヤードとのつながりを考慮している。

名称/沖縄県立渡嘉敷診療所新築工事
 所在地/渡嘉敷村
 工期/H3.9.25~H4.3.22
 構造/補強CB1階
 延面積/163㎡
 総工事費/43,066千円
 設計/橋建築設計事務所
 施工/建築:興渡建設
 設備:(資)明光電気



名称/沖縄県立阿嘉診療所新築工事
 所在地/座間味村
 工期/H3.9.25~H4.3.22
 構造/補強CB1階
 延面積/163㎡
 総工事費/43,879千円
 設計/(有)アート設計
 施工/建築:(有)丸勇組
 設備:(有)長光電気空調設備



名称/沖縄高等養護学校新築工事
 所在地/具志川市
 工期/H2.12.10~H3.12.19
 構造/RC、地上2階、地下1階
 延面積/8,849㎡
 総工事費/1,825,295千円(造成工事除く)
 設計/(資)茂那覇設計事務所 他3社
 施工/建築:南洋土建(株) 他10社
 電気:石川電気工事(株)・
 (有)翁長電気工事JV 他3社
 機械:沖縄日立商品(株)・
 (株)沖工業 JV 他6社



沖縄県で、初めて建設された高等養護学校である。敷地の北側には公園予定地、東側に河川があり、緑に覆われた自然環境の良好な場所である。狭隘な敷地であるが、高低差をうまく利用した配置となっている。また、第一種住居専用地域のためできるだけ建物の高さを抑え、景観を配慮して赤色の勾配屋根とした。

