

中部流域下水道事業計画書

流域下水道管理者 沖縄県知事

工事着手の年月日 昭和41年7月6日

工事完成の予定年月日 令和9年3月31日
令和13年3月31日

(第1表) 流域関連公共下水道の予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調査

流域関連公共下水道の予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調査								
流域関連公共下水道の 予定処理区域の面積			約 14,950 約 14,940 ^{ha}		処理区域内の地名 那覇市、浦添市、南風原町、豊見城市、宜野湾市 沖縄市、北中城村、北谷町、嘉手納町、読谷村			
「区域は下水道計画一般図表示のとおり」								
流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタール)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那覇 処理 区	那覇市	那覇市公 共下 水 道	西第1 処理分区	6.1	1	西 3 丁目	小禄幹線	Q= 204 345 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第2 処理分区	9.3	2	西 3 丁目	小禄幹線	Q= 960 1,001 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第3 処理分区	10.9	3	西 2 丁目	小禄幹線	Q= 226 435 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第4 処理分区	2.4	4	西 2 丁目	小禄幹線	Q= 98 201 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第5 処理分区	0.5	5	西 2 丁目	小禄幹線	Q= 31 70 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第6 処理分区	0.7	6	西 2 丁目	小禄幹線	Q= 78 50 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第7 処理分区	10.8	7	西 1 丁目	小禄幹線	Q= 845 773 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第8 処理分区	4.2	8	西 1 丁目	小禄幹線	Q= 425 351 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			東第1 処理分区	10.8	9	西 1 丁目	小禄幹線	Q= 390 619 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			東第2 処理分区	3.6	10	東 町	小禄幹線	Q= 176 183 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			小禄 処理分区	539.1 542.5	11	山 下 町	小禄幹線	Q= 25,827 24,604 ^{m³/日} BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			小禄第1 処理分区	23.0				

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の 名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ール)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那覇 処理区	那覇市	那覇市公共下水道	山下 処理分区	49.1	12	垣花町	小禄幹線	Q= $\frac{491}{541} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			当間 処理分区	643.0	13	字鏡水	小禄幹線	Q= $\frac{2,647}{2,952} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			泉崎 処理分区	592.3	15	久茂地1丁目	那覇幹線	Q= $\frac{35,936}{33,356} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			久米第1 処理分区	9.7	16	久米1丁目	那覇幹線	Q= $\frac{556}{742} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			久米第2 処理分区	2.6	17	久米2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{320}{375} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			久米第3 処理分区	2.0	19	久米2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{103}{89} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			久茂地 処理分区	16.5	18	久米2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{960}{714} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			松山第1 処理分区	5.1	20	松山1丁目	那覇幹線	Q= $\frac{165}{137} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			松山第2 処理分区	0.5	21	松山1丁目	那覇幹線	Q= $\frac{26}{3} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			松山第3 処理分区	61.3	22	松山2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{3,003}{2,880} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			松山第4 処理分区	1.0	23	松山2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{41}{10} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$
			前島第1 処理分区	4.1	24	前島2丁目	那覇幹線	Q= $\frac{214}{346} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= 220 mg/L SS= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那覇 処理区	那覇市	那覇市公共下水道	前島第2 処理分区	13.9	25	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 868 637 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第3 処理分区	2.9	26	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 298 316 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第4 処理分区	1.0	27	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 129 72 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第5 処理分区	1.5	28	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 120 139 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第6 処理分区	0.5	29	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 80 83 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第7 処理分区	0.8	30	前島 2 丁目	那覇幹線	Q= 80 102 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第8 処理分区	2.9	31	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 237 216 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第9 処理分区	2.8	32	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 132 170 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第10 処理分区	5.0	33	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 358 347 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第11 処理分区	1.5	34	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 196 215 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第12 処理分区	1.6	35	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 85 36 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			前島第13 処理分区	1.0	36	前島 1 丁目	那覇幹線	Q= 37 34 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那 覇 処 理 区	那 覇 市	那 覇 市 公 共 下 水 道	泊第1 処理分区	0.4	37	泊 1 丁 目	那覇幹線	Q= 18 48 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第2 処理分区	1.5	38	泊 2 丁 目	那覇幹線	Q= 65 104 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第3 処理分区	531.1	39	泊 1 丁 目	那覇幹線	Q= 22,160 20,827 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第3-1 処理分区	16.5	39-1	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 999 1,278 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第4 処理分区	3.9	40	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 244 167 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第5 処理分区	0.6	41	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 84 99 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第6 処理分区	17.2	42	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 1,106 1,145 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第7 処理分区	2.3	43	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 178 284 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第8 処理分区	9.7	44	泊 3 丁 目	那覇幹線	Q= 386 404 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第9 処理分区	13.1	A-4	辻 2 丁 目	安謝幹線	Q= 320 236 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			泊第8-1 処理分区	10.6	A-5	港町 1 丁 目	安謝幹線	Q= 113 65 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			曙第1 処理分区	64.7	A-1	曙 2 丁 目	安謝幹線	Q= 4,083 3,699 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那 覇 処 理 区	那 覇 市	那 覇 市 公 共 下 水 道	曙第2 処理分区	123.3 131.6	A - 3	曙 2 丁目	安謝幹線	Q= 1,344 1,155 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			曙第3 処理分区	20.8	A - 1	曙 2 丁目	安謝幹線	Q= 392 388 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			安謝 処理分区	716.7	A - 2	曙 3 丁目	安謝幹線	Q= 29,905 30,710 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			西第10 処理分区	38.0	H - 0 - 2	西 3 丁目	南風原幹線	Q= 1,582 1,034 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第1 処理分区	20.2	H - 1	字古波蔵	南風原幹線	Q= 1,310 928 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第2 処理分区	1.9	H - 2	字 国 場	南風原幹線	Q= 60 129 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第3 処理分区	1.3	H - 3	字 国 場	南風原幹線	Q= 31 34 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第4 処理分区	15.9	H - 4	字 国 場	南風原幹線	Q= 772 917 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第5 処理分区	5.9	H - 5	字 国 場	南風原幹線	Q= 379 427 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第6 処理分区	8.8	H - 6	字 国 場	南風原幹線	Q= 476 433 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第7 処理分区	11.0	H - 7	字 国 場	南風原幹線	Q= 565 601 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L
			古波蔵第8 処理分区	2.3	H - 8	字 国 場	南風原幹線	Q= 202 107 m ³ /日 BOD= 220 mg/L SS= 220 210 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の 名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那 覇 処 理 区	那 覇 市	那 覇 市 公 共 下 水 道	古波蔵第9 処理分区	8.1	H - 9	字 国 場	南風原幹線	Q= 512 m ³ /日 313 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第10 処理分区	10.1	H - 10	字 国 場	南風原幹線	Q= 574 m ³ /日 581 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第11 処理分区	1.9	H - 11	字 国 場	南風原幹線	Q= 55 m ³ /日 79 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第13 処理分区	5.6	H - 13	字仲井真	南風原幹線	Q= 328 m ³ /日 187 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第14 処理分区	7.9	H - 14	字仲井真	南風原幹線	Q= 366 m ³ /日 294 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第15 処理分区	6.4	H - 15	字 上 間	南風原幹線	Q= 496 m ³ /日 225 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第16 処理分区	2.7	H - 16	字 上 間	南風原幹線	Q= 212 m ³ /日 166 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第17 処理分区	13.6	H - 17	字 上 間	南風原幹線	Q= 452 m ³ /日 463 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第18 処理分区	45.3	H - 18	字 上 間	南風原幹線	Q= 1,201 m ³ /日 924 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第19 処理分区	6.7	H - 19	字 上 間	南風原幹線	Q= 161 m ³ /日 375 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第20 処理分区	68.1	H - 20	字 上 間	南風原幹線	Q= 1,375 m ³ /日 1,483 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第11-1 処理分区	0.7	H-11-1	字仲井真	津嘉山幹線	Q= 17 m ³ /日 57 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那覇 処理区	那覇市	那覇市公共下水道	古波蔵第12-1 処理分区	21.4	H-12-1	字仲井真	津嘉山幹線	Q= 639 m ³ /日 685 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第12-2 処理分区	1.4	H-24	南風原町 字津嘉山	津嘉山幹線	Q= 71 m ³ /日 100 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			古波蔵第12 処理分区	16.8	H - 12	字仲井真	津嘉山幹線	Q= 545 m ³ /日 828 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
	浦添市	浦添市公共下水道	安謝 処理分区	115.7	A - 2	那覇市 曙 3 丁目	安謝幹線	Q= 2,897 m ³ /日 4,014 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			小湾 処理分区	787.7	48	字勢理客	安謝幹線	Q= 19,404 m ³ /日 18,242 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			曙第2 処理分区	33.0	A - 3	那覇市 曙 2 丁目	安謝幹線	Q= 22 m ³ /日 440 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
	南風原町	南風原町公共下水道	兼城第1 処理分区	367.0 397.1	H - 23	字 兼 城	南風原幹線	Q= 7,830 m ³ /日 10,082 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			兼城第2 処理分区	31.9 60.9	H-23-1	那覇市 字 上 間	南風原幹線	Q= 937 m ³ /日 1,093 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			津嘉山第1 処理分区	99.3 134.6	H - 27	字 山 川	津嘉山幹線	Q= 1,511 m ³ /日 1,648 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			津嘉山第2 処理分区	27.2 27.3	H - 26	字津嘉山	津嘉山幹線	Q= 603 m ³ /日 795 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			津嘉山第3 処理分区	68.3 72.9	H - 25	字津嘉山	津嘉山幹線	Q= 2,595 m ³ /日 2,042 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			津嘉山第4 処理分区	15.5	H - 24	字津嘉山	津嘉山幹線	Q= 432 m ³ /日 580 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
			新川	8.7 13.0	39	那覇市 泊 3 丁目	那覇幹線	Q= 28 m ³ /日 36 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
那 覇 処 理 区	豊 見 城 市	豊見城市 公共下水 道	豊見城 処理分区	900.4 833.7	H - 2	那覇市 古波蔵 4 丁目	南風原幹線	Q= 23,159 m ³ /日 22,236 BOD= 220 mg/L SS= 220 mg/L 210
伊 佐 浜 処 理 区	宜 野 湾 市	宜野湾市 公共下水 道	伊佐 処理分区	1,314.9 1,310.9	1	伊佐 3 丁目	牧港幹線	Q= 19,614 m ³ /日 21,212 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			大謝名第1 処理分区	657.4 661.4	SM 1-1	浦添市 字 牧 港	新牧港幹線	Q= 21,452 m ³ /日 22,711 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
	浦 添 市	浦 添 市 公 共 下 水 道	大謝名第1 処理分区	223.6	SM 1-1	字 牧 港	新牧港幹線	Q= 6,687 m ³ /日 6,379 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			大謝名第2 処理分区	80.8	SM 1-2	字 牧 港	新牧港幹線	Q= 3,628 m ³ /日 2,578 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			牧港第1 処理分区	22.9	SM - 2	字 牧 港	新牧港幹線	Q= 225 m ³ /日 239 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			牧港第2 処理分区	107.5 113.3	SM - 3	字 牧 港	新牧港幹線	Q= 796 m ³ /日 1,913 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			牧港第3 処理分区	5.5	SM -2-1	牧港 5 丁目	新牧港幹線	Q= 46 m ³ /日 81 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			港川第1 処理分区	97.4	SM - 4	字 港 川	新牧港幹線	Q= 4,224 m ³ /日 3,469 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			港川第2 処理分区	93.2	SM - 5	字 港 川	新牧港幹線	Q= 4,810 m ³ /日 4,817 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			港川第3 処理分区	13.5	SM - 3-1	字 港 川	新牧港幹線	Q= 592 m ³ /日 1,168 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			港川第4 処理分区	6.4	SM - 3-2	字 港 川	新牧港幹線	Q= 61 m ³ /日 146 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			港川第5 処理分区	2.6	SM - 4-1	字 城 間	新牧港幹線	Q= 4 m ³ /日 40 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	浦 添 市	浦 添 市 公 共 下 水 道	港川第6 処理分区	2.8	SM - 4 - 2	字 城 間	新牧港幹線	Q= $\frac{113}{51} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			城間第1 処理分区	199.0	SM - 6	字 城 間	新牧港幹線	Q= $\frac{4,358}{6,386} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			城間第2 処理分区	25.6	SM - 6	字 城 間	新牧港幹線	Q= $\frac{1,136}{958} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
	沖 縄 市	沖 縄 市 公 共 下 水 道	山里第1 処理分区	24.7	72	南桃原 2 丁目	コザ幹線	Q= $\frac{775}{615} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			山里第2 処理分区	14.8	73	南桃原 1 丁目	コザ幹線	Q= $\frac{310}{219} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			山里第3-2 処理分区	4.2	Z - 3	久保田 3 丁目	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{99}{174} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			山里第3-3 処理分区	7.4	Z - 4	久保田 3 丁目	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{412}{358} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			山里第3-4 処理分区	57.5	Z - 5	久保田 2 丁目	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{1,516}{1,237} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			北前第5 処理分区	17.9	Z-2-1	北中城村 字 比 嘉	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{213}{120} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			胡屋 処理分区	$\frac{82.3}{84.1}$	77	沖縄市 字 上 地	新コザ幹線	Q= $\frac{3,677}{3,025} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			諸見里 第1処理分区	120.1	SK - 2	山内 4 丁目	新コザ幹線	Q= $\frac{3,249}{2,942} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$
			諸見里 第2処理分区	$\frac{88.1}{90.3}$	SK - 3	山内 1 丁目	新コザ幹線	Q= $\frac{2,528}{2,333} \text{ m}^3/\text{日}$ BOD= $\frac{220}{210} \text{ mg/L}$ SS= $\frac{190}{190} \text{ mg/L}$

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の 名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ール)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	沖 縄 市	沖 縄 市 公 共 下 水 道	嘉間良 処理分区	36.2	78	嘉間良 1 丁目	新コザ幹線	Q= 1,495 m ³ /日 1,333 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			越來 処理分区	1,166.7 1,173.0	79	越來 2 丁目	新コザ幹線	Q= 26,742 m ³ /日 26,470 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			伊平第1 処理分区	746.3	37	北谷町 字 伊 平	嘉手納幹線	Q= 8,825 m ³ /日 5,560 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
	北 中 城 村	北 中 城 村 公 共 下 水 道	山里第3-2 処理分区	14.9	Z - 3	沖縄市 久保田 3 丁目	瑞慶覧幹線	Q= 618 m ³ /日 446 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			山里第3-3 処理分区	6.4	Z - 4	沖縄市 久保田 3 丁目	瑞慶覧幹線	Q= 172 m ³ /日 263 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			山里第3-4 処理分区	40.7	Z - 5	沖縄市 久保田 2 丁目	瑞慶覧幹線	Q= 902 m ³ /日 1,444 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			瑞慶覧 処理分区	7.1	Z - 1	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= 79 m ³ /日 60 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			北前第4 処理分区	71	Z-2-2	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= 1,127 m ³ /日 470 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			北前第5 処理分区	63.6	Z-2-1	字 比 嘉	瑞慶覧幹線	Q= 2,327 m ³ /日 994 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			北前第2 処理分区	71.6	32	北谷町 字 北 谷	嘉手納幹線	Q= 1,662 m ³ /日 710 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			北前第6 処理分区	25.8	Z-2-2-9	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= 201 m ³ /日 367 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			北前第7 処理分区	2.5	Z-2-2-4	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= 6 m ³ /日 2 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	北 中 城 村	北 中 城 村 公 共 下 水 道	北前第8 処理分区	12.7	Z-2-2-4	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{35}{49}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			北前第9 処理分区	2.9	Z-2-2	字瑞慶覧	瑞慶覧幹線	Q= $\frac{11}{40}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
	北 谷 町	北 谷 町 公 共 下 水 道	伊 佐 処理分区	$\frac{9.8}{11.1}$	1	宜野湾市 字 伊 佐	牧港幹線	Q= $\frac{286}{374}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			北前第1 処理分区	$\frac{48.9}{55.0}$	32	字 北 谷	嘉手納幹線	Q= $\frac{1,312}{1,424}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			北前第2 処理分区	$\frac{225.3}{199.6}$	32	字 北 谷	嘉手納幹線	Q= $\frac{713}{500}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			玉 上 処理分区	$\frac{191.6}{223.3}$	33	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= $\frac{3,311}{4,164}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			伊平第1 処理分区	$\frac{404}{393.6}$	37	字 伊 平	嘉手納幹線	Q= $\frac{2,723}{1,890}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			伊平第2 処理分区	$\frac{3.3}{4.4}$	38	字 浜 川	嘉手納幹線	Q= $\frac{99}{36}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			伊平第3 処理分区	$\frac{16}{15.7}$	37	字 伊 平	嘉手納幹線	Q= $\frac{105}{73}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			浜川第1 処理分区	$\frac{136}{137.1}$	40	字 浜 川	嘉手納幹線	Q= $\frac{4,220}{4,070}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			浜川第2 処理分区	$\frac{1.7}{1.9}$	39	字 浜 川	嘉手納幹線	Q= $\frac{52}{10}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L
			桑江第1-1 処理分区	$\frac{19.2}{20.8}$	35	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= $\frac{919}{534}$ m ³ /日 BOD= $\frac{220}{210}$ mg/L SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	北 谷 町	北 谷 町 公 共 下 水 道	桑江第1-2 処理分区	31.4 30.7	34	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= 956 m ³ /日 544 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			桑江第2 処理分区	62.1 63.6	35	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= 200 m ³ /日 137 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			桑江第3 処理分区	44.3 42.4	36	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= 1,735 m ³ /日 1,588 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			桑江第4 処理分区	39.8 45.4	36	字 桑 江	嘉手納幹線	Q= 700 m ³ /日 872 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第1 処理分区	0.3	56	字 吉 原	コザ幹線	Q= 8 m ³ /日 0 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第2 処理分区	0.1 0.4	57	字 吉 原	コザ幹線	Q= 2 m ³ /日 0 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第3 処理分区	4.7 4.6	58	字 吉 原	コザ幹線	Q= 113 m ³ /日 9 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第4 処理分区	3.4 3.6	60	字 吉 原	コザ幹線	Q= 84 m ³ /日 119 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第5 処理分区	3.6 3.2	62	字 吉 原	コザ幹線	Q= 86 m ³ /日 44 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第6 処理分区	0.1	64	字 吉 原	コザ幹線	Q= 3 m ³ /日 1 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第7 処理分区	0.1	65	字 吉 原	コザ幹線	Q= 3 m ³ /日 1 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			吉原第8 処理分区	0.6	66	字 吉 原	コザ幹線	Q= 16 m ³ /日 26 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の 名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	北 谷 町	北 谷 町 公 共 下 水 道	吉原第9 処理分区	1.1 1.3	67	字 吉 原	コザ幹線	Q= 28 21 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			吉原第10 処理分区	1.1 1.3	68	字 吉 原	コザ幹線	Q= 27 38 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			吉原第11 処理分区	2.2	70	字 吉 原	コザ幹線	Q= 54 111 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			吉原第12 処理分区	3.6 3.3	71	字 吉 原	コザ幹線	Q= 88 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			吉原第13 処理分区	0.3 0.6	72	字 吉 原	コザ幹線	Q= 8 18 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			上勢頭第1 処理分区	34.3 34.5	SK - 1-3	字上勢頭	新コザ幹線	Q= 847 1,210 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			上勢頭第2 処理分区	25.6 26.2	SK - 1-4	字上勢頭	新コザ幹線	Q= 635 684 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			桑江第5 処理分区	52.7 52.5	SK - 1-2	字 伊 平	新コザ幹線	Q= 1,240 1,070 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			伊平第4 処理分区	6.8 7.6	SK - 1	字 伊 平	新コザ幹線	Q= 174 64 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			北前第3 処理分区	4.0 6.0	Z-1-1	字 大 村	瑞慶覧幹線	Q= 988 690 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
	嘉 手 納 町	嘉 手 納 町 公 共 下 水 道	伊平第1 処理分区	546.4	37	北谷町 字 伊 平	嘉手納幹線	Q= 2,550 1,810 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			兼久第1 処理分区	7.9	50	字 兼 久	嘉手納幹線	Q= 0 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			兼久第2 処理分区	53.5	51	字 兼 久	嘉手納幹線	Q= 1,649 1,462 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道 の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクタ ー ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	嘉 手 納 町	嘉 手 納 町 公 共 下 水 道	野国 処理分区	344	52	字 兼 久	嘉手納幹線	Q= 1,613 m ³ /日 1,140 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			水釜第1 処理分区	1.3	52-1	字 水 釜	嘉手納幹線	Q= 65 m ³ /日 1 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			水釜第2 処理分区	30.9	53	字 水 釜	嘉手納幹線	Q= 910 m ³ /日 833 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			屋良 処理分区	148.9	54	字 水 釜	嘉手納幹線	Q= 3,105 m ³ /日 3,086 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
	読 谷 村	読 谷 村 公 共 下 水 道	読谷第1 処理分区	106.0 14.2	Y5	読谷村 字伊良皆	読谷幹線	Q= 2,177 m ³ /日 302 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第2 処理分区	12.9 15.1	Y4	字伊良皆	読谷幹線	Q= 324 m ³ /日 316 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第3-1 処理分区	11.5 15.4	Y3-2 Y3-2-8	字 大 木	読谷幹線	Q= 351 m ³ /日 371 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第3-2 処理分区	21.5 15.5	Y3-1	字 大 木	読谷幹線	Q= 354 m ³ /日 206 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第4-1 処理分区	6.8 9.4	Y2-10	字 大 湾	読谷幹線	Q= 155 m ³ /日 166 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第4-2 処理分区	6.5 7.6	Y2-9~Y2-2	字 大 湾	読谷幹線	Q= 446 m ³ /日 154 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第4-3 処理分区	72.1	Y2-1	字 大 湾	読谷幹線	Q= 1,477 m ³ /日 1,338 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L
			読谷第5 処理分区	55.1	Y1-1	字 古 堅	読谷幹線	Q= 1,602 m ³ /日 1,128 BOD= 220 mg/L 210 SS= 190 mg/L

流域 下水道 処理区 の名称	市町村名	流域関連 公共下水 道の名称	処理分区 の名称	面 積 (単位ヘクター ル)	流域関連 公共下水道 との接続 箇所の番号	流域関連公共 下水道との 接続箇所の位置	接続する 流域下水道 の幹線名	摘 要 (Q:日最大汚水量)
伊 佐 浜 処 理 区	読 谷 村	読 谷 村 公 共 下 水 道	読谷第6 処理分区	25.4	Y1-2-9	字 古 堅	読谷幹線	Q= 0 91 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L
			読谷第7 処理分区	229.5 228.3	Y1-2-4	字 古 堅	読谷幹線	Q= 588 511 m ³ /日 BOD= 220 210 mg/L SS= 190 mg/L

(第2表) 計画降雨調書

計画降雨調書						
流域下水道排水区の 名称	市町村名	流域関連公共 下水道の名称	排水区の名称	計画降雨		摘 要
				一時間当たりの降雨量 (単位 ミリメートル)	確率年	
—	—	—	—	—	—	—

(第3表) 吐口調書

吐口調書							
流域下水道 処理区の名称	吐口の種類	吐口の番号 又は名称	吐口の位置	計画放流量 (日最大量) m ³ /日	放流先 の名称	放流先 の水位	摘要
那覇処理区	処理施設	那覇 浄化センター 吐口	那覇市 西3丁目	211,000 207,000	東支那海	HHWL +2.00 HWL +0.80 MWL +0.00 LWL -1.20	
	処理施設	再生水 利用施設 吐口	那覇市 西3丁目	2,100	再生水 利用施設 (再生水 送水管)		
伊佐浜処理区	処理施設	宜野湾 浄化センター 吐口	宜野湾市 伊佐3丁目 地先	164,000 155,000	東支那海	HHWL +2.00 HWL +0.81 MWL +0.00 LWL -1.20	

(第4表) 管渠調書

管 渠 調 書								
流域下水道 処理区の名称	幹線名	位 置		最大内のり寸法 (単位メートル)	最小内のり寸法 (単位メートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の数	摘 要
		起 点	終 点					
那覇処理区	那覇幹線	那覇市 西3丁目	那覇市 泊3丁目	○ 1350 □ 1600×1600	○ 600	3,470	2	※
	安謝幹線	那覇市 西3丁目	浦添市 字勢理客	○ 1,800	○ 400	4,990 5,820	2	※
	小禄幹線	那覇市 西3丁目	那覇市 鏡水	○ 1,200	○ 300	4,220 4,420	9	※
	南風原幹線	那覇市 西3丁目	南風原町 字兼城	○ 1,100	○ 700 ○ 800	8,220 7,550	2	※
	津嘉山幹線	那覇市 字国場	南風原町 字山川	○ 800	○ 300	2,670 2,610	2	※
	再生水送水管	那覇市 西3丁目	那覇市 新都心地内	○ 250	○ 80 ○ 150	13,690 14,070	0	
	放流幹線	那覇市 西3丁目地先	那覇市 西3丁目地先	○ 2,200	○ 2,200 ○ 1,400	50 650	0	
伊佐浜処理区	嘉手納幹線	宜野湾市 伊佐3丁目	嘉手納町 字水釜	○ 1,350	○ 300	9,880 9,860	14	※
	コザ幹線	北谷町 字吉原	沖縄市 字山内	○ 750	○ 300 ○ 450	3,340 2,960	0	
	新コザ幹線	北谷町 字北谷	沖縄市字 嘉間良	○ 1,350	○ 400	9,580 9,570	15	※
	牧港幹線	宜野湾市 伊佐3丁目	宜野湾市 伊佐3丁目	○ 900	○ 900	10	0	
	新牧港幹線	宜野湾市 伊佐3丁目	浦添市 字城間	○ 1,100	○ 600	9,140 8,930	0	
	瑞慶覧幹線	北谷町 字北谷	沖縄市 久保田2丁目	○ 450	○ 300	4,090 4,310	0	
	読谷幹線	嘉手納町 字水釜	読谷村 字伊良皆	○ 600	○ 300	3,330 3,340	0	
	放流幹線	宜野湾市 伊佐3丁目地先	宜野湾市 伊佐3丁目地先	○ 1,200	○ 1,200	250 370	0	
	放流幹線	宜野湾市 伊佐3丁目地先	宜野湾市 伊佐3丁目地先	○ 2,000	○ 2,000 ○ 1,800	250 260	0	

※ 方法:マンホール内からの管内目視もしくは管ロカメラを用いる方法
頻度:5年に1回以上

(第5表) 処理施設調書

処 理 施 設 調 書								
終末処理場等の名称	位 置	敷地面積 (単位： ヘクタール)	計画放流水質	処理方法	処理能力		計画処理人口	摘 要
					晴天日最大 (単位： 立方メートル)	雨天日最大 (単位： 立方メートル)		
那覇浄化センター	那覇市西3丁目	11.87	BOD 15mg/L	標準活性汚泥法	211,000 207,000	—	448,800 445,600	計画下水量 (日最大) 211,000 m ³ /日 207,000 全体計画処理能力 (日最大) 211,000 m ³ /日 203,000 流入水質 BOD 220 mg/L SS 220 mg/L 210 mg/L 処理水質 SS 40 mg/L
宜野湾浄化センター	宜野湾市伊佐3丁目	13.74	BOD 15mg/L	担体添加型活性汚泥法 標準活性汚泥法	180,000 155,000	—	314,900 318,800	計画下水量 (日最大) 164,000 m ³ /日 155,000 全体計画処理能力 (日最大) 170,000 m ³ /日 154,000 流入水質 BOD 220 mg/L 210 mg/L SS 190 mg/L 処理水質 SS 40 mg/L

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
那覇 浄化センター	汚水ポンプ (第2系)	6台	汚水ポンプ	約220 m ³ /min	6/6(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	ポンプ室, 沈砂室	1/1
	最初沈殿池 (第1系)	2池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	2/0
	最初沈殿池 (第2系)	2池	鉄筋コンクリート造り 円形放射流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	2/3 2/6
	最初沈殿池 (第3系)	4池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	4/4
	反応タンク (第1系)	3池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約8時間	3/0
	反応タンク (第2系)	10池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約8時間	10/10
	反応タンク (第3系)	4池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約8時間	4/4
	最終沈殿池 (第1系)	3池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約20 m ³ /m ² /日	3/0
	最終沈殿池 (第2系)	10池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約20 m ³ /m ² /日	10/10
	最終沈殿池 (第3系)	4池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約20 m ³ /m ² /日	4/4
	塩素混和池 (第1系)	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約15 分	1/0
	塩素混和池 (第2系)	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約15 分	1/1
	重力濃縮タンク	2池	鉄筋コンクリート造り	固形物負荷 約90 kg/m ² /日	2/0
	汚泥濃縮設備	2基	常圧浮上	固形物負荷 約25 kg/m ² /時	2/0
		6基 4基	機械濃縮	汚泥処理量 約60 m ³ /m/時/台	6/11 4/10
	汚泥消化タンク	1槽	鉄筋コンクリート造り	消化日数 約30 日	1/1
		4槽 3槽	鉄筋コンクリート造り	消化日数 約30 日	4/4 3/3
		1槽	鉄筋コンクリート造り	消化日数 約30 日	1/1
	ガスタンク設備	2基		容量 約1,200 m ³	2/2
		2基		容量 約1,900 m ³	2/2
		2基		容量 約2,500 m ³ 約1,700 m ³	2/2
	汚泥脱水機	5台	遠心脱水機	約200 m ³ /時	5/5
	送風機設備 (第1系)	3台		風量 約350 m ³ /分	3/0(内1台予備)
	送風機設備 (第2系)	7台 8台		風量 約720 m ³ /分 約730 m ³ /分	7/7(内1台予備) 8/8(内2台予備)
	送風機設備 (第3系)	6台 3台		風量 約150 m ³ /分 約170 m ³ /分	6/6(内1台予備) 3/3(内1台予備)
	電気室	1棟	鉄筋コンクリート造り	蓄電池設備	1/1
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	事務室, 水質試験室, 中央監視室, 電気室	1/1
	機械棟 (第1系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	送風機室	1/1

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個 数	構 造	能 力	摘 要
那 覇 浄化センター	汚 泥 処 理 棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	脱水機室, 脱水補機室, 監視室, 電気室, 濃縮機室	1/1
	初 沈 汚 泥 濃 縮 棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	し渣脱水機室, 補機室, 脱臭機室	1/1
	送 風 機 棟 (第2系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	送風機室, 監視室, 電気室	1/1
	熱 交 換 器 棟 (第2系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	熱交換器室, 監視室, 電気室	2/2
	処 理 水 再 利 用 棟 (第2系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	砂ろ過, スクリーン室, 消毒設備室, 電気室	1/1
	放 流 管	1本	遠心力鉄筋コンクリート管	φ 2,200	1/1
	特 高 受 変 電 棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		1/1
	自 家 発 電 機 設 備	1式		ガスタービン発電機 約2,000kVA	1/1
	消 化 ガ ス 発 電 設 備	1式		ガスエンジン発電機 約1,500kVA 約2,600kVA	1/1
	消 化 ガ ス 発 電 機 棟	2棟	鉄筋コンクリート造り	自家発電機室, 熱交換機室, 温水機室	2/2
	脱 臭 設 備	1式		土壌脱臭、生物脱臭	1/1
	オ ゾ ン 発 生 器	2台			2/2
	生 物 膜 処 理 施 設	4槽	R C		4/4
	次 亜 塩 注 入 施 設	1式			1/1
	配 水 ポ ン プ	3台			3/3
	再 生 水 利 用 棟 高 度 処 理 棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		1/1

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
宜野湾 浄化センター	汚水ポンプ	7台	汚水ポンプ	約180 約160 m ³ /分	7/7(内2台予備)
	計量器室	1槽	鉄筋コンクリート造り		1/1
	汚水沈砂池	5池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約1,800 m ³ /m ² /日	5/5
	最初沈殿池(第2系)	4池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	4/0
	最初沈殿池(第3系)	12池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	12/12 (覆蓋施設)
	最初沈殿池(第4系)	2池	鉄筋コンクリート造り 一方向常流式	水面積負荷 約70 m ³ /m ² /日	2/2
	反応タンク(第2系)	4池	鉄筋コンクリート造り	BOD/SS負荷 0.25 kgBOD/kgSS	4/0
	反応タンク(第3系)	12池	鉄筋コンクリート造り	BOD/SS負荷 0.25 kgBOD/kgSS	12/12 (覆蓋施設)
	反応タンク(第4系)	2池	鉄筋コンクリート造り	BOD/SS負荷 0.25 kgBOD/kgSS	2/2
	最終沈殿池(第2系)	4池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約35 m ³ /m ² /日	4/0
	最終沈殿池(第3系)	12池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約30 m ³ /m ² /日	12/12 (覆蓋施設)
	最終沈殿池(第4系)	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約30 m ³ /m ² /日	2/2
	塩素混和池(第2系)	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約15分	1/0
	塩素混和池(第3系)	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約15分	1/1
	塩素混和池(第4系)	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約15分	1/1
	汚泥濃縮施設	8台	機械濃縮	汚泥処理量 約60 m ³ /m/時/台	8/8(内2台予備)
	汚泥消化タンク	5槽	鉄筋コンクリート造り	消化日数 約30 日	5/5
	ガスタンク	2基		容量 3,500 m ³ /基	2/2
	汚泥脱水機	4台	遠心脱水機	約160 m ³ /時	4/4
	送風機設備 (第2系)	2台		風量 約480 m ³ /分	2/0
	送風機設備 (第3系)	5台		風量 約820 約800 m ³ /分	5/5(内1台予備)
	送風機設備 (第4系)	3台		風量 約140 m ³ /分	3/3(内1台予備)
	中央監視棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	(第1, 2系用) ブロー室, 電気室, 特受変電室, 中央監視室	1/0
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	事務室, 水質試験室	1/1
	汚泥処理棟(第3系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	脱水機室, 脱水補機室, 監視室, 電気室, 濃縮機室	1/1

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構 造	能 力	摘 要
宜野湾 浄化センター	送風機棟（第3系）	1棟	鉄筋コンクリート造り	送風機室, 監視室, 電気室	1/1
	熱交換器棟（第3系）	1棟	鉄筋コンクリート造り	熱交換器室, 電気室	1/1
	塩素滅菌機棟(第1, 2系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	滅菌機室	1/0
	塩素滅菌機室(第3系)	1棟	鉄筋コンクリート造り	次亜塩素酸タンク, 次亜塩素酸注入ポンプ	1/1
	マイクロストレーナー棟 （第1, 2系）	1棟	鉄筋コンクリート造り	マイクロストレーナー室, ポンプ室	1/0
	処理水再利用棟 （第3系）	1棟	鉄筋コンクリート造り	急ろ及びポンプ室, 受水槽, 処理水槽	1/1
	ポンプ棟（第3系）	1棟	鉄筋コンクリート造り	ポンプ室, 脱臭室スクリーン室	1/1
	電気棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	自家発電機室	1/1
	特高受電棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	特高受変電室	1/1
	放 流 管	1本	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1,220	1/0
		1本	遠心力鉄筋コンクリート管	φ2,000	1/1
	自家発電機設備	1式		ガスタービン発電機、ディーゼル発電機	1/1
	脱臭設備	1式		土壌脱臭、生物脱臭	1/1
	消化ガス発電機棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	自家発電機室、熱交換機室、温水機室 約1,300kVA	1/1

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

(第6表) ポンプ施設調書

ポ ン プ 施 設 調 書						
ポンプ施設の名称	流域下水道 処理区の名称	ポンプ施設の位置	敷地面積 (単位アール)	1分間の揚水量 (単位立方メートル)		摘 要
				晴天時最大	雨天時最大	
勢理客ポンプ場	那覇処理区	浦添市勢理客4丁目	10.8	19.7 21.1		
曙ポンプ場	那覇処理区	那覇市港町1丁目	10.0	58.9 61.8		
奥武山ポンプ場	那覇処理区	那覇市奥武山町	9.0	29.3 28.3		
住吉ポンプ場	那覇処理区	那覇市住吉町1丁目	7.0	2.7 3.1		
古波蔵ポンプ場	那覇処理区	那覇市古波蔵4丁目	12.5	48.3 49.1		
南風原ポンプ場	那覇処理区	南風原町字津嘉山	8.0	4.7 4.5		
越来ポンプ場	伊佐浜処理区	沖縄市越来2丁目	7.0	28.6 28.0		
嘉手納ポンプ場	伊佐浜処理区	嘉手納町字水釜	8.0	3.1		
砂辺ポンプ場	伊佐浜処理区	嘉手納町字兼久	5.0	15.0 11.2		
北谷ポンプ場	伊佐浜処理区	北谷町北谷1丁目	13.0	46.0 35.8		
牧港ポンプ場	伊佐浜処理区	浦添市牧港4丁目	10.0	48.5 51.1		
読谷ポンプ場	伊佐浜処理区	読谷村字古堅	6.0	7.6 4.6		

ポンプ施設の敷地内の主要な施設

1. 那覇浄化センター系中継ポンプ場

ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	台 数	構 造	能 力	摘 要
勢理客ポンプ場	汚水ポンプ	4 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	19.70m ³ /分 21.20m ³ /分	4/4
曙ポンプ場	汚水ポンプ	4 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	59.00m ³ /分 62.00m ³ /分	4/4
奥武山ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	29.50m ³ /分 29.00m ³ /分	3/3
住吉ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	水中ポンプ	2.80m ³ /分 3.20m ³ /分	3/3
古波蔵ポンプ場	汚水ポンプ	4 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	53.20m ³ /分 51.60m ³ /分	4/4
南風原ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	5.40m ³ /分 4.60m ³ /分	3/3

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

2. 宜野湾浄化センター系中継ポンプ場

ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	台 数	構 造	能 力	摘 要
越来ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	30.00m ³ /分 28.00m ³ /分	3/3
嘉手納ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	3.20m ³ /分	3/3
砂辺ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	16.80m ³ /分 11.60m ³ /分	3/3
北谷ポンプ場	汚水ポンプ	5 (内予2) 3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	48.00m ³ /分 36.00m ³ /分	5/3 3/3
牧港ポンプ場	汚水ポンプ	5 (内予2)	立軸渦巻ポンプ	52.00m ³ /分	5/5
読谷ポンプ場	汚水ポンプ	3 (内予1)	立軸渦巻ポンプ	9.60m ³ /分 5.20m ³ /分	3/3

※上表のうち、摘要欄の分数は、事業計画個数/全体計画個数を示す。

(第 7 表) 貯留施設調書

貯 留 施 設 調 書				
流域下水道処理区 の名称	貯留施設 の名称	貯留施設の位置	貯留能力 (単位立方メートル)	摘 要
_____	_____	_____	_____	_____

(様式1) 施設の設置に関する方針

主要な施策	整備水準					事業の重点化 ・ 効率化の方針	中期目標を達成 するための主要 な事業	備考	
	指標等		現在 (令和6 年度末)	中期目標 (令和12 年度末)	長期 目標				
汚水処理	下水処理場・ ポンプ場	健全率 (処理場・ポンプ場)		3.09	3.17	3.08	—	中部流域の処理場・ ポンプ場改築工事	令和元年第1期ストックマネジ メント計画時の採用シナリオである 健全率2.93を維持できるシナリオ から目標値を設定。 ※1, ※2参照。
	管路施設	緊急度Ⅰ・Ⅱの割合 (管路)		2.07	2.07	2.07	—	—	老朽化に起因する道路陥没や下水 溢水等の事故が発生していない現 状のサービスレベルを維持するこ とを目標とする。 ※1, ※2参照。
耐水化	水害時における 機能確保率	処理場	揚水機能が 確保された 施設数(管 理棟、ポン プ棟)：4施 設	0%	0% (0)	100% (4)	設備改築、耐震 補強と同時に事 業実施する。	中部流域の処理場 改築工事	
			沈殿機能が 確保された 水処理系列 数(最初沈 殿池、反応 タンク、最 終沈殿池) ：5系列	0%	40% (2)	100% (5)			
			消毒機能が 確保された 施設数(塩 素混和池) ：5施設	0%	40% (2)	100% (5)			
			汚泥処理機 能が確保さ れた施設数 (汚泥処理 棟)：3施設	0%	0% (0)	100% (3)			
		ポンプ場	揚水機能が 確保された 施設数(管 理棟、ポン プ棟)：8施 設	0%	13% (1)	100% (8)		中部流域のポンプ場 改築工事	
耐震化	災害時における 機能確保率	重要な幹線等		21%	31%	100%	耐震化計画、ス tockマネジメ ント計画に基づ く計画的な改築 を行う。	中部流域幹線の 改築工事	
		下水処理場		17%	67%	100%		中部流域の処理場 改築工事	
		ポンプ場		0%	8%	100%		中部流域のポンプ場 改築工事	
汚泥の 再生利用	下水汚泥リサイクル率 ※下水汚泥が最終的リサイクルされた量〔t- DS〕/下水汚泥の発生量〔t-DS〕×100			100%	100%	100%	—	—	発生した下水汚泥を全量リサイク ルしている現状を維持することを 目標とする。 ※1, ※2参照。
	下水道バイオマスリサイクル率 ※下水汚泥中の有機物重量のうち、エネ ルギー化量＋緑農地利用量〔t-VS〕/下水汚泥の 有機物量〔t-VS〕×100			89%	90%	90%	—	那覇浄化センター 消化ガス発電設備 整備事業	下水汚泥中の有機物エネルギー・ 緑農地に利用している現状を維持 することを目標とする。 ※1, ※2参照。

※1: 目標値は3流域下水道(中部、中城湾、中城湾南部流域下水道)を合わせた目標値である。

※2: 中期目標は令和11年度、長期目標は令和16年度とする。

(様式 2) 施設の機能の維持に関する方針

a) 主要な施設に係る主な措置

i) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設	点検・調査の計画
管渠施設	■腐食環境下 概ね 1 回/5 年の頻度で点検を実施。 点検で異状を確認した場合には、調査を実施。 ■最重要管理施設（リスクランクⅠ・Ⅱの施設） 概ね 1 回/8 年の頻度で点検を実施。 概ね 1 回/16 年の頻度で調査を実施。 ■重要管理施設（リスクランクⅢ・Ⅳ・Ⅴの施設） 概ね 1 回/20 年の頻度で点検を実施。 概ね 1 回/40 年の頻度で調査を実施。
汚水ポンプ施設 (ポンプ本体)	日常点検及び定期点検は随時実施。 概ね 1 回/5 年の頻度、または、点検の結果、異常の兆候がある場合は調査を実施。
水処理施設 (送風機本体)	日常点検及び定期点検は随時実施。 概ね 1 回/5 年の頻度、または、点検の結果、異常の兆候がある場合は調査を実施。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	日常点検及び定期点検は随時実施。 概ね 1 回/5 年の頻度、または、点検の結果、異常の兆候がある場合は調査を実施。

ii) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主要な施設	修繕・改築の判断基準
管渠施設	健全度 2（緊急度Ⅱ相当）以下で改築の対象とする。
汚水ポンプ施設 (ポンプ本体)	健全度 2 以下で改築の対象とする。
水処理施設 (送風機本体)	健全度 2 以下で改築の対象とする。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	健全度 2 以下で改築の対象とする。

iii)改築事業の概要（令和 6 年度～令和 11 年度）

①那覇処理区

主要な施設	改築事業の概要
管渠施設	布設替え：658m、更生：1,368m
汚水ポンプ施設 (ポンプ本体)	勢理客ポンプ場：19.8m ³ /分、古波蔵ポンプ場：40.2m ³ /分
水処理施設 (送風機本体)	該当なし。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	該当なし。

②伊佐浜処理区

主要な施設	改築事業の概要
管渠施設	布設替え：964m、更生：3,706m
汚水ポンプ施設 (ポンプ本体)	越来ポンプ場：34.2m ³ /分、北谷ポンプ場：46.2m ³ /分
水処理施設 (送風機本体)	該当なし。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	該当なし。

b)施設の長期的な改築の需要見通し

改築の需要見通し (年当たりの概ねの 事業規模の試算)	試算の 対象期間	試算の前提条件
年当たり概ね 31.7 億円	概ね 100 年後	■管渠 現況の健全度を改善でき、かつ、改築事業費を平準化し抑えることのできるシナリオを設定した。 ■処理場・ポンプ場 第 1 期策定当時と同等以上の施設・設備の健全性を確保し、処理場・ポンプ場施設の継続的な機能維持を行うシナリオを設定した。

(様式3) 毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源

(単位:千円)

年 度	イ 経費の部								
	建設改良費					起債元利 償還費	維持 管理費	その他	合計
	管渠	ポンプ場	処理場	計	うち用地費				
令和7年度迄	32,002,163	15,341,676	194,882,819	242,226,658	12,289,895	39,275,403	134,858,618	-	416,360,679
	34,388,026	17,729,324	195,719,169	247,836,519	12,319,695	39,485,779	134,249,605	-	421,571,903
令和8年度	458,500	232,570	2,631,360	3,322,430	-	910,611	4,029,322	-	8,262,363
	17,387	297,787	3,242,765	3,557,939	-	1,041,898	4,393,334	-	8,993,171
令和9年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,282,954	672,902	3,765,735	5,721,591	-	1,182,382	3,911,924	-	10,815,897
令和10年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,282,954	672,902	3,765,735	5,721,591	-	1,120,405	4,033,376	-	10,875,372
令和11年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,282,954	672,902	3,765,735	5,721,591	-	1,181,300	4,157,833	-	11,060,724
令和12年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	154,545	447,536	3,000,343	3,602,424	-	1,261,478	4,291,296	-	9,155,198
令和8年度～ 令和12年度	458,500	232,570	2,631,360	3,322,430	-	910,611	4,029,322	-	8,262,363
	4,020,794	2,764,029	17,540,313	24,325,136	-	5,787,463	20,787,763	-	50,900,362
～令和12年度 合計	32,460,663	15,574,246	197,514,179	245,549,088	12,289,895	40,186,014	138,887,940	-	424,623,042
	38,408,820	20,493,353	213,259,482	272,161,655	12,319,695	45,273,242	155,037,368	-	472,472,265

(単位:千円)

年 度	財 源 の 部										
	建設改良費						維持管理費及び起債元利償還費				合計
	国費	起債	他会計 繰入金	受益者 負担金	その他	計	下水道 使用料	他会計 繰入金	その他	計	
令和7年度迄	174,300,158	35,479,978	3,269,609	-	29,176,913	242,226,658	-	29,743,053	144,390,968	174,134,021	416,360,679
	170,049,212	43,729,989	3,114,618	-	30,942,700	247,836,519	-	29,554,617	144,180,767	173,735,384	421,571,903
令和8年度	2,392,150	480,091	51,497	-	398,692	3,322,430	-	570,383	4,369,550	4,939,933	8,262,363
	1,508,921	1,477,613	-	-	571,405	3,557,939	-	828,682	4,606,550	5,435,232	8,993,177
令和9年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,423,205	2,377,284	-	-	921,102	5,721,591	-	357,564	4,736,742	5,094,306	10,815,897
令和10年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,423,205	2,377,284	-	-	921,102	5,721,591	-	404,795	4,748,986	5,153,781	10,875,376
令和11年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,423,205	2,377,284	-	-	921,102	5,721,591	-	571,671	4,767,462	5,339,133	11,060,724
令和12年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,535,903	1,493,382	-	-	573,139	3,602,424	-	766,368	4,786,406	5,552,774	9,155,190
令和8年度～ 令和12年度	2,392,150	480,091	51,497	-	398,692	3,322,430	-	570,383	4,369,550	4,939,933	8,262,363
	10,314,439	10,102,847	-	-	3,907,850	24,325,136	-	2,929,080	23,646,146	26,575,226	50,900,362
～令和12年度 合計	176,692,308	35,960,069	3,321,106	-	29,575,605	245,549,088	-	30,313,436	148,760,518	179,073,954	424,623,042
	180,363,651	53,832,836	3,114,618	-	34,850,550	272,161,655	-	32,483,697	167,826,913	200,310,610	472,472,265
下水道使用料 関連事項	接続率：										
	講じる対策： 関連市町村の対策に準じる。										
	有収率：										
	講じる対策： 関連市町村の対策に準じる。										
その他の講じる対策											